



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

---

# **POR SARDEGNA 2000 - 2006**

**ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON  
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI  
EVENTUALI GRANDI PROGETTI  
FESR  
Misura 5.1 Politiche per le aree urbane**

---



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: F1 - Completamento opere di urbanizzazione primaria (acque bianche e illuminazione pubblica) ecc.

COMUNE DI SIDDI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **100**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di completamento di opere di urbanizzazione primaria (acque bianche e illuminazione pubblica) ecc.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 99,07%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 0,93%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-06-2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-07-2003
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.032.913,80
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.032.913,8

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.023.320,96
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 1.023.320,96

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.592,84
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: F3 - Ristrutturazione ex caserma Guardia di Finanza  
COMUNE DI CASTELSARDO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **107**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di ristrutturazione dell'ex caserma della Guardia di Finanza

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 89,66%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 10,34%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-07-2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29 -01-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 413.165,52
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 413.165,52

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 370.448,16
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 370.448,16

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 42.717,36
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: Restauro e manutenzione straordinaria Palazzo Municipale  
COMUNE DI Castelsardo  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **114**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori per il restauro e la manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 99,46%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 0,54%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 12/01/03
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31/08/04





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 335.696,98
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 335.696,98

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 333.893,67
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 333.893,67



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.803,31
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: F1 - Completamento della pavimentazione in basalto e illuminazione pubblica - 2° lotto

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **115**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di completamento della pavimentazione in basalto e illuminazione pubblica - 2° lotto

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 90,81%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 9,19%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 27-03-2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 14-10-2003
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 392.507,24
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 392.507,24

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 356.454,61
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 356.454,61

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 36.052,63
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: F1 - Lavori di ristrutturazione e riattamento via G.M.Angioy  
COMUNE DI ORANI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **116**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di ristrutturazione e riattamento della via G.M.Angioy

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 89,90%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 10,10%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-12-2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 26-05-2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 773.135,98
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 773.135,98

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 695.087,72
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 695.087,72

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 78.048,26
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: F1 - Rifacimento sottoservizi vie Lamarmora, Moro, Musio, De Gasperi; restauro chiesa Sas Animas

COMUNE DI OROSEI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **117**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di rifacimento dei sottoservizi nelle vie Lamarmora, Moro, Musio, De Gasperi; restauro della chiesa Sas Animas

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 99,14%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0,86%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 02-05-2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 16-04-2004
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 516.456,90
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 516.456,90

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 512.037,25
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 512.037,25

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.419,65
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: F2 - Percorsi naturalistico ambientali e delle fortificazioni storiche;  
percorso esterno alle mura - Ripristino percorsi e sistemazione  
area "Lu Grannaddu"

COMUNE DI CASTELSARDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **121**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Percorsi naturalistico ambientali e delle fortificazioni storiche; percorso esterno alle  
mura - Ripristino percorsi e sistemazione area "Lu Grannaddu"

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 78,17%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 21,83%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-12-2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 18-04-2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 412.219,21
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 412.219,21

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 322.224,05



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 322.224,05

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 89.995,16
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: F1 - Recupero fornaci Picci

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **126**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Il progetto trova le sue basi e si sviluppa sull'ipotesi di recupero dei manufatti di una vasta area ex industriale dismessa e fortemente degradata, nota come area delle Fornaci Picci, collocata al confine nord della città, in aderenza al territorio del Comune di Quartucciu. Le fornaci Picci, di proprietà pubblica, occupano un lotto di circa 6,5 Ha al confine con il comune di Quartucciu. Del suo nucleo originario rimane il forno Hoffmann e gli essiccatoi annessi, mentre il grosso del complesso è di epoca più recente (anni '60-'70) ed è costituito fondamentalmente dai grandi capannoni ad intelaiatura metallica in cui trovava posto una moderna struttura di produzione costituita da forni a tunnel, essiccatoi, impianti per la preparazione degli impasti; magazzini di stoccaggio, ecc. Peraltro, questi prodotti della tecnologia degli anni '60 sono realizzati in eternit, come pure in eternit è realizzata la copertura dei capannoni per poco meno di 10.000 mq di superficie ad alto rischio di inquinamento, e versano attualmente in una condizione di elevato degrado

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 8,39%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 91,61%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 31-10-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.065.827,60
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.065.827,60





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 173.404,60
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 173.404,60

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.892.423,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Parco urbano attrezzato

COMUNE DI SENNORI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **136**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Parco urbano attrezzato

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 33,93%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 64,07%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-12-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 4.389.883,64
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 4.389.883,64

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.489.492,69
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 1.976.101,50



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.900.390,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PIT - Valorizzazione e riqualificazione della piazza Giovanni XXIII  
COMUNE DI CAGLIARI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **137**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Valorizzazione e riqualificazione della piazza Giovanni XXIII

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 60,25%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 39,75%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 14-07-2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-10-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.405.139,87
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.405.139,87

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.449.048,87
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 1.681.818,87



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 956.091,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Recupero centro storico

COMUNE DI SANLURI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **139**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori per il recupero del centro storico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 98,24%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 1,76%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 04/10/04
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30/11/06





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 774.685,35
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 774.685,35

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 761.082,03
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 761.082,03



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.603,32
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Opere di consolidamento chiesa parrocchiale  
COMUNE DI SANLURI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **140**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Opere di consolidamento della chiesa parrocchiale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 97,16%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 2,84%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-07-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-04-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 527.302,52
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 527.302,52

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 512.335,68
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 512.335,68

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 14.966,84
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Riqualificazione centro storico

COMUNE DI ALLAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **145**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione del centro storico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 96,67%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 3,33%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-04-2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 409.034,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 409.034,50

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 395.394,79
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 395.394,79

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.639,71
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Rinnovo sottoservizi vie interne  
COMUNE DI GONNOSNO'  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **153**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Rinnovo sottoservizi vie interne

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 99,12%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 0,88%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-07-2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27-03-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 201.418,19
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 201.418,19

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 199.654,91
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 199.654,91

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.763,28
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PIT - Completamento centro polifunzionale per il territorio per  
l'aggregazione sociale - intervento B

COMUNE DI LACONI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **188**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di completamento del centro polifunzionale per il territorio per l'aggregazione  
sociale - intervento B

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 64,45%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 35,55%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-01-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 20-12-2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.177.528,54
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.177.528,54

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 758.933,93
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 832.476,32



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 418.594,61
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Riqualificazione del tessuto insediativo e il completamento dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione Urbana  
Parco Piso - intervento A

COMUNE DI LACONI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **189**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento in oggetto consiste sostanzialmente in quattro fasi principali:

1. acquisizione area
2. sistemazione e completamento del parco;
3. realizzazione dell'anfiteatro e delle infrastrutture a servizio del parco;
4. itinerari turistici nei boschi circostanti con percorsi guidati nel territorio di Laconi.

L'intervento rappresenta il primo formale tentativo per il recupero del patrimonio ambientale circostante.

Gli interventi previsti definiscono una serie di ambiti che riqualificheranno l'ambiente, restituendo alle zone interessate la propria identità dei luoghi, definiti quali elementi concorrenti al miglioramento della qualità.

La zona in oggetto dispone di un enorme patrimonio di risorse naturali paesaggistiche e storico-archeologiche di notevole interesse per lo sviluppo della domanda turistica e quindi per quei miglioramenti di vita della popolazione residente basata attualmente su un'economia prettamente agro-pastorale. È di fondamentale importanza rimarcare il fatto che l'obiettivo che si intende raggiungere con questo intervento è quello di ottenere il consolidamento delle scarpate. Allo scopo di ulteriori dissesti è stata progettata una canalizzazione delle acque superficiali. A limitare ulteriormente fenomeni franosi contribuirà la struttura dell'anfiteatro, posizionata opportunamente allo scopo di consentire una diminuzione della pendenza della scarpata.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

L'intervento in oggetto è stato realizzato in due lotti fisici, il primo, riguarda l'acquisto dell'area di cui al punto 1 della relazione precedente, col secondo si sono realizzate le



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

opere di cui ai punti 2, 3 e 4.

Il primo lotto fisico è stato realizzato totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, come cofinanziamento dell'intero intervento. Il secondo lotto funzionale è stato realizzato a carico della programmazione 2000-2006.

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 20,65%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 20-07-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 20-12-2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per la messa in operatività
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell'attuale non operatività
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.187.850,55
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.187.850,55

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 942.552,84
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 942.552,84

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 245.297,71
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):</li><li>- Asse/Linea di Intervento/Attività:</li><li>- Denominazione del progetto:</li></ul> |
|---|



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PIT - Riqualificazione del centro storico

COMUNE DI OLBIA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **190**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

I lavori, riguardano essenzialmente il rifacimento della totalità delle reti idriche, fognarie, raccolta acque meteoriche, linee ENEL e TELECOM, pubblica illuminazione, realizzazione della rete del gas, ripavimentazione di tutte le strade interessate con elementi in granito (lastre o cubetti). L'intervento prevede inoltre il completamento della Piazza Mercato e la realizzazione di due parcheggi a servizio del centro storico riqualificato. La superficie complessiva oggetto di intervento è pari a 25000 mq

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 83,66%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 16,34%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 14-03-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-06-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 01-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 14.775.831,18
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 14.775.831,18

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 12.361.581,38
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 12.361.581,38

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.414.249,80
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Realizzazione mercato ortofrutticolo

COMUNE DI ORISTANO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **191**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione mercato ortofrutticolo

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 92,79%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 7,21%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 08-02-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-03-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 28-12 -2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 4.914.696,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 4.914.696,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 4.560.428,27
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 4.841.671,21

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 354.267,73
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Aree Vie  
Turritana - Università

COMUNE DI SASSARI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **202**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Aree Vie Turritana - Università

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,52%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 4,48%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-11-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-12-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 05-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 6.683.150,92
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 6.200.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 5.922.213,01
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 6.195.732,91



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 277.786,99
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Piazz@ Mercato - Riqualificazione della Piazza Mercato  
COMUNE DI NUORO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **206**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione della Piazza Mercato

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 61,42%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 38,58%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-04-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-01-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.551.905,26
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.551.905,26

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 953.113,54
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 953.113,54

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €598.791,72
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Parco urbano. Centro servizi ed area di sosta visitatori La Vignaccia

COMUNE DI CASTELSARDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **210**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Parco urbano. Centro servizi ed area di sosta visitatori La Vignaccia

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 72,26%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 27,74%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-03-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-11-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.136.205,08
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.136.205,08

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 821.054,50
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 821.054,50





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 315.150,58
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**SCHEMA PROGETTO**

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Ripristino camminamenti pedonali

COMUNE DI CASTELSARDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **211**)

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di ripristino di camminamenti pedonali

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000-2006**

Progetto realizzato al 72,11%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 27,89%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 08-05-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-11-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 394.641,03
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 394.641,03

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 284.568,48
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 284.568,48

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 110.072,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Urbanizzazione PIP - 1° intervento

COMUNE DI SAMASSI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **223**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di urbanizzazione PIP - 1° intervento

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 75,88%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 24,12%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-11-2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-07-2005



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31.11.2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 327.455,82
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 327.455,82

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 248.470,29
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 248.470,29

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 78.985,53
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Progetto di completamento e della ristrutturazione della biblioteca e dei locali annessi; - PRIMO PIANO - Lotto B

COMUNE DI CUGLIERI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **224**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Completamento e ristrutturazione della biblioteca e dei locali annessi; - PRIMO PIANO - Lotto B

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 88,27%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 11,73%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-02-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06-12-2005
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 207.330,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 207.330,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 183.007,68
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 183.007,68

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 24.322,32
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Progetto di recupero e valorizzazione della viabilità storica e dell'arredo urbano

COMUNE DI IGLESIAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **232**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Progetto di recupero e valorizzazione della viabilità storica e dell'arredo urbano

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 65,34%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 34,66%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-06-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-09-2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 650.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 650.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 424.677,99
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 424.677,99



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 225.322,01
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Lavori di riqualificazione della Piazza Ciusa e Piazza  
Rinascita

COMUNE DI CARBONIA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **236**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori per la riqualificazione della Piazza Ciusa e della Piazza Rinascita

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 90,75%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 9,25%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 17/01/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 07/11/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 950.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 950.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 862.169,73
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 862.169,73

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 87.830,27
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Riqualificazione di un'area per la promozione dei prodotti locali con annessi spazio socio-culturali

COMUNE DI VILLAMAR

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **244**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

*Realizzazione di un'area attrezzata da destinare a spazio socio-culturale, vendita di prodotti locali e mercato degli ambulanti.*

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 89,22%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 10,78%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-07-008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 993.865,76
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 993.865,76

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 886.748,29
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 886.748,29

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 107.117,47
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Riqualificazione urbana della viabilità di collegamento tra il Parco Fluviale, il centro cittadino e l'ingresso al porto di Porto Torres

COMUNE DI PORTO TORRES

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **254**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione urbana della viabilità di collegamento tra il Parco Fluviale, il centro cittadino e l'ingresso al porto di Porto Torres

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 98,73%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 1,27%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 14-06-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12-09-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 12-09-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 636.434,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 636.434,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 628.365,02



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 628.365,02

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 8.068,98
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Riqualificazione Urbana Via Belvedere e struttura sottostante (lotto POR)

COMUNE DI BORTIGIADAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **258**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori per la riqualificazione Urbana della Via Belvedere e della struttura sottostante

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,43%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 4,57%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 20/12/2005



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-02-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 218.156,80
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 218.156,80

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 208.190,97
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 208.190,97





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.965,83
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica (lotto POR)

COMUNE DI Luogosanto

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **260**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori per la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,42%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 4,58%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 10/04/06



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27/06/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 333.333,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 333.333,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 318.051,83
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 318.051,83



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 15.281,17
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Progetto per l'illuminazione pubblica delle emergenze monumentali del Centro Storico (3° intervento più stralcio del 6° intervento)

COMUNE DI IGLESIAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **266**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Progetto di illuminazione pubblica delle emergenze monumentali del Centro Storico (3° intervento più stralcio del 6° intervento)

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 61,06%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 38,94%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-10-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-02-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 656.527,70
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 656.527,70

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 400.856,30



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 400.856,30

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 255.671,40
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Meccano: centro servizi per il terziario

COMUNE DI CAPOTERRA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **268**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori per la realizzazione del centro servizi per il terziario Meccano

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 96,57%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 3,43%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 16/07/07
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/07/08





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.526.845,93
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.526.845,93

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.474.439,13
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.474.439,13



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 52.406,80
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PdQ - Il contenitore delle chiavi per l'accessibilità  
COMUNE DI CASTELSARDO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **271**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Il contenitore delle chiavi per l'accessibilità

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 21,69%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 78,31%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-02-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2010



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 7.479.413,32
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 7.479.413,32

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.622.396,97
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 2.058.596,35

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €5.857.016,35
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PdQ - Sistemazioni Piazza Annunziata - Via Mameli  
COMUNE DI CAGLIARI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **272**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di sistemazione di Piazza Annunziata - Via Mameli

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 99,99%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0,01%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-07-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-06-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.825.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.825.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.824.719,99
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 2.824.719,99

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 280,01
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PdQ - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del  
complesso urbano Lo Quarter - lotto A - atelier culturali

COMUNE DI ALGHERO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **273**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo  
Quarter - lotto A - atelier culturali

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 50,97%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 49,03%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-12-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-12-2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.224.797,21
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.224.797,21

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.134.064,23
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 1.654.124,63

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.090.732,98
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Riqualificazione ex infermeria San Pietro

COMUNE DI SASSARI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **274**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione della ex infermeria San Pietro

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 99,61%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 0,39%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 10/04/2000
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 16/01/04



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.006.574,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.006.574,50

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.002.614,46
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.002.614,46



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.960,04
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse originarie
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PdQ - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo Quarter (2 lotto)

COMUNE DI ALGHERO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **279**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano Lo Quarter (2 lotto)

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 22,41%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 77,59%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 31-01-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-12-2011
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 6.748.702,75
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 6.748.702,75

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.512.225,39
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 2.148.129,61

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.236.477,36
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse FAS
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2001 - OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE, VIABILITA'  
VIA GARIBALDI E PIU'

COMUNE DI PERFUGAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **311**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di urbanizzazione primaria, viabilità via Garibaldi e più

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,43%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 4,57%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-07-2004



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 19-01-2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 445.175,61
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 445.175,61

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 424.812,15
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 424.812,15



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.363,46
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Parcheggio pubblico interrato nuova piazza  
COMUNE DI CAGLIARI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **365**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Parcheggio pubblico interrato nuova piazza

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 86,99%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 13,01%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-08-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-02-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 3.500.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 3.500.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.044.687,25
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 3.147.820,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 455.312,75
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Sistemazione nuova piazza

COMUNE DI CAGLIARI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **366**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione nuova piazza

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 48,57%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 51,43%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-08-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-02-2009





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 5.029.267,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 5.029.267,50

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.442.837,17
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 3.789.167,86

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.586.430,33
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Recupero, risanamento e riutilizzo del Foro Boario per attività culturali e di spettacolo

COMUNE DI ORISTANO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **367**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Recupero, risanamento e riutilizzo del Foro Boario per attività culturali e di spettacolo

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 89,07%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 10,93%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-04-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-06-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.100.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.100.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 979.729,45
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.005.569,32



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 120.270,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Lavori di recupero/riconversione dell' ex scuola media per la realizzazione del polo multimediale comunale.

COMUNE DI ALLAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **368**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di recupero/riconversione dell' ex scuola media per la realizzazione del polo multimediale comunale.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 96,52%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 3,48%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 27-09-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-11-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 292.900,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 292.900,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 282.711,07
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 282.711,07

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.188,93
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Lavori di recupero/riconversione dell'ex sede comunale per la realizzazione del polo multimediale comunale

COMUNE DI Nughedu Santa Vittoria

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **375**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori per il recupero dell'ex sede comunale per la realizzazione del polo multimediale comunale.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 96,90%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 3,10%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-05-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 292.900,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 292.900,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 283.819,93



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 283.819,93

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.080,07
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Lavori di recupero della Casa Loi per la realizzazione del polo multimediale comunale

COMUNE DI ULA TIRSO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **377**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Recupero della Casa Loi per la realizzazione del polo multimediale comunale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 80,42%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 19,58%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-07-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 13-06-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 345.900,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 345.900,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 278.185,83
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 278.185,83



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 67.714,17
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Riqualificazione centro urbano

COMUNE DI VIDDALBA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **378**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Riqualificazione centro urbano

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 88,53%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 11,47%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-06-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 16-11-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 326.249,53
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 326.249,53

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 288.821,93
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 288.821,93

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 37.427,60
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** SASSARI - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 381**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta del sassarese, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in aumento in quanto il Comune di Sassari si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 78,51%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Son ancora in corso le attività di divulgazione dei due piani che devono essere ancora rendicontate.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **18/12/2006**

---

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 23/08/2008; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

## C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale DGC non trasmessa; PS intercomunale approvato con DGC n. 75 del 16.09.2008**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **sono ancora in corso attività di diffusione dei risultati del PS comunale e intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

---

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **891.688,03 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):

**Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 1.085.552,55 €**

- Costo finale: **1.085.552,55 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **852.256,88 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **852.256,88 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **233.295,67 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** NUORO - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 382**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 15% del finanziamento totale. Per la redazione del PS intercomunale è stato costituito il cosiddetto Sistema Territoriale Nuorese (STN), composto dai seguenti Comuni: Nuoro, Bitti, Dorgali, Mamoiada, Oliena, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda e Sarule. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 65,17%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Le attività sono state concluse e rendicontate dal Comune, ed in istruttori presso la RAS. Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza, alla formazione e alla comunicazione sia del PS comunale che di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **21/07/2006**

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 09/11/2007; PS intercomunale consegnato in data 09/11/2007.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

## C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale approvato con DGC n. 37 del 01/10/2007; PS intercomunale approvato con DGC n. 37 del 01/10/2007.**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

---

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **409.872,15 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: **409.472,15 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **266.851,52 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **266.851,52 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **142.620,63 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** ORISTANO - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 383**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 15% del finanziamento totale. Per la redazione del PS intercomunale sono stati coinvolti i Comuni di Arborea, Cabras, Marrubiu, Nurachi, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis e Solarussa. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 63,71%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Le attività sono state concluse e rendicontate dal Comune, ma non validate dalla RAS, per alcuni problemi in relazione all'affidamento degli incarichi di consulenza. E' stato programmato un controllo per acquisire tutta la documentazione necessaria a chiarire la posizione del Comune.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza, alla formazione e alla comunicazione sia del PS comunale che di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---



### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **29/11/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 31/12/2007; PS intercomunale consegnato in data 15/01/2008.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale approvato con DCC n. 96 del 27/12/2007; PS intercomunale approvato con DGC n. 188 del 31/12/2007.**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **410.246,79 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: **410.246,79 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **261.365,16 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **261.365,16 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **148.881,63 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** OLBIA - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 384**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 15% del finanziamento totale. Il Comune di Olbia ha scelto di non redigere il PS intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 91,21%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Le attività sono state concluse e rendicontate dal Comune. Devono essere ancora validati dalla RAS due pagamenti, recentemente rendicontati.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza, alla formazione e alla comunicazione del PS comunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **13/04/2006**
  - Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 16/02/2007.**
  - Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):
-

## C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale approvato con DCC n. 16 del 30/01/2007.**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

---

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **510.971,14 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): L'importo iniziale è stato rimodulato a seguito della decisione del Comune di Olbia di non redigere il PS intercomunale
- Costo finale: **437.975,24 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **399.465,67 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **399.465,67 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **38.509,57 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** QUARTU SANT'ELENA - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 385**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Quartu S.E. ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 64,20%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione del piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **14/07/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 06/08/2009; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): **non nota**

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale DCC n. 24 del 10/06/09; PS intercomunale non approvato**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **473.192,98 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 472.629,65 €
- Costo finale: **472.629,65 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **303.451,28 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **303.451,28 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **169.178,37 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** SELARGIUS - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 389**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Selargius ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 79,78%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono ancora essere rendicontate le spese destinate alla comunicazione e alla diffusione del PS comunale e consulenza in relazione alla redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e formazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **13/04/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 02/01/2008; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): **non nota**

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale DGC n. 134 del 20/12/2007; PS intercomunale non approvato**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: **è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale.**
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **270.323,36 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
**Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 263.565,29 €**
- Costo finale: **263.565,29 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **210.261,64 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  
**210.261,64 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **53.303,65 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** ASSEMINI - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 390**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Assemini ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 90,10%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e formazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **26/07/2007**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 28/09/2007; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): **non nota**

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **Atto di approvazione del PS comunale non consegnato; PS intercomunale non approvato**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: **è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E' stato di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Assemini.**
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **282.127,17 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
**Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 275.074,99 €**
- Costo finale: **275.074,99 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **248.177,53€**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **248.177,53 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **26.896,47 €**

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

## **E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **(Risorse liberate)**
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-



---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** SINNAI - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 391**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Sinnai ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 67,83%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla comunicazione del PS comunale e parte delle spese relative al PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e formazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **29/03/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 01/10/2007; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): **non nota**

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale approvato con DCC n. 32 del 27.09.2007; PS intercomunale non approvato**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: **è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E' stato di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Sinnai.**
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **271.550,34 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
**Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 266.119,34 €**
- Costo finale: **266.119,34 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **180.505,60 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  
**180.505,60 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **85.613,74 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **(Risorse liberate)**
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** PORTO TORRES - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 392**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta del sassarese, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Porto Torres ha provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 93,52%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere ancora rendicontate parte delle attività legate alla redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **14/11/2005**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 27/03/2008; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale DGC n. 64 del 28.09.2007; PS intercomunale approvato con DGC del Comune di Sassari n. 75 del 16.09.2008**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: **E' stato recentemente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Porto Torres.**
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **315.908,10 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
**Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 269.726,48 €**
- Costo finale: **269.726,48 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **252.251,42 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  
**252.251,42 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **17.475,06 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** CAPOTERRA - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 393**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritano, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Capoterra ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 60,26%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla comunicazione del PS comunale e parte delle spese relative al PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e formazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **27/01/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 09/11/2007; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **Atto di approvazione del PS comunale non consegnato; PS intercomunale non approvato**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: **è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E' stato di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Capoterra.**
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **255.516,42 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
**Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 250.504,10 €**
- Costo finale: **250.504,10 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **150.950,95 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  
**150.950,95 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **99.553,15 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** MONSERRATO - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 394**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritano, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Monserrato ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 56,15%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla consulenza e alla comunicazione del PS comunale e parte delle spese relative alla consulenza per la redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **20/04/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 11/01/2008; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale approvato con DCC n. 70 del 13.12.2007; PS intercomunale non approvato**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: **è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E' stato di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Monserrato.**
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **231.255,12 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
**Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 225.473,75 €**
- Costo finale: **225.473,75 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **126.593,87 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  
**126.593,87 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **98.879,88 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** SESTU - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 395**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Sestu ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 52,95%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla consulenza e alla comunicazione del PS comunale e parte delle spese relative alla consulenza per la redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **29/11/2005**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 03/10/2007; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale approvato con DGC n. 55 del 27.09.2007; PS intercomunale non approvato**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: **è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E' stato di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Sestu.**
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **223.402,72 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 217.817,65 €
- Costo finale: **217.817,65 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **115.341,85 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **115.341,85 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **102.475,80 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** SORSO - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 396**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta del sassarese, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Sorso ha provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 73,91%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere ancora rendicontate parte delle attività legate alla comunicazione del PS comunale e alla redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **03/07/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 21/03/2008; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Atto di approvazione del PS comunale non presente; PS intercomunale approvato con DGC del Comune di Sassari n. 75 del 16.09.2008
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: E' stato recentemente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Sorso.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **219.839,77 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 192.871,82 €
- Costo finale: **192.871,82 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **142.558,34 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **142.558,34 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **50.313,48 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-



---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** PULA - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 397**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Pula ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 70,73%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate le spese relative alla formazione del personale per il PS comunale e parte delle spese relative al PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e la comunicazione per il piano strategico comunale e di parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **14/10/2005**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 03/10/2007; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con DCC n. 41 del 28.09.2007; PS intercomunale non approvato
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E' stato di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Pula.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **207.194,15 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 203.050,28 €
- Costo finale: **203.050,28 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **143.617,37 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **143.617,37 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **59.432,91 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** MARACALAGONIS - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 398**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Maracalagonis ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 94,62%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla consulenza per la redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza, la formazione e la comunicazione inerenti il piano strategico comunale e parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **18/07/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 01/10/2007; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Atto di approvazione del PS comunale non approvato; PS intercomunale non approvato.
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E' stato di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Maracalagonis.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **196.609,20 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 192.677,01 €
- Costo finale: **192.677,01 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **182.302,13 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **182.302,13 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **10.374,88 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** QUARTUCCIU - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 399**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Quartucciu ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 95,59%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza, la formazione e la comunicazione inerenti il piano strategico comunale e parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **05/06/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 08/01/2008; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: non nota
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con DCC n. 71 del 20.12.2007; PS intercomunale non approvato.
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **194.946,42 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 190.072,77 €
- Costo finale: **190.072,76 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **181.683,81 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **181.683,81 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **8.388,95 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** SARROCH - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 400**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Sarroch ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 82,78%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla comunicazione del PS comunale e alla consulenza per la redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza, la formazione inerenti il piano strategico comunale e parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **12/07/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 28/03/2008; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale approvato con DCC n. 12 del 23.06.2009; PS intercomunale non approvato.**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E' stato di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Sarroch.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **179.753,74 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 176.158,67 €
- Costo finale: **176.158,67 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **145.830,16 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **145.830,16 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **30.328,51 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** SENNORI - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 401**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta del sassarese, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Sennori ha provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 85,85%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere ancora rendicontate le attività legate alla comunicazione del PS comunale e alla redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **28/12/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato in data 23/04/2008; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008.
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con DGC n. 34 del 26/07/2007; PS intercomunale approvato con DGC del Comune di Sassari n. 75 del 16.09.2008
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **178.187,56 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 159.550,05 €
- Costo finale: **159.550,05 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **136.973,76 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **136.973,76 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **22.576,29 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **(Risorse liberate)**
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** ELMAS - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 402**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 25% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Elmas ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 72,08%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla consulenza e alla comunicazione del PS comunale e spese relative al PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e la formazione relative al piano strategico comunale e a parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **26/10/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 03/10/2007; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **Atto di approvazione del PS comunale non trasmesso; PS intercomunale non approvato.**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: **non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.**
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale. E' stato di recente effettuato un controllo di I livello presso il Comune di Elmas.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **229.759,94 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 224.015,93 €
- Costo finale: **224.015,94 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **161.470,72 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **161.470,72 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **62.545,22 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** DECIMOMANNU - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 403**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Decimomannu ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 90,10%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione della consulenza e la formazione relative al piano strategico comunale e a parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---



### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **10/10/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 03/08/2007; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con DGC n. 24 del 26/06/2007; PS intercomunale non approvato.
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **175.724,14 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 172.209,66 €
- Costo finale: **172.209,65**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **155.160,90 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **155.160,90 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **17.048,75 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **(Risorse liberate)**
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** CASTELSARDO - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 404**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta del sassarese, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Castelsardo ha provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 82,08%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere ancora rendicontate le attività legate alla comunicazione del PS comunale e alla redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **01/09/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 08/11/2007; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con DCC n. 40 del 02/10/2007; PS intercomunale approvato con DGC del Comune di Sassari n. 75 del 16.09.2008
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **173.877,19 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 156.101,76 €
- Costo finale: **156.101,76 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **128.126,93 €**
  - Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **128.126,93 €**
-

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **27.974,83 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **(Risorse liberate)**
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** SETTIMO SAN PIETRO - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 405**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritano, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Settimo S.P. ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 67,85%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla redazione del PS comunale e anche intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione di parte delle attività di consulenza e comunicazione del piano strategico comunale e parte di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---



### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **19/12/2005**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 09/11/2007; PS intercomunale non consegnato.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con DGC n. 37 del 01/10/2007; PS intercomunale non approvato.
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **170.141,72 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 166.738,89 €
- Costo finale: **166.738,89**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **113.137,71 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **113.137,71 €**

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **53.601,18 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **(Risorse liberate)**
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** STINTINO - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 406**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta del sassarese, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Stintino ha provveduto a versare parte delle risorse al Comune di Sassari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e alla redazione e alla consegna Piano strategico intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 88,19%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Sia il PS comunale che intercomunale sono stati consegnati alla RAS. Devono essere ancora rendicontate le attività legate alla comunicazione del PS comunale e alla redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza e alla formazione sia del PS comunale che di quello intercomunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

---

### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **21/04/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato in data 16/10/2007; PS intercomunale consegnato in data 24/12/2008.
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: non nota
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con DCC n. 4 del 26/03/2007; PS intercomunale approvato con DGC del Comune di Sassari n. 75 del 16.09.2008
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **156.284,41 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 689/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Sassari, a seguito della nomina del Comune di Sassari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 143.941,11 €
- Costo finale: **143.941,11 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **126.941,10 €**
  - Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **126.941,10 €**
-

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **17.000,01 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **(Risorse liberate)**
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** VILLA SAN PIETRO - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 407**)...

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale e di quello intercomunale, al quale erano destinate risorse per un importo pari al 20% del finanziamento totale. A seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto Capofila del PS dell'area vasta cagliaritana, l'importo di progetto in relazione alla quota intercomunale, è stato rimodulato in difetto in quanto il Comune di Villa San Pietro ha provveduto a destinare parte delle somme dell'intercomunale al Comune di Cagliari che si è impegnato a gestire la Segreteria Organizzativa del PS intercomunale. L'obiettivo del progetto è quello di pervenire alla redazione del Piano strategico comunale e intercomunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica; formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale e a alla redazione e consegna del I e II report relativo alla pianificazione strategica intercomunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 78,05%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il Comune di Cagliari non ha ancora provveduto a consegnare il piano strategico intercomunale approvato. Devono essere rendicontate parte delle spese relative alla

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

comunicazione del PS comunale e alla redazione del PS intercomunale.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività di consulenza e formazione del piano strategico comunale e parte di quello intercomunale.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\***

- Data di Affidamento dei Lavori: **29/05/2006**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: PS comunale consegnato in data 03/10/2007; PS intercomunale non consegnato.
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: non nota
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: PS comunale approvato con DCC n. 24 del 27/09/2007; PS intercomunale non approvato.
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: non è stato ancora trovato un accordo a livello di area vasta in merito ai contenuti del PS intercomunale.
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: è stato previsto un controllo di I livello presso il Comune di Cagliari per comprendere, tra le altre cose, quali siano le intenzioni del capofila in merito alla conclusione del processo intercomunale.
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: **156.284,41 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  
Det. n. 688/CS del 18/07/07, rimodulazione importi per realizzazione del PS intercomunale dell'area vasta di Cagliari, a seguito della nomina del Comune di Cagliari quale soggetto capofila della stessa area vasta. Importo rimodulato: 153.158,72 €
- Costo finale: **153.158,72 €**

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **119.547,53 €**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  
**119.547,53 €**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **33.611,19 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2001 - Sistemazione e pavimentazione della piazza Bartolomeo Meloni e vie del centro storico

COMUNE DI SANTULUSSURGIU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **416**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e pavimentazione della piazza Bartolomeo Meloni e vie del centro storico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 75,08%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 24,92%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-11-2004



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-04-2005
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 263.538,66
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 263.538,66

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 197.852,89
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 197.852,89



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 65.685,77
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2003 - Riqualificazione e recupero centro storico –  
Pavimentazione e sottoservizi della via Cagliari

COMUNE DI SINI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **424**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Riqualificazione e recupero centro storico – Pavimentazione e sottoservizi della via  
Cagliari

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 82,15%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 17,85%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-08-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 04-01-2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 170.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 170.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 139.648,69
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 139.648,69

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.351,31
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PRU 2003 - via Trento e via V. Cabras, Ristrutturazione di due fabbricati annessi al centro di aggregazione sociale, Realizzazione di piazza e parcheggi tra le vie S. Elia e V. Emanuele

COMUNE DI TURRI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **426**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Via Trento e via V. Cabras - ristrutturazione di due fabbricati annessi al centro di aggregazione sociale, Realizzazione di piazza e parcheggi tra le vie S. Elia e V. Emanuele

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 94,74%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 5,26%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-04-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-05-2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 383.600,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 383.600,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 363.436,89



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 366.346,55

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.163,11
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2002 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CINTA MURARIA  
MANGANELLA - II° LOTTO

COMUNE DI CASTELSARDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **442**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di consolidamento e restauro cinta muraria Manganella – Il lotto

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 83,68%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 16,32%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-06-2005



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-12-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 363.200,70
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 363.200,70

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 303.933,16
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 303.933,16



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 59.267,54
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2002 - RIQUALIFICAZIONE AREA MANGANELLA CON  
REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA

COMUNE DI CASTELSARDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **443**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

RIQUALIFICAZIONE AREA MANGANELLA CON REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 91,83%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 8,17%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-05-2005





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 220.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 220.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 202.032,45
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 202.032,45



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 17.967,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA BARBARA in Bacu  
Abis

COMUNE DI Carbonia

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **446**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori per la riqualificazione della Piazza Santa Barbara in Bacu Abis

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 77,46%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 22,54%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 5-5-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27-03-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 402.434,01
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 402.434,01

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 311.724,32
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 311.724,32



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 90.709,69
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI  
ADEGUAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE NEL  
CENTRO STORICO – 2° INTERVENTO

COMUNE DI SINNAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **448**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI  
PRIMARIE NEL CENTRO STORICO

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 93,39%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 6,61%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori 10/01/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06/05/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.184.273,21
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.184.273,21

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.039.828,82
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 2.039.828,82

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 144.444,39
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - RISTRUTTURAZIONE E RIATTAMENTO DELLA VIA  
LAMARMORA

COMUNE DI ORANI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **449**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

RISTRUTTURAZIONE E RIATTAMENTO DELLA VIA LAMARMORA

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 81,48%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 18,52%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-10-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-02-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 762.358,58
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 762.358,58

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 621.174,43
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 621.174,43



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 141.184,15
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - PAVIMENTAZIONE PIAZZA ITALIA  
COMUNE DI ORANI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **450**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

PAVIMENTAZIONE PIAZZA ITALIA

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 94,55%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 5,45%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-10-2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2005



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 206.582,76
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 206.582,76

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 195.333,50
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 195.333,50

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 11.249,26
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 -INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

COMUNE DI ROMANA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **452**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 89,66%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 10,34%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 26-10-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-03-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 11/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 103.291,38
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 103.291,38

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 92.609,55
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 92.609,55





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.681,83
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 -INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CASA COMUNALE  
COMUNE DI ROMANA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **453**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CASA COMUNALE

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 21,05%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 78,95%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 26-10-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-03-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 01-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 103.291,38
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 103.291,38

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 21.742,50
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 21.742,50

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 81.548,88
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**SCHEMA PROGETTO**

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - SERVIZI ALLE IMPRESE - RESTAURO, RECUPERO E  
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX TEATRO SAN MARTINO

COMUNE DI ORISTANO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **456**)

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto**

SERVIZI ALLE IMPRESE - RESTAURO, RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE  
DELL'EX TEATRO SAN MARTINO

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000-2006**

Progetto realizzato al 82,49%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 17,51%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-04-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 12-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.524.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.524.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.257.186,94
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 1.497.630,51

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 266.813,06
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Infrastrutturazione per il miglioramento della fruibilità dei lotti  
PIP 1° lotto funzionale

COMUNE DI SEGARIU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **459**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Infrastrutturazione per il miglioramento della fruibilità dei lotti PIP 1° lotto funzionale

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 68,74%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 31,26%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-02-2007





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-04-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 186.316,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 186.316,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 128.069,28
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 152.576,54



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 58.246,72
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Servizi alle imprese - Restauro edificio comunale  
COMUNE DI ORISTANO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **463**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Servizi alle imprese - Restauro edificio comunale

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 61,15%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 38,85%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-10-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 18-01-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/11
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.176.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.176.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 719.090,44
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 998.165,76

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 456.909,56
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Area Tola

COMUNE DI SASSARI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **465**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Rifacimento pavimentazione stradale e sottoservizi (rete idrica, fognaria, illuminazione pubblica) di diverse vie ricadenti nell'ambito Nord-Ovest del centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 78,57%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 21,43%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Maggior Tempo Concesso)

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 5.713.654,51
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 4.900.000,00

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.849.913,79
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 4.071.210,31

## **E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.050.086,21
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Area  
Sant'Apollinare

COMUNE DI SASSARI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **466**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Rifacimento pavimentazione stradale e sottoservizi (rete idrica, fognaria, illuminazione pubblica) di diverse vie ricadenti nell'ambito del centro storico denominato "Area San'Apollinare"

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 97,25%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 2,75%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 08-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 6.489.311,45
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 5.720.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 5.562.847,50



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 5.699.337,79

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 941.525,94
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Castello -  
Piazza d'Italia

COMUNE DI SASSARI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **467**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Castello - Piazza d'Italia

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 63,58%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 36,42%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 6.936.728,12
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 9.002.845,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 5.724.428,33
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 7.473.078,89



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.278.416,67
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2001 - ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO  
COMUNE DI SANLURI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **472**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di illuminazione ed arredo urbano

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 85,86%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 14,14%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 105.357,20
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 105.357,20

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 90.461,50
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 90.461,50

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 14.895,70
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI-PRU 2001 - COMPLETAMENTO DEL CENTRO PER  
L'AGGREGAZIONE SOCIALE SITO NELLA PIAZZA SI E BOI  
COMUNE DI SELARGIUS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **476**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO PER L'AGGREGAZIONE SOCIALE  
SITO NELLA PIAZZA SI E BOI

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 66,80%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 33,20%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-03-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-05-2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.034.745,93
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.034.745,93

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 691.225,93
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 691.225,93

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 343.520,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Intervento di riqualificazione urbana finalizzato al  
completamento funzionale del compendio di san Lussorio inerenti  
la viabilità di accesso, i parcheggi di pertinenza e i servizi integrati  
all'ex casa Soro e parco circostante - Lotto B

COMUNE DI SELARGIUS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **478**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Interventi di riorganizzazione, realizzazione e potenziamento di infrastrutture urbane  
inerenti la viabilità di accesso, i parcheggi di pertinenza e i servizi a verde per il  
recupero del compendio "S.Lussorio".

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 83,22%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 16,78%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-11-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-06-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 963.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 963.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 801.434,68
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 801.434,68

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 161.565,32
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Ampliamento e ristrutturazione biblioteca  
COMUNE DI BAULADU  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **480**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Ampliamento e ristrutturazione biblioteca

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 76,31%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 23,69%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-03-2009





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 200.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 200.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 152.615,60
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 152.615,60

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 47.384,40
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: POLIS - Progetto Urban Center, qualità dei servizi e tempi della città

COMUNE DI OLBIA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **485**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Progetto Urban Center, qualità dei servizi e tempi della città

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 1,29%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 98,71%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-02-2010



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-06-2011
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 25-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 12.061.045,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 12.061.045,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 155.602,80
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.251.675,80



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 11.905.442,20
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate e risorse fas
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Recupero e adeguamento funzionale del fabbricato sito in  
zona Cortis-ex Cries

COMUNE DI MONSERRATO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **486**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di recupero e adeguamento funzionale del fabbricato sito in zona Cortis-ex Cries

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 35,71%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 64,29%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-12-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 14-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.850.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.850.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 660.568,19
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 660.568,19



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.189.431,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: POLIS - Itinerario storico della città Museo giudicale  
COMUNE DI SANLURI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **487**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Itinerario storico della città Museo giudicale

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 9,45%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 90,55%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-05-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11-04-2010



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 11-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 3.822.863,33
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 3.822.863,33

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 361.139,38
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 361.139,38

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.461.723,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate e risorse FAS
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**SCHEMA PROGETTO**

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Opere di urbanizzazione primaria 1 e 2 comparto PIP e  
realizzazione - Incubatore d'impresa e Centro Servizi

COMUNE DI SANLURI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **488**)

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Opere di urbanizzazione primaria 1 e 2 comparto PIP e realizzazione - Incubatore  
d'impresa e Centro Servizi

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000-2006**

Progetto realizzato al 41,82%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 58,18%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 26-08-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 26-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 769.041,71
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 769.041,71

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 321.649,58
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 321.649,58

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 447.392,13
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Realizzazione di un centro polifunzionale 1° stralcio  
COMUNE DI BURCEI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **490**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di un centro polifunzionale 1° stralcio

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 31,92%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 68,08%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-08-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 448.141,13
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 448.141,13

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 143.052,59
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 197.548,79





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 305.088,54
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: POLIS - Realizzazione del Parco Urbano "Sergio Atzeni" e delle  
strutture per la fruizione della necropoli di Pill' 'e Matta - 1° lotto

COMUNE DI QUARTUCCIU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **491**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Realizzazione del Parco Urbano "Sergio Atzeni" e delle strutture per la fruizione della  
necropoli di Pill' 'e Matta - 1° lotto

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 81,75%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 18,25%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 14-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-05-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 10-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.080.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.080.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.700.340,56
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 1.730.602,28

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 379.659,44
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Riqualificazione vie del centro storico  
COMUNE DI BANARI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **492**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione vie del centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 94,06%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 5,94%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-04-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 14-02-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 14-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 200.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 200.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 188.128,70
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 188.128,70

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 11.871,30
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Piano di Riqualificazione Urbana nel centro storico -  
Intervento n°2

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **499**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Piano di Riqualificazione Urbana nel centro storico - Intervento n°2

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 96,12%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 3,88%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-11-2005





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-11-2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-11-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 387.350,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 387.350,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 372.304,98
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 372.304,98



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 15.045,02
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di Riqualificazione Urbana - Recupero e  
Valorizzazione del centro storico

COMUNE DI LEI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **504**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di Riqualificazione Urbana - Recupero e Valorizzazione del centro storico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 76,43%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 23,57%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-02-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-08-2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 10-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 309.874,14
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 309.874,14

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 236.833,44
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 236.833,44



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 73.040,70
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2002 – VIABILITA' E ARREDO URBANO IN CENTRO  
STORICO

COMUNE DI LOCERI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **505**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Progetto di viabilità e arredo urbano nel centro storico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 97,81%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 2,19%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 31/03/05



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 21/01/06
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 189.447,18
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 189.447,18

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 185.306,95
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 185.306,95

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.140,23
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di pavimentazione lapidea ed illuminazione pubblica (vie Satta, San Marco, Angioj, Sassari e San Sebastiano) e lavori di restauro della biblioteca comunale

COMUNE DI OLLASTRA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **514**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di pavimentazione lapidea ed illuminazione pubblica (vie Satta, San Marco, Angioj, Sassari e San Sebastiano) e lavori di restauro della biblioteca comunale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 81,46%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 18,54%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-11-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-09-2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 03-09-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 635.150,65
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 635.150,65

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 517.391,46



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 517.391,46

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 117.759,19
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Riqualificazione di piazza sant'Antonio  
COMUNE DI OLLOLAI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **517**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Riqualificazione di piazza sant'Antonio

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 49,37%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 50,63%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 330.344,61
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 330.344,61

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 163.106,37
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 163.106,37

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 167.238,24
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Lavori rifacimento strade interne

COMUNE DI OLMEDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **518**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione del centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 94,30%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 5,70%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 462.679,75
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 462.679,75

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 436.313,89
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 436.313,89

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 26.365,86
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Impianto di illuminazione  
COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **522**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Impianto di illuminazione

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 80,36%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 19,64%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-09-2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-01-2005



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-01-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 163.756,02
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 163.756,02

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 131.587,32
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 131.587,32

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 32.168,70
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: POLIS - Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente  
COMUNE DI SELARGIUS  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **526**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 2,11%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 97,89%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-07-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-10-2010



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-10-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 9.058.485,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 9.058.485,50

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 191.047,05
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 256.723,46

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 8.867.438,45
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate e fondi FAS
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: 2003 - Completamento funzionale interventi di riqualificazione urbana della viabilità

COMUNE DI PORTO TORRES

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **530**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Sistemazione aree antistanti la Torre Aragonese in prossimità dell'area portuale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 14,47%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 85,53%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-01-2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-01-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 144.445,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 144.445,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 20.900,07
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 135.047,07



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 123.544,93
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2002 - PROGRAMMA INTEGRATO RECUPERO CENTRO  
STORICO CEPOLA SANT'EFISIO

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **531**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

##### Aspetti Generali

Il progetto, inserito nel Programma Integrato di recupero del Centro Storico "Cepola - Sant'Efisio", interessa la Piazza Santa Maria e i suoi vicoli, via XX Settembre, vicolo XX Settembre I, vicolo XX Settembre II, vico XX Settembre. Consiste in un intervento di rifacimento e valorizzazione delle urbanizzazioni primarie.

##### Pavimentazioni – Piazza S. Maria

L'intervento prevede che lo slargo venga completamente lastricato in granito Sardo grigio Terranova, differenziando nel taglio e nelle finiture superficiali gli spazi destinati alla percorrenza pedonale da quelli carrabili. Saranno riproposte le giaciture dei percorsi che dalla Via Garibaldi conducono al Viale Colombo. Per proteggere la parte carrabile – prosecuzione della Via Garibaldi, dallo slargo pedonale, verrà disposto un filare d'alberi: agrumi con al centro una palma.

##### Pavimentazioni - Via XX Settembre

Collegamento diretto tra Piazza Santa Maria e Piazza Dessì – ex piazza del mercato, verrà ripavimentata per una sezione di larghezza 4 mt con lastre di granito e cunetta centrale da 65 cm in acciottolato.

Le parti di sezione stradale eccedenti i 4 mt, ove presenti, costituiranno i percorsi pedonali della Via XX Settembre e verranno differenziati nel taglio e nella disposizione del materiale.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Pavimentazioni - Vicoli I,II,III P.zza S. Maria e Vicoli I,II Via XX Settembre

Su sezioni stradali che difficilmente raggiungono i 4 mt di larghezza, avremo cunette selciate ai lati (in modo da permettere la manomissione della pavimentazione per eventuali nuovi allacci) e pavimento in cls architettonico al centro, colorato in pasta e realizzato con inerti locali in modo da riprendere colorazioni e grana coerenti con il resto dell'intervento.

Rete di Illuminazione Pubblica

La rete, di recente realizzazione, risulta complessivamente in buono stato. Sarà operata la manutenzione straordinaria dell'impianto, sostituendo apparecchiature illuminanti, lampade e reostati non funzionanti. E' prevista la realizzazione di un tratto di nuovo cavidotto nel Vico I della Piazza Santa Maria.

Rete Idrica

Il gestore della rete ha recentemente sostituito la condotta principale nella Via XX Settembre, nel tratto Piazza Dessi – Via Sirtori (compresa quest'ultima) con GS □150. Non sono stati comunque realizzati nuovi allacci.

Il progetto prevede la realizzazione della nuova tratta principale da Via Sirtori a Viale Colombo in GS DN250.

Inoltre è prevista la realizzazione di n. 120 nuovi allacci, sia singoli che multipli, localizzati in tutte le aree di intervento.

Rete acque bianche

Lungo tutta la Via XX Settembre è presente la rete realizzata con un DN 400 in cemento che "viaggia" per tutta la percorrenza e sino alla Piazza Santa Maria, a circa un metro sotto il livello stradale. Oggi alla rete convergono anche acque nere, mentre non vengono raccolte direttamente le acque di pioggia dei pluviali discendenti quindi, i pluviali esistenti verranno convogliati alla fogna bianca

Rete acque nere

Il progetto prevede l'intercettazione degli allacci esistenti alla fogna bianca e loro convogliamento alla nera esistente.

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della  
programmazione 2000-2006**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Progetto realizzato al 90,78%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 9,22%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 08-08-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del  
Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 08-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla  
messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 911.424,92
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 911.424,92

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 827.357,20
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 827.357,20

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 84.067,72
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: POLIS - Parcheggio interrato nell'area adiacente all'ex Mattatoio e area verde attrezzata

COMUNE DI SASSARI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **532**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Per migliorare il sistema della mobilità ed aumentare la dotazione di parcheggi utili non solo nel quartiere ma che favoriscano la fruizione del nascente polo scientifico e culturale adiacente (Ex Mattatoio), è stata prevista la realizzazione di un parcheggio interrato. La predetta opera verrà realizzata su due piani, ciascuno di essi della superficie di 2800 mq, e complessivamente avrà n.190 posti auto

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 2,94%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 97,06%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 3.487.210,63
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 3.487.210,63

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 102.519,61
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 109.812,27

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.384.691,02
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PIA - "Riviera di Gallura - Riqualificazione Turistico Territoriale".  
Sistemazione Corso Garibaldi - 1° lotto

COMUNE DI ARZACHENA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **539** )

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

L'Amministrazione Comunale intende operare al fine di risanare la situazione esistente dando priorità al tratto iniziale di Corso Garibaldi a partire da via Marconi a via Tenente Sanna. L'intervento prevede la rimozione della pavimentazione esistente previa catalogazione delle lastre, la realizzazione di un cunicolo tecnico all'interno del quale possono trovare alloggio tutte le infrastrutture primarie, la sistemazione e rimozione delle linee aeree, di concerto con gli enti coinvolti con l'erogazione dei servizi, la messa in esercizio delle nuove infrastrutture, il collaudo delle stesse, la realizzazione del sottofondo della pavimentazione e la sistemazione della pavimentazione stessa

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 88,36%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 11,64%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :3/13/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 9/7/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 9/7/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 290.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 290.000,00



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 256.241,38
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 256.241,38

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 33.758,62
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PIA - 2° stralcio - Completamento strutture sportive

COMUNE DI BITTI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **540**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Completamento strutture sportive - 2° stralcio -

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 85,59%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 14,41%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-05-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-09-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-09-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 170.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 170.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 145.495,49
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 145.495,49

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 24.504,51
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - Lavori di pavimentazione in materiale lapideo e realizzazione dei sottoservizi nelle vie Umberto, Vitt. Emanuele e Piazza Carlo Alberto

COMUNE DI BOLOTANA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **541**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di pavimentazione in materiale lapideo e realizzazione dei sottoservizi nelle vie Umberto, Vitt. Emanuele e Piazza Carlo Alberto

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 73,39%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 26,61%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 02-12-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 14-06-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 14-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 404.941,65
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 404.941,65

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 297.201,77



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 297.201,77

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 107.739,88
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2001 - Urbanizzazioni primarie: pavimentazioni, fognature, cablaggi ed illuminazione Via G. Sanna, via Eleonora, Angioi

COMUNE DI BULTEI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **542**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Urbanizzazioni primarie: pavimentazioni, fognature, cablaggi ed illuminazione Via G. Sanna, via Eleonora, Angioi

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,82%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 4,18%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-11-2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 04-07-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 326.843,34
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 326.843,34

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 313.184,14
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 313.184,14

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.659,20
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2002/PI 2003 - Itinerari urbani e paesistici intorno al vicinato di  
Crabola - Via Azuni

COMUNE DI CUGLIERI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **548**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Itinerari urbani e paesistici intorno al vicinato di Crabola - Via Azuni

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 92,85%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 7,15%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 13-12-2005



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 26-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 732.191,73
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 732.191,73

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 679.873,73
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 679.873,73



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 52.318,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2002 - RECUPERO DEI CENTRI STORICI - I° LOTTO  
COMUNE DI DESULO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **549**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

RECUPERO DEI CENTRI STORICI - I° LOTTO

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 81,88%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 18,12%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-11-2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-03-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 24-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 340.715,78
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 340.715,78

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 278.985,52
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 278.985,52

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 61.730,26
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - RECUPERO DEI CENTRI STORICI - II° LOTTO  
COMUNE DI DESULO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **550**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

RECUPERO DEI CENTRI STORICI - II° LOTTO

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 56,93%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 43,07%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-11-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 07-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 320.900,10
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 320.900,10

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 182.680,80
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 182.680,80

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 138.219,30
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione di una struttura polivalente, riqualificazione urbana

COMUNE DI ERULA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **551**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Realizzazione di una struttura polivalente, riqualificazione urbana

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 69,57%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 30,43%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-07-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-12-2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 774.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 774.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 538.468,19
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 538.468,19





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 235.531,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2002 - Programma integrato del Compendio Urbanistico della  
Basilica dei Martiri nel Centro Storico di Fonni

COMUNE DI FONNI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **554**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Programma integrato del Compendio Urbanistico della Basilica dei Martiri nel Centro  
Storico di Fonni

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 78,71%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 21,29%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 255.497,22
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 255.497,22

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 201.103,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 201.103,78

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 54.393,44
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**SCHEMA PROGETTO**

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PIA - Sala multifunzionale

COMUNE DI FONNI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **556**)

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Costruzione di una sala multifunzionale (Auditorium, Convegni, Assemblee), a Fonni, nella Via Sassari all'incrocio con Viale del Lavoro, in un area di proprietà comunale.

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000-2006**

Progetto realizzato al 96,04%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 3,96%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-06-2005



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 774.685,35
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 774.685,35

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 744.011,91
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 744.011,91



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.673,44
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Lavori di riqualificazione via san giovanni e piazza s. giovanni

COMUNE DI GAVOI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **559**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione via san giovanni e piazza s. giovanni

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 98,19%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 1,81%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-12-2004





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 21-03-2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 21-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 402.683,72
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 402.683,72

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 395.412,46
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 395.412,46



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 7.271,26
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2002 - Area santuario S.Ignazio

COMUNE DI LACONI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **565**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Area santuario S.Ignazio

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 32,81%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 67,19%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-07-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 09-08-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 09-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 622.602,30
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 622.602,30

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 204.303,44
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 204.303,44

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 418.298,86
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2003 - Riqualificazione percorsi stradali

COMUNE DI LACONI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **566**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Riqualificazione percorsi stradali

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 22,68%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 77,32%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 20-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2010



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 440.085,13
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 440.085,13

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 99.811,38
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 129.278,09

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 340.273,75
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - Urbanizzazione primaria via Garibaldi, vicolo Gallura  
COMUNE DI LUOGOSANTO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **569**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Urbanizzazione primaria via Garibaldi, vicolo Gallura

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 90,47%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 9,53%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-09-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-09-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-09-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 245.900,97
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 245.900,97

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 222.459,11
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 229.730,11

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 23.441,86
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - Urbanizzazione via Nazionale e più

COMUNE DI LURAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **570**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

I lavori interessano il tratto finale della Via Nazionale e dintorni, in Centro Storico del Comune di

Luras e comprendono:

- Demolizione di pavimentazione stradale;
- Rimozione vecchi allacci idrici;
- Scavo a sezione obbligata e Scavo a larga sezione per rimodellamento strada;
- Massetto in cls armato;
- Pavimentazione stradale in basoli di granito lavorato alla bocciarda;
- Rifacimento condotta idrica e rete di raccolta acque bianche;
- Rifacimento allacci idrico-fognari;
- Realizzazione rete del Gas;.).

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 26,28%..



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 73,72%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-10-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del  
Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 02-10-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla  
messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 334.612,96
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 334.612,96

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 87.950,31
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 292.862,54

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 246.662,65
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione impianto sportivo polivalente (III lotto)  
COMUNE DI LURAS  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **572**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

I lavori consistono sinteticamente nei seguenti interventi: Movimento di materie – Opere in C.L.S. e C.A. – Opere Murarie – Pavimentazioni – Isolamenti e coibentazioni – Infissi e opere in ferro – Impianto elettrico – Impianto Idrico sanitario – Impianto Termico – Impianto antincendio – Pozzi

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 82,33%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 17,67%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-07-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 23-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 780.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 780.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 642.169,05





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 642.169,05

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 137.830,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: - PI 2001 Opere di riqualificazione delle vie del centro storico: Via Torino, Amsicora, Murenu e Mannu - P.I Santa Rughe

COMUNE DI Macomer

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **575**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori per la riqualificazione delle vie del centro storico: Via Torino, Amsicora, Murenu e Mannu.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 80,15%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 19,85%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-07-2001
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-12-2001
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-12-2010
  - Data prevista per sua operatività 29-01-2011
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 451.693,10
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 451.693,10

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 362.054,25



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 368.295,81

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 89.638,85
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse originarie L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Programma integrato del Centro Storico; sistemazione opere pubbliche - urbanizzazioni

COMUNE DI ONIFAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **587**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Programma integrato del Centro Storico; sistemazione opere pubbliche - urbanizzazioni

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 84,17%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 15,83%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-12-2005



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-01-2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-01-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 215.372,64
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 215.372,64

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 181.287,15
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 181.287,15



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 34.085,49
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2001 - TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO  
COMUNE DI ORTACESUS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **592**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 96,41%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 3,59%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 23-12-2003





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 23-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 303.460,21
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 303.460,21

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 292.574,69
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 292.574,69

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.885,52
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - Riqualificazione centro urbano, creazione percorso culturale e turistico

COMUNE DI PALAU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **595**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione centro urbano, creazione percorso culturale e turistico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 98,46%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 1,54%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-10-2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12-05-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 12-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.435.271,38
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.435.271,38

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.413.176,26
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.413.176,26



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 22.095,12
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione piscina intercomunale

COMUNE DI PERFUGAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **596**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione piscina intercomunale

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,16%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 4,84%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-02-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 27-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.500.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.500.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.427.430,64
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.476.061,66

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 72.569,36
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2002 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA SAN PIETRO -  
PIANO INTEGRATO CENTRO STORICO

COMUNE DI PLOAGHE

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **597**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA SAN PIETRO - PIANO INTEGRATO CENTRO  
STORICO

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 86,47%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 13,53%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-09-2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-02-2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 227.258,09
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 227.258,09

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 196.513,25
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 196.513,25

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.744,84
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: Piano Integrato del Centro Storico

COMUNE DI SELEGAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **598**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Riqualificazione del Centro Storico con sistemazione strade e piazze, tra cui piazza Chiesa, via Chiesa, via Conte Cao, via Daga, via Napoleone-I tratto, rifacimento pavimentazione, sottoservizi, illuminazione e facciata vecchio Municipio

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 81,21%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 18,79%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-05-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 07-05-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 07-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 731.728,29
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 731.728,29

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 594.236,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 594.236,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 137.492,29
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - Recupero e valorizzazione centro storico

COMUNE DI TIANA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **604**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di recupero e valorizzazione centro storico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 97,43%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 2,57%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 26-08-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 07-10-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 07-10-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.147.683,95
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.147.683,95

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.118.221,73
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.118.221,73

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 29.462,22
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 – Restauro della Chiesa di Santa Margherita  
COMUNE DI Samassi  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **617**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

LAVORI per il restauro della Chiesa di Santa Margherita

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 96,50%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 3,50%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 10/05/07
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/09/07



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 180.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 180.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 173.695,75
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 173.695,75

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.304,25
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Riqualificazione urbana centro storico  
COMUNE DI ARDARA  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **619**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione urbana centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 90,98%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 9,02%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-12-2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 20-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 200.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 200.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 181.967,62
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 181.967,62

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 18.032,38
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - NU11 - Lavori di riqualificazione centro storico

COMUNE DI JERZU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **620** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

L'intervento è consistito nella riqualificazione del patrimonio urbano, delle infrastrutture e dei servizi lungo la Via Vittorio Emanuele, con sistemazione della pavimentazione stradale con materiali pregiati, pietra locale, granito, posti in opera a "spacco". Sono stati realizzati gli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, fognarie, rete del gas, di illuminazione e predisposizione sottoservizi per impianti tecnologici

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 96,37%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 3,63%.





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :3/16/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/28/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 28/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 540.328,69
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 540.328,69

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 520.726,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 520.726,78

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 19.601,91
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2003 - Recupero del quartiere San Michele - Lo Quarter 3°  
COMUNE DI ALGHERO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **622**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero del quartiere San Michele - Lo Quarter 3°

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 12,89%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 87,11%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 31-08-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 876.605,56
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 876.605,56

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 113.016,95
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 113.016,95

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 763.588,61
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2001 - Riqualificazione urbana all'interno del Programma  
COMUNE DI BITTI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **630**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione urbana all'interno del Programma

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 90,75%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 9,25%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-09-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 09-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 134.714,52
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 134.714,52

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 122.248,70
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 122.248,70

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 12.465,82
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - Sistemazione della via Orientale Sarda  
COMUNE DI BAUNEI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **631**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di sistemazione della via Orientale Sarda

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 93,80%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 6,20%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-02-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-05-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 163.098,16
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 163.098,16

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 152.987,30
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 152.987,30

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.110,86
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2003 - Completamento centro servizi nell'area archeologica  
COMUNE DI SANT'ANTIOCO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **633**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di completamento centro servizi nell'area archeologica

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 92,59%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 7,41%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-12-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 27-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 222.222,22
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 222.222,22

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 205.746,46
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 205.746,46

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 16.475,76
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: APQ - Lavori di completamento del centro di aggregazione sociale  
e sistemazione della piazza antistante

COMUNE DI BELVI'

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **640**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di completamento del centro di aggregazione sociale e sistemazione della  
piazza antistante

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 0,00%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 100,00%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-04-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 585.557,33
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 585.557,33

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale €





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 585.557,33
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse FAS
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2003 - Pavimentazione centro storico vie Romualdo, Deledda, Marconi, Caprera, Dante, Garibaldi e San Sebastiano.

COMUNE DI BONARCADO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **641**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di pavimentazione centro storico vie Romualdo, Deledda, Marconi, Caprera, Dante, Garibaldi e San Sebastiano.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 54,96%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 45,04%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 26-06-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-07-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-07-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 142.579,03
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 142.579,03

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 78.363,51
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 78.363,51

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 64.215,52
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2003 - Manutenzione straordinaria chiesa S. Sebastiano e  
Biblioteca comunale

COMUNE DI BONARCADO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **642**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di manutenzione straordinaria chiesa S. Sebastiano e Biblioteca comunale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 96,35%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 3,65%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-11-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 141.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 141.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 135.859,49
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 135.859,49



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.140,51
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di riqualificazione urbana via G.P. Falchi e via Turre

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **643**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione urbana via G.P. Falchi e via Turre

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 99,95%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0,05%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 08-11-2006





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 21-01-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 21-01-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 214.682,77
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 214.682,77

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 214.566,26
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 214.566,26



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 116,51
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di pavimentazione via Nuoro, prolungamento via Cagliari

COMUNE DI OLMEDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **646**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di pavimentazione via Nuoro, prolungamento via Cagliari

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 76,98%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 23,02%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-07-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-04-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 24-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 367.963,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 367.963,50

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 283.245,60
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 283.245,60



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 84.717,90
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - 1° Intervento di riqualificazione su via Roma, via San Maurizio

COMUNE DI ELINI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **648**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

1° Intervento di riqualificazione su via Roma, via San Maurizio

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 80,07%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 19,93%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-05-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-12-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 227.659,85
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 227.659,85

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 182.295,63
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 182.295,63



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 45.364,22
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**SCHEMA PROGETTO**

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Realizzazione delle opere di adeguamento delle  
urbanizzazioni primarie nel centro storico - 3° intervento

COMUNE DI SINNAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **657**)

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Realizzazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie nel centro  
storico - 3° intervento

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000-2006**

Progetto realizzato al 72,66%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 27,34%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-09-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 08-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.768.091,63
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.768.091,63

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.284.723,91
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 1.479.601,86

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 483.367,72
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Costruzione di un parcheggio multipiano  
COMUNE DI Ozieri  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **658**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori per la costruzione di un parcheggio multipiano

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 80,49%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 19,51%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-02-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-11-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 08-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.393.672,83
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.393.672,83

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.121.719,36
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.393.672,83



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 271.953,47
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: APQ - Valorizzazione delle emergenze storico - culturali del nucleo storico mediante la sistemazione di via e vico S. Giacomo

COMUNE DI ATZARA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **662**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Valorizzazione delle emergenze storico - culturali del nucleo storico mediante la sistemazione di via e vico S. Giacomo

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 54,62%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 45,38%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-10-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 02-10-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 200.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 200.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 109.246,21
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 159.585,21

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 90.753,79
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - 2° Intervento di riqualificazione sulla casa museo  
COMUNE DI ELINI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **663**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

2° Intervento di riqualificazione sulla casa museo

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 85,87%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 14,13%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-01-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 25-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 139.848,58
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 139.848,58

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 120.094,41
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 120.094,41

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 19.754,17
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - 4° Intervento di riqualificazione - Struttura ricettiva  
COMUNE DI ELINI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **665**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

4° Intervento di riqualificazione - Struttura ricettiva

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 64,37%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 35,63%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-04-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 162.242,15
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 162.242,15

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 104.438,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 104.438,42

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €57.803,73
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PI 2003 - Riqualificazione Piazza Anfiteatro

COMUNE DI ASUNI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **668**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Riqualificazione Piazza Anfiteatro

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 90,08%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 9,92%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-02-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-03-2008





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 05-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 230.454,94
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 230.454,94

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 207.592,49
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 220.598,57

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 22.862,45
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - Rifacimento via S. Andrea Don Minzoni  
COMUNE DI GONNESA  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **670**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di rifacimento via S. Andrea Don Minzoni

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 82,56%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 17,44%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-02-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 23-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 436.007,24
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 436.007,24

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 359.982,96
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 359.982,96

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 76.024,28
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: POLIS - Polo culturale integrato e dell'Alta Formazione  
COMUNE DI SANLURI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **671**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Polo culturale integrato e dell'Alta Formazione

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 5,35%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 94,65%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-12-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 5.700.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 5.700.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 305.032,30
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 305.032,30

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.394.967,70
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di sistemazione delle vie Marconi, via  
Funtaneda, via Angioi e parte via Savagnolu

COMUNE DI ITTIRI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **672**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Il progetto prevede la ricostruzione e manutenzione dei sottoservizi delle suddette vie,  
oltre al rifacimento della pavimentazione stradale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 55,35%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 44,65%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-05-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-10-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-10-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 686.155,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 686.155,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 379.757,60
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 490.930,48

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 306.397,40
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro conservativo immobile storico da adibire a  
Domo Amiga

COMUNE DI ATZARA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **674**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di restauro conservativo immobile storico da adibire a Domo Amiga

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 47,46%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 52,54%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-11-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 380.068,79
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 380.068,79

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 180.369,69
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 338.615,89



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 199.699,10
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Lavori di viabilità del centro storico  
COMUNE DI ORTUERI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **675**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di viabilità del centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 16,73%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 83,27%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-06-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 23-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 644.781,32
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 644.781,32

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 107.853,90
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 107.853,90

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 536.927,42
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - A13 - Lavori di viabilità del Centro storico - Via Garibaldi, Via De Castro, Vico De Castro, Via Azuni

COMUNE DI SORGONO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **678**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di viabilità del Centro storico - Via Garibaldi, Via De Castro, Vico De Castro, Via Azuni

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 53,13%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 46,87%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06-02-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 06-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 307.069,24
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 307.069,24

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 163.133,15
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 256.035,57

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 143.936,09
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - A14 - Lavori di viabilità del Centro storico - Via F.Ili Costa, Via A. Meli, Piazza Sant'Antonio

COMUNE DI SORGONO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **679**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di viabilità del Centro storico - Via F.Ili Costa, Via A. Meli, Piazza Sant'Antonio

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 58,22%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 41,78%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-09-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06-02-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 06-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 208.166,70
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 208.166,70

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 121.196,83
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 121.196,83



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 86.969,87
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Lavori di viabilità del Centro storico - Corso Vittorio Emanuele, Via Previdenza, Vico Il Amsicora, Via Funtanale

COMUNE DI SORGONO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **680**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di viabilità del Centro storico - Corso Vittorio Emanuele, Via Previdenza, Vico Il Amsicora, Via Funtanale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 19,87%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 80,13%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 23-02-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 23-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 295.868,05
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 295.868,05

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 58.779,74
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 58.779,74

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 237.068,31
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione della viabilità del Centro storico

COMUNE DI Meana Sardo

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **681**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di Riqualificazione della viabilità del Centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 99,49%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 0,51%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-07-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 23-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 288.863,47
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 288.863,47

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 287.391,17
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 287.391,17

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.472,30
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione e adeguamento del fabbricato di Via Roma e riqualificaz. Urbana

COMUNE DI MEANA SARDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **682**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di ristrutturazione e adeguamento del fabbricato di Via Roma e riqualificaz. Urbana

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,97%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 4,03%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 22-05-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 22-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 327.749,88
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 327.749,88

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 314.531,77
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 314.531,77

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.218,11
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Progetto integrato turistico-sportivo  
COMUNE DI TONARA  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **683**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Progetto integrato turistico-sportivo

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 25,91%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 74,09%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 21-08-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 21-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 843.328,36
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 843.328,36

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 218.480,83
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 635.821,97

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 624.847,53
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistemazione e completamento percorsi viari e delle reti tecnologiche nelle vie del centro storico storico che vi confluiscono

COMUNE DI BELVI'

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **687**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di sistemazione e completamento percorsi viari e delle reti tecnologiche nelle vie del centro storico storico che vi confluiscono

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 58,55%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 41,45%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 13-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 16-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 16-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 384.130,19
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 384.130,19

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 224.905,39



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 224.905,39

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 159.224,80
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Lavori di riqualificazione urbana del Centro Storico  
COMUNE DI GADONI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **689**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Le opere previste in progetto riguardano la realizzazione delle seguenti opere:  
Posa in opera pavimentazioni;  
Completamento impianto illuminazione;  
Adeguamento dei sottoservizi

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 57,51%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 42,49%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 06-05-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 06-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 660.595,17
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 660.595,17

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 379.885,52





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 534.426,16

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 280.709,65
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistemazione e completamento percorsi viari e delle reti tecnologiche nelle vie del centro storico

COMUNE DI ARITZO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **690**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di sistemazione e completamento percorsi viari e delle reti tecnologiche nelle vie del centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 43,77%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 56,23%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-08-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 739.411,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 739.411,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 323.676,72
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 639.011,02

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 415.734,28
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Realizzazione carta del turismo sostenibile  
COMUNE DI SORGONO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **692**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione carta del turismo sostenibile

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 0,00%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 100,00%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 59.977,54
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 59.977,54

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € ,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € ,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €59.977,54
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Autunno in Barbagia

COMUNE DI SORGONO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **693**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Autunno in Barbagia

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 0,00%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 100,00%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-12-2008





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 116.360,71
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 116.360,71

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € ,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € ,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 116.360,71
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Spese generali attuazione Progetto Pilota  
COMUNE DI SORGONO  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **694**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Spese generali attuazione Progetto Pilota

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 10,00%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 90,00%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-10-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 97.627,94
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 97.627,94

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 9.762,79
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 39.762,79

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 87.865,15
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro intercomunale

COMUNE DI ABBASANTA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **695**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Centro intercomunale

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 26,82%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 73,18%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-07-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 28-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.819.555,33
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.819.555,33

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 488.055,93
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 558.765,34

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.331.499,40
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e riqualificazione pavimentazioni centro storico

COMUNE DI ABBASANTA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **698**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero e riqualificazione pavimentazioni centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 82,43%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 17,57%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 20-06-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 20-04-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 20-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 704.278,95
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 704.278,95

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 580.553,73
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 580.553,73



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 123.725,22
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro e recupero casa aragonese (casa cultura della pietra e tradizioni artigianali)

COMUNE DI ABBASANTA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **699**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Restauro e recupero casa aragonese (casa cultura della pietra e tradizioni artigianali)

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 91,50%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 8,50%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 20-06-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-03-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 24-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 249.385,34
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 249.385,34

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 228.180,25
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 228.209,07



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 21.205,09
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: F1 - Consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale  
S.Barbara di Sinnai

COMUNE DI SINNAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **70**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale S.Barbara di Sinnai

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 96,42%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 3,58%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-01-2003



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-12-2003
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 423.494,66
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 423.494,66

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 408.331,43
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 408.331,43





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 15.163,23
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero di antica casa per accoglienza e tradizioni artigianali

COMUNE DI BAULADU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **700**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero di un antica casa per accoglienza e tradizioni artigianali

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 91,25%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 8,75%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-09-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 18-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 113.754,14
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 113.754,14

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 103.797,64
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 103.797,64



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.956,50
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero strade in centro storico  
COMUNE DI BAULADU  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **701**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero strade in centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 72,40%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 27,60%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 18-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 411.016,55
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 411.016,55

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 297.584,31



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 297.584,31

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 113.432,24
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero casa centro storico per corsi universitari-  
Facoltà Letterarie e scientifiche

COMUNE DI PAULILATINO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **704**)

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero casa centro storico per corsi universitari-Facoltà Letterarie e  
scientifiche

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000-2006**

Progetto realizzato al 0,00%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 100,00%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-08-2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 817.369,97
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 817.369,97

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale €

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 817.369,97
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero centro storico

COMUNE DI PAULILATINO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **705**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Recupero centro storico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 80,23%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 19,77%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12-12-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 12-12-2011
  - Data prevista per sua operatività 21-05-2012
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 217.508,27
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 217.508,27

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 174.508,32
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 209.423,15

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 42.999,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Manuale e studio tipologie pavimentazioni e  
rivestimenti, censimento case rurali e tipiche

COMUNE DI ABBASANTA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **706**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Manuale e studio tipologie pavimentazioni e rivestimenti, censimento case rurali e  
tipiche

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 79,73%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 20,27%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 89.648,39
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 89.648,39

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 71.480,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 71.480,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 18.168,39
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - "REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI BARUMINI-  
SPECIALIZZAZIONE DI RESTAURO E SCAVO  
ARCHEOLOGICO ATTRAVERSO IL RECUPERO TIPOLOGICO E  
FUNZIONALE DELL'EX CASERMA -PRATZA E'CASERMA-"

COMUNE DI BARUMINI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **707**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Si prevede l'acquisizione e il recupero di una vecchia casa bifamiliare degli inizi del secolo scorso utilizzata come caserma dei carabinieri fino al 1960. Delineata su tre corpi principali. Si dovrà procedere con la demolizione dei tetti degli intonaci interni ed esterni il rifacimento degli stessi. Si procederà con una nuova distribuzione degli spazi interni al fine di creare delle unità didattiche per il conseguimento della scuola di specializzazione. Saranno realizzati tutti gli impianti tecnologici e la sistemazione esterna del lotto.

Superfici oggetto d'intervento : 2 piani da 289 metri quadri cadauno nel corpo principale 121,60 metri quadri per il vano accessorio di deposito e mq 62,90 per un loggiato.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 32,28%.

#### **. B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 67,72%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 22-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.036.193,84
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.036.193,84



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 334.450,07
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 646.403,92

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 701.743,77
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PERCORSI  
STRADALI –BIXINAU DE SA PANGA MANNA–

COMUNE DI TUILI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **708**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PERCORSI STRADALI –BIXINAU DE  
SA PANGA MANNA

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,92%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 4,08%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 31-07-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-06-2011
  - Data prevista per sua operatività 01-07-2011
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 342.139,48
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 342.139,48

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 328.181,67
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 330.652,92

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.957,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO  
STORICO: COMPLETAMENTO DELLE CONNESSIONI DEL  
POLO MONUMENTALE DEL CONVENTO DEI CAPUCCINI"

COMUNE DI BARUMINI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **709**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Completamento del percorso di recupero e riqualificazione del Centro Storico iniziato con i precedenti 4 interventi dal 1999 in poi. L'intervento in oggetto ricade nella Zona Convento dei Cappuccini e collega il Viale San Francesco alla S.S.197 e alla Via P.ssa Jolanda già riqualificata. Si prevede il rifacimento della sede stradale con lastre in elementi lapidei, la sistemazione dei sottoservizi necessari e la nuova illuminazione pubblica. Metri quadri 890

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 24,76%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 75,24%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-12-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 342.139,48
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 342.139,48

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 84.716,85
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 342.010,30

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 257.422,63
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DEI  
PADRI MINORI OSSERVANTI DA DESTINARE A CENTRO  
SERVIZI TURISTICI, CULTURALI E DI SPETTACOLO –SA  
PRATZA DE SU GUVENTU–“

COMUNE DI GENONI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **710**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

L'intervento proposto prevede la realizzazione di tutte le opere necessarie per poter utilizzare le porzioni del complesso conventuale rimaste integre, tra le quali l'unico vano al piano terra rimasto coperto, che verrà destinato a punto di informazione turistica e reception dell'albergo diffuso.

In progetto è prevista anche la realizzazione, nella parte dell'area a sud del Convento prospiciente la Via Madonna del Sacro Cuore, di alcuni locali seminterrati che ospiteranno i servizi igienici per i visitatori, il cui accesso avverrà nella parte bassa della via che conduce alla Chiesa. La copertura piana di tali locali verrà pavimentata in parte con lastre di trachite/ignimbrite, simili a quelle presenti sul chiostro e in parte sarà un prato verde; questa sarà la scena per la realizzazione di spettacoli e per la proiezione di filmati all'aperto. Gli spazi adiacenti a tale struttura e nel resto dell'area saranno sistemati, sfruttando la naturale pendenza del terreno, con gradinate in cordunate di pietra locale e con percorsi pavimentati in "cocciopesto", con pendenze accessibili anche ai disabili. Sia l'area a valle che quella a monte del complesso architettonico saranno sistemate a giardino interpretando la tradizione conventuale secondo la quale si vorrebbe realizzare una sorta di "giardino dei semplici", nel quale verranno piantumate tutte le varietà di piante officinali compatibili con la zona climatica; inoltre saranno messi a dimora gli alberi da frutto tipici della zona che stanno scomparendo, quali il pero selvatico, il melograno, il mandorlo, le diverse varietà di



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

melo, etc., che verranno individuati nel territorio con l'aiuto degli agricoltori anziani del paese, estirpati secondo le migliori tecniche che salvaguardano la salute della pianta e messi nuovamente a dimora nel recinto del convento.

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 6,94%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 93,06%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-02-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 459.444,44
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 459.444,44

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 31.903,08
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 248.797,86

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 427.541,36
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
- Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RESTAURO DELLA CASA CORTE MARICA DA  
DESTINARE A LABORATORIO DEGLI ANTICHI MESTIERI –SA  
PRATZA DE MARICA–“

COMUNE DI GESTURI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **711**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Il progetto prevedeva il recupero della corte della Casa Marica con annessi locali per essere destinati alla realizzazione di laboratori artigiani da impiegare con le associazioni di artigiani già esistenti nel paese e già operativi. Il complesso è costituito da una corte di circa mq. 243,00 e da locali chiusi, ormai ristrutturati e adeguati per un totale di mq. 148,00 dove verranno insediati gli artigiani per la realizzazione di prodotti derivanti dagli antichi mestieri di Gesturi e d'intorni.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 69,76%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 30,24%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 15-05-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 244.834,51
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 244.834,51



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 170.790,95
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 170.790,95

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 74.043,56
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "BIXINAU DE SUSU" CON LA REALIZZAZIONE DI UN PORTICO CON BOTTEGHE DA DESTINARE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI LOCALI -SA PRATZA DE SUSU-

COMUNE DI GESTURI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **712**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Il progetto prevedeva la demolizione del muro di sostegno in pietrame tra la Via Fra Nicola a valle, ed il cortile delle Scuole Medie ed Elementari a monte, e la ricostruzione dello stesso ricavando a livello strada un portico con botteghe per la vendita di prodotti tipici locali. Il complesso è costituito da un portico di ml. 52.80, e n. 10 botteghe adiacenti, con dei servizi igieniche e magazzino per la custodia degli impianti. Tutto il complesso occupa una superficie di mq. 525,00. sopra detta struttura è stato realizzato il parcheggio al servizio delle scuole ed del verde pubblico al servizio delle scuole.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 57,11%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 42,89%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 31-08-2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-08-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 582.647,75



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 582.647,75

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 332.748,79
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 418.421,39

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 249.898,96
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico - Siniscola  
COMUNE DI SINISCOLA  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **714**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione viaria centro storico - Siniscola

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 9,35%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 90,65%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-12-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 768.343,33
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 768.343,33

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 71.834,33
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 101.834,33

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 696.509,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico - Lula

COMUNE DI LULA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **715** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Le opere consistono nell'adeguamento e sistemazione dei sottoservizi e nella pavimentazione con caratteristiche del vecchio selciato di alcune vie e piazze del centro storico, che si ricollegano alle vie precedentemente sistemate. L'intervento ha uno sviluppo complessivo di circa 400 mt. ed include anche la sistemazione della piazza Pertini e piazza Gazzina con arredi e verde pubblico, oltre alle vie Lenin, Solferino, Marconi, Sircana

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 39,69%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 60,31%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :7/3/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/30/2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 6/3/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 606.358,15
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 606.358,15

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 240.693,35
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 425.098,25

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 365.664,80
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico

COMUNE DI BITTI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **717** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Riqualificazione viaria del centro storico del rione di Gorofai: risanamento e parziale rifacimento delle reti idrica, fognaria, acque bianche, elettrica, Enel, illuminazione pubblica, telefonica; pavimentazione delle strade in pietra basaltica chiara anticata non squadrata con tracciato carraio in lastre di granito grigio perla. Itinerario: via Grazia Deledda, via Manzoni, via Pirandello, via Giulio Cesare, via Leopardi, piazza S.Salvatore). Superficie stradale interessata mq 4.550 circa; non ci sono opere d'arte

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 49,63%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 50,37%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :10/3/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 4/15/2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 4/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 601.444,05
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 601.444,05

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 298.516,01
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 298.516,01

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 302.928,04
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione edificio storico da destinare a "Casa del Parco"

COMUNE DI BITTI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **718** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Ristrutturazione delle casa natale di Giorgio Asproni, rispettando le tipologie esistenti e recuperando gli elementi architettonici del costruire locale. Verrà destinato uno spazio da adibire a sala conferenze, altri locali saranno destinati a sale ricevimento/uffici, videoteca, biblioteca di settore, magazzino, servizi igienici e cabina tecnica

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 6,30%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 93,70%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 9/21/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 9/21/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 244.385,34
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 244.385,34

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 15.405,66
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 15.405,66

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 228.979,68
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione edificio storico da destinare a "Casa del Parco"

COMUNE DI SINISCOLA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **719**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di ristrutturazione edificio storico da destinare a "Casa del Parco"

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 0,15%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 99,85%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-12-2008





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 22-12-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 22-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.208.815,04
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.208.815,04

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.754,28
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.754,28



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.207.060,76
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: F1 - Recupero e riqualificazione del centro storico 2° lotto-  
1° annualità

COMUNE DI BARUMINI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **72**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Recupero e riqualificazione del Centro Storico iniziato con il precedente 1° intervento dal 1999 in poi. L'intervento in oggetto ricade nelle Vie: P.ssa Jolanda, Via Dante, Via N.Sauro, Via Repubblica, Vico Roma.

Si prevede il rifacimento della sede stradale con lastre in elementi lapidei, la sistemazione dei sottoservizi necessari e la nuova illuminazione pubblica.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 91,83%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 8,17%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-08-1927
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-08-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 03-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 568.102,59
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 568.102,59

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 521.680,85
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 521.680,85

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 46.421,74
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria della frazione di Concas  
COMUNE DI TORPE'

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **720**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione viaria della frazione di Concas

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 30,68%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 69,32%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 12-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 451.830,37
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 451.830,37

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 138.621,87
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 235.360,99

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 313.208,50
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Acquisto e ristrutturazione edificio storico da destinare alla casa del Parco.

COMUNE DI TORPE'

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **721**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Acquisto e ristrutturazione edificio storico da destinare alla casa del Parco.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 5,78%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 94,22%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-04-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 298.470,75
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 298.470,75

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 17.264,83
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 257.586,28



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 281.205,92
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione edificio storico in località S. Anna da destinare a "Casa del Parco"

COMUNE DI LODE'

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **723**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Ristrutturazione edificio storico in località S. Anna da destinare a "Casa del Parco.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 98,60%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 1,40%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-04-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 471.174,94
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 471.174,94

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 464.583,95
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 464.583,95



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.590,99
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico

COMUNE DI OSIDDA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **724**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione viaria centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 36,46%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 63,54%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-02-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-10-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 05-10-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 192.700,65
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 192.700,65

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 70.257,02





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 150.834,40

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 122.443,63
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione nucleo edifici storici da destinare a  
"Casa del Parco"

COMUNE DI OSIDDA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **725**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di ristrutturazione nucleo edifici storici da destinare a "Casa del Parco"

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 32,65%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 67,35%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-02-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 09-10-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 09-10-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 431.377,20
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 431.377,20

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 140.825,99
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 236.268,33



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 290.551,21
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico - Posada

COMUNE DI POSADA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **726** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Rifacimento della pavimentazione del centro storico di Posada (via Nazionale, via E. d'Arborea, via Santa Caterina, via Satta, via Amsicora, via Roma, vicolo Angioi, via Mare, via Angioi, via IV Novembre, via Conte Teodato, via Mannu, vicolo E. d'Arborea) con la realizzazione dei sottoservizi e alalcci alle relative abitazioni

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 67,91%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 32,09%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :9/2/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 9/2/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 9/2/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 731.050,40
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 731.050,40

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 496.438,76



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 496.438,76

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 234.611,64
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro di documentazione museale dei Comuni di  
"Titulos" (ex Palazzo Civico) - Traversa del Villaggio di Mandas.

COMUNE DI MANDAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **728**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Centro di documentazione museale dei Comuni di "Titulos" (ex Palazzo Civico) -  
Traversa del Villaggio di Mandas.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 10,22%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 89,78%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-02-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 18-08-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 18-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 879.787,23
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 879.787,23

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 89.936,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 229.152,27

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 789.851,23
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Risanamento integrato e restauro dei quartieri storici di Cuglieri. Riqualificazione dell'Itinerario processionale storico.

COMUNE DI CUGLIERI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **729**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di risanamento integrato e restauro dei quartieri storici di Cuglieri. Riqualificazione dell'Itinerario processionale storico.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 41,95%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 58,05%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-12-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 957.990,54
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 957.990,54

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 401.912,96
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 401.912,96

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 556.077,58
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: F2 - Recupero e riqualificazione del centro storico 2°lotto -  
2°annualita'

COMUNE DI BARUMINI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **73**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Recupero e riqualificazione del Centro Storico iniziato con il precedente 1 interventi dal 1999 in poi . L'intervento in oggetto ricade nelle Vie : P.ssa Jolanda ,Via Dante, Via N.Sauro ,Vico N.sauro , Via Repubblica, Vico Dante , Via Tetrarca. Si prevede il rifacimento della sede stradale con lastre in elementi lapidei, la sistemazione dei sottoservizi necessari e la nuova illuminazione pubblica.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 94,69%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 5,31%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-10-2002
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-08-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 03-08-2011
  - Data prevista per sua operatività 03-08-2011
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 568.102,59
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 605.935,69



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 573.732,06
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 604.422,77

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 32.173,63
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Itinerario urbano - Recupero del Monte Granatico  
come servizio all'ospitalità diffusa

COMUNE DI ORANI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **731**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Itinerario urbano - Recupero del Monte Granatico come servizio all'ospitalità diffusa

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 23,94%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 76,06%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-06-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-11-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 25-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 500.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 500.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 119.720,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 424.782,91



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 380.280,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Punto di informazione e accoglienza

COMUNE DI SEDILO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **732**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

E' prevista la ristrutturazione di alcuni immobili adiacenti alla Piazza San Giovanni ed all'omonima Chiesa, con l'eliminazione delle superfetazioni, il rifacimento delle coperture con materiali tipici del luogo, il rinforzo delle murature ed il recupero della tipologie edilizia costruttiva tipica. E' previsto inoltre, il restauro conservativo, funzionalmente collegato con i primi, di una tipica casa dell'ottocento. L'edificio così ristrutturato verrà adibito a Centro di informazione ed accoglienza

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 38,11%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 61,89%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-12-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 467.434,98
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 467.434,98

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 178.142,56
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 332.318,14

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 289.292,42
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Progetto di riqualificazione di un comparto del centro storico

COMUNE DI OROSEI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **737**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

L'intervento progettuale si pone come il naturale proseguimento delle opere di recupero e valorizzazione del centro storico di Orosei.

L'area di intervento comprende Via Josto, Via IV Novembre, Via Amsicora, Via Garibaldi, un tratto della via Cavour, Via Bixio, un tratto della Via Angioi e di Via san Sebastiano, ed il completamento della Via Nazionale.

E' previsto anche il rifacimento della Piazza San Sebastiano. Il progetto prevede la demolizione di tutte le pavimentazioni stradali e marciapiedi privi d'interesse storico, le opere di scavo, la predisposizione del sottofondo in tout venant e la posa delle nuove pavimentazioni su un letto di magrone di calcestruzzo. In Via Nazionale è prevista una pavimentazione carrabile in blocchi di basalto a lastre regolari. Per le vie interne del centro storico è prevista una pavimentazione carrabile realizzata secondo la metodologia tradizionale "ad impietrato" da realizzarsi con ciottoli di basalto, di adeguata dimensione e forma, integrate con lastre di basalto di adeguato spessore, nelle fasce laterali, e disposte a spina di pesce.

L'intervento prevede anche il rifacimento dei seguenti sottoservizi:

1. Impianto di distribuzione idrica
2. Impianto di smaltimento acque bianche
3. Impianto di illuminazione pubblica
4. Predisposizione impianto per rete energia BT
5. Predisposizione impianto rete telefonia-dati

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 25,43%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 74,57%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.039.399,89
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.039.399,89

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 518.647,84
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.187.618,03

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.520.752,05
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Opere di riqualificazione urbana del centro storico  
COMUNE DI IRGOLI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **738**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di riqualificazione urbana del centro storico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 25,18%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 74,82%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-11-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 05-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.119.078,49
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.119.078,49

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 281.833,55
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 872.517,38

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 837.244,94
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Acquisizione e recupero della casa padronale "Sa Domo de sas artes e de sos mestieris" da adibire a centro polifunzionale

COMUNE DI LOCULI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **739**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Acquisizione e recupero della casa padronale "Sa Domo de sas artes e de sos mestieris" da adibire a centro polifunzionale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 25,00%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 75,00%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-07-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 26-03-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 26-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 705.635,21
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 705.635,21

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 176.408,47



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 690.555,40

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 529.226,74
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: F3 - Recupero e riqualificazione del centro storico 2°lotto  
3°annualita'

COMUNE DI BARUMINI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **74**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori recupero e riqualificazione del centro storico 2°lotto 3°annualita'

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 78,67%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 21,33%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-10-2011





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-06-2004
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 28-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.445.046,39
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.445.046,39

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.136.844,07
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.136.844,07



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 308.202,32
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Progetto di riqualificazione di un comparto del centro storico.

COMUNE DI ONIFAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **740**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Progetto di riqualificazione di un comparto del centro storico.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 25,00%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 75,00%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-10-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 14-11-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 759.603,95
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 759.603,95

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 189.900,95
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 412.994,30



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 569.703,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Creazione di Parcheggi in prossimità del centro storico di Galtelli e rifacimento rete illuminazione pubblica.

COMUNE DI GALLELLI'

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **741**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Creazione di parcheggi in prossimità del centro storico di Galtelli e rifacimento rete illuminazione pubblica.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 25,02%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 74,98%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.153.551,91
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.153.551,91

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 288.567,98
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 600.723,76

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 864.983,93
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Studio di fattibilità

COMUNE DI OROSEI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **742**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Studio di fattibilità

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,00%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 5,00%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-12-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27-02-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 27-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 87.978,72
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 87.978,72

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 83.579,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 83.579,78

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.398,94
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.1 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio Tanui: belvedere lagunare

COMUNE DI CABRAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **743**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio Tanui: belvedere lagunare

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 26,83%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 73,17%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 31-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 22-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 722.931,29
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 722.931,29

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 193.975,31
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 611.102,60

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 528.955,98
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno:  
guardando lo stagno-centro civico

COMUNE DI SANTA GIUSTA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **744**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: guardando lo stagno-centro  
civico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 22,23%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 77,77%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-03-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 01-08-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 785.943,26
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 785.943,26

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 174.724,45
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 713.666,29

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 611.218,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: gli spazi delle feste, dei giochi e del lavoro

COMUNE DI SANTA GIUSTA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **745**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: gli spazi delle feste, dei giochi e del lavoro

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 31,66%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 68,34%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-03-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 18-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 661.506,37
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 661.506,37

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 209.403,08
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 367.509,38

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 452.103,29
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.2 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: piazza del mercato

COMUNE DI CABRAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **746**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: piazza del mercato

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 7,40%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 92,60%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 22-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 732.939,01
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 732.939,01

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 54.232,44
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 326.845,94

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 678.706,57
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.3 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: recupero e riuso delle torri acquedotto.

COMUNE DI CABRAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **747**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: recupero e riuso delle torri acquedotto.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 4,80%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 95,20%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-03-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 13-10-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 451.303,48
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 451.303,48

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 21.644,70
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 402.226,81

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 429.658,78
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.4 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: la connessione con l'abitato

COMUNE DI CABRAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **748**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: la connessione con l'abitato

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 15,75%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 84,25%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 25-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 717.853,59
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 717.853,59

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 113.057,57
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 584.626,01

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 604.796,02
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - 21/A.5 - Riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: recupero ex depuratore e trasformazione in centro di promozione della canoa

COMUNE DI CABRAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **749**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione delle aree urbane ai margini dello stagno e del rio tanui: recupero ex depuratore e trasformazione in centro di promozione della canoa

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 16,78%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 83,22%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 25-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 835.036,36
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 835.036,36

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 140.104,81



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 697.921,77

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 694.931,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: F1 - Infrastrutture per la nautica da diporto - (Infrastrutturazione di due darsene sul fiume Temo, sponda destra e sinistra)

COMUNE DI BOSA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **75**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Infrastrutture per la nautica da diporto - (Infrastrutturazione di due darsene sul fiume Temo, sponda destra e sinistra)

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 75,97%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 24,03%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-02-2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-11-2004
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 05-11-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 6.197.482,79
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 6.197.482,79

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 4.708.372,70
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 4.708.372,70

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.489.110,09
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Dal parco urbano lungofiume al parco dei suoni:  
riqualificazione del parco urbano e dell'itinerario sul rio mare foghe

COMUNE DI RIOLA SARDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **750**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

La via Montessori che percorre marginalmente il centro storico di Riola Sardo è la strada di connessione fra l'abitato ed il sistema fluviale. Lungo questa direttrice si attestano a partire dalla SS292 un giardino pubblico, il sistema di attrezzature sportive e sociali (Calcio, Calciotto tennis), un piccolo approdo per canoisti; più avanti in direzione est l'edificio della scuola materna ed il prezioso sistema storico della chiesa di Santa Corona. In prossimità dell'area della di Santa Corona la sistemazione degli spazi esterni rende fruibili e visibili i resti della importante chiesa medievale creando uno spazio attrezzato per il gioco dei bambini e per il tempo libero degli anziani e di tutti i cittadini.

Il progetto di riqualificazione interessa un'area della superficie di circa 6 ettari. Si tratta un intervento che prevede:

La sistemazione degli spazi esterni della chiesa di Santa Corona che rende accessibile l'area ad anziani e disabili,

un sistema di camminamenti pedonali sulla riva del fiume collega in alcuni tratti quest'ultimo con la via Montessori e il centro storico del paese;

- La razionalizzazione del sistema delle attrezzature sportive e il recupero nelle recinzioni, degli spogliatoi e degli accessi.
- Un collegamento campestre realizzato con l'individuazione di sentieri esistenti collega il parco urbano al mare



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

In questo tessuto di connessioni trovano spazio aree verdi, si inserisce qualche edificio residenziale privato esistente ed un sistema di piccoli orti urbani privati.

Questa fascia Via Montessori-Rio Mar'e foghe rappresenta, anche nelle indicazioni della pianificazione urbanistica, un vero e proprio parco urbano e fluviale che è andato definendosi negli anni con interventi singoli e scarsamente integrati fra loro. Il progetto intende scoprire un percorso unificante che relaziona le varie parti di questo parco dal sistema storico archeologico a quello sportivo, dal sistema naturalistico-fluviale al sistema della scuola e delle funzioni prettamente urbane. Si tratta di un progetto di infrastrutturazione leggera mirato soprattutto a creare e definire le relazioni fra le parti che compongono quest'area d'interfaccia città-fiume e di dotare il paese di mancanti servizi culturali e sociali

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 6,79%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 93,21%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-05-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-05-2011



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 682.540,89
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 682.540,89

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 46.366,49
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 390.267,20

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 636.174,40
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Dal parco urbano lungofiume al parco dei suoni:  
Sinnos - il parco dei suoni - intervento di completamento

COMUNE DI RIOLA SARDO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **751**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Le opere previste nel progetto prevedevano degli interventi di completamento del 1° modulo del Parco dei Suoni, possono essere ricondotte a quattro interventi principali elencati nella scheda di seguito allegata:

interventi previsti nel modulo esecutivo-funzionale da realizzare nell'intervento di completamento

**1. Realizzazione di una Area polivalente per iniziative socio-culturali**

del quale erano già stati eseguiti gli interventi di infrastrutturazione impiantistica e strutturale

**2. Realizzazione di un Padiglione Amovibile**

Comprendente le dotazioni di servizi al visitatore del parco per gli eventi culturali e socio ricreativi: servizi igienici, servizi di informazione e supporto tecnico-logistico.

**3. Il completamento degli impianti antincendio e illuminotecnici.**

**4. Interventi di sistemazione delle aree esterne e realizzazione di nuove opere a verde.**

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 21,58%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 78,42%.





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 05-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 470.813,35



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 470.813,35

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 101.614,30
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 333.296,16

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 369.199,05
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno:  
intorno alla casa Comunale

COMUNE DI SANTA GIUSTA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **752**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: intorno alla casa Comunale

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 51,14%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 48,86%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-09-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 18-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 330.408,98
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 330.408,98

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 168.960,74
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 268.609,17



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 161.448,24
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: il luogo del mercato

COMUNE DI SANTA GIUSTA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **753**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: il luogo del mercato

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 50,01%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 49,99%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-09-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-07-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 528.849,88
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 528.849,88

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 264.459,40
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 554.888,45



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 264.390,48
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Accompagnare Riberas  
COMUNE DI CABRAS  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **754**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Accompagnare Riberas

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 70,96%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 29,04%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 77.899,53
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 77.899,53

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 55.277,11
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 55.277,11

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 22.622,42
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - FORMAZIONE PER RIBERAS  
COMUNE DI CABRAS  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **755**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

FORMAZIONE PER RIBERAS

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 10,73%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 89,27%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 19.550,83
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 19.550,83

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.097,60
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 2.097,60

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 17.453,23
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - DA QUIRINATOR A RIBERAS  
COMUNE DI CABRAS  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **756**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

DA QUIRINATOR A RIBERAS

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 82,29%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 17,71%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 45.163,12
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 45.163,12

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 37.163,12
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 37.163,12

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 8.000,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - [www.riberasforum.it](http://www.riberasforum.it)

COMUNE DI CABRAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **757**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

[www.riberasforum.it](http://www.riberasforum.it)

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 33,84%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 66,16%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 8.865,25
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 8.865,25

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.000,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 3.000,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.865,25
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Laboratorio Urbano del territorio-Recupero dell'ex  
Acquedotto Municipale

COMUNE DI BONARCADO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **758**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Laboratorio Urbano del territorio-Recupero dell'ex Acquedotto Municipale

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 11,40%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 88,60%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-10-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-07-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 469.219,85
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 469.219,85

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 53.503,02
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 53.503,02



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 415.716,83
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: rete viaria di antica formazione.

COMUNE DI NURACHI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **759** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale, realizzata in conglomerato bituminoso e in calcestruzzo, con un lastricato in basalto e acciottolato nella parte centrale, inoltre è previsto il rifacimento e l'interramento delle reti idrica, telefonica, elettrica, il convogliamento delle acque bianche al centro della carreggiata, un nuovo impianto di illuminazione pubblica, elementi di arredo urbano e realizzazione di verde pubblico attraverso la piantumazione di nuove alberature ed aiuole

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 69,20%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 30,80%.





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :8/21/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/30/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/06/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 722.500,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 722.500,00



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 499.938,61
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 715.297,19

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 222.561,39
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: F1 - Riqualificazione del centro storico  
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **76**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione del centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 98,80%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 1,20%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-06-2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-11-2004



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-11-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 516.456,90
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 516.456,90

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 510.240,44
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 510.240,44

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.216,46
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: vie del centro storico-ambientale.

COMUNE DI ZEDDIANI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **760**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede di riqualificare la rete viaria del centro storico del comune di Zeddiani, in particolare l'intervento mira alla riqualificazione delle strade confluenti alla piazza del Popolo, posizionata nel centro del paese e già riqualificata con un precedente intervento. Le vie oggetto di intervento formano un anello attorno alla piazza del Popolo e fungono da delimitazione della zona del centro storico. Per la riqualificazione ed il disegno degli spazi viari, è stata posta particolare attenzione alla scelta dei materiali utilizzati, alle tecniche costruttive ed ai sistemi di messa in opera. I materiali posti in opera per i lavori in oggetto, sono perlopiù di origine lapidea. Le nuove pavimentazioni saranno realizzate in materiale lapideo sardo, basalto e biancone. Al fine di contenere il rumore generato dal rotolamento dei pneumatici sulla pavimentazione lapidea, essa verrà martellinata a martellina fine. Per quanto concerne i sottoservizi, è previsto il rifacimento di gran parte degli allacci fognari per le utenze private, in quanto quelli esistenti (in buona parte) non sono adeguati alle norme vigenti. Oltre alla rete fognaria, è prevista anche la posa in opera di una rete di smaltimento delle acque bianche nelle vie Mazzini e Grazia Deledda, in quanto in codeste vie tale rete è totalmente assente. La raccolta delle acque della piattaforma stradale, avverrà tramite una cunetta a centro strada (nei bordi laterali per quanto riguarda la via Roma). Oltre a tali impianti, è stato progettato anche un generale riordino ed ammodernamento della rete di illuminazione pubblica posizionando dei nuovi corpi illuminanti scelti in funzione del nuovo assetto architettonico delle vie del centro storico. Il progetto nel complesso interessa il seguente itinerario: Via Roma, Via Mazzini, Via Trento, Vico I



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Trento, Via Nazario Sauro, Via Grazia Deledda. Lo sviluppo viario lineare dell'itinerario progetto è di circa ml. 500,00 lineari, mentre in termini di superficie si prevede la realizzazione di circa 3.500 mq. di pavimentazione lapidea

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 35,93%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 64,07%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-11-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 03-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 706.273,63
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 706.273,63

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 253.749,34
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 489.758,36

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 452.524,29
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
- Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro servizi turistico. Completamento del Centro Turistico Polivalente da destinarsi a Centro Servizi Turistico della Rete "Distretto Montiferru- Sinis"

COMUNE DI MILIS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **761**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Centro servizi turistico. Completamento del Centro Turistico Polivalente da destinarsi a Centro Servizi Turistico della Rete "Distretto Montiferru- Sinis"

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 57,69%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 42,31%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 05-08-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 05-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 283.487,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 283.487,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 163.532,26



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 253.882,19

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 119.954,74
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA INTEGRATA: Azione  
Pilota Sostenibilità Verde Urbano

COMUNE DI SAN VERO MILIS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **762**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA INTEGRATA: Azione Pilota Sostenibilità  
Verde Urbano

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 7,54%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 92,46%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 03-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 637.845,74
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 637.845,74

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 48.073,06
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 383.133,06

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 589.772,68
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: Via Cappai e Via Sant' Agostino – Infrastrutture per la ricettività

COMUNE DI MILIS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **763**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione urbana: Via Cappai e Via Sant' Agostino – Infrastrutture per la ricettività

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 35,26%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 64,74%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-11-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 641.187,94
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 641.187,94

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 226.108,34
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 457.995,16

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 415.079,60
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: centro storico i percorsi  
processionali – Completamento

COMUNE DI BONARCADO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **764**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione urbana: centro storico i percorsi processionali –  
Completamento

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 42,43%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 57,57%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 415.455,08
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 415.455,08

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 176.284,01
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 311.800,72

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 239.171,07
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA: I percorsi della struttura urbana storica.

COMUNE DI SAN VERO MILIS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **765**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione urbana: I percorsi della struttura urbana storica.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 15,78%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 84,22%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-09-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 856.300,23
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 856.300,23

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 135.157,12
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 485.198,88



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 721.143,11
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA: CENTRO STORICO  
– Il Lotto.

COMUNE DI NARBOLIA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **766**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: CENTRO STORICO – Il Lotto.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 7,70%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 92,30%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-11-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 19-07-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 706.273,63
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 706.273,63

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 54.415,75
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 347.752,85



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 651.857,88
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Unione dei Comuni: Paes..agi - Sistema di  
infrastrutturazione leggera a servizio della fruizione del paesaggio e  
degli spazi di relazione tra ferrovia e insediamento

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **775**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Unione dei Comuni: Paes..agi - Sistema di infrastrutturazione leggera a servizio della  
fruizione del paesaggio e degli spazi di relazione tra ferrovia e insediamento

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 2,22%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 97,78%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-12-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 01-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.182.116,44
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.182.116,44

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 26.219,71



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 26.219,71

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.155.896,73
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ricomposizione urbana e ambientale della Funtana Manna

COMUNE DI BARRALI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **776**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Ricomposizione urbana e ambientale della Funtana Manna

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 39,50%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 60,50%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-07-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 01-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 273.711,58
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 273.711,58

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 108.114,72
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 108.114,72





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 165.596,86
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Percorso ciclopeditonale d'accesso all'abitato.  
Stazione - Piazza Funtana Manna

COMUNE DI BARRALI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **777**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Percorso ciclopeditonale d'accesso all'abitato. Stazione - Piazza Funtana Manna

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 83,37%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 16,63%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-07-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-01-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 345.225,63
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 345.225,63

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 287.814,87
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 287.814,87



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 57.410,76
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici urbani

COMUNE DI DOLIANOVA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **779**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici urbani

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 43,84%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 56,16%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-08-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.503.372,49
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.503.372,49

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 659.072,94
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.175.274,30



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 844.299,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: F1 - Recupero e valorizzazione strutture ex minerarie - fabbricati A e B

COMUNE DI BUGGERRU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **78**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di recupero e valorizzazione strutture ex minerarie - fabbricati A e B

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 97,15%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 2,85%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-10-2005





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-04-2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 10-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.324.056,05
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.324.056,05

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.257.763,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 2.257.763,00



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 66.293,05
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e riuso del complesso architettonico dell'Ex Municipio e dell'Ex Monte Granatico e riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza

COMUNE DI DONORI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **780**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

L'intervento comprende il recupero e la riqualificazione funzionale dell'area che si trova lungo la Via Vittorio Emanuele comprendente il Montegranatico, il vecchio Municipio e lo spazio pubblico adiacente, collocati in ambito che, soprattutto per la sua centralità, è diventato il principale luogo di incontro e di comunicazione di tutta la popolazione di Donori. Il progetto prevede di ristabilire una corretta relazione fra gli edifici storici e i nuovi fabbricati esistenti nell'area, con l'uso equilibrato dei materiali e delle schermature di verde, in modo tale da realizzare due ambiti urbani con caratteri architettonici autonomi ed evitare la percezione visiva sovrapposta delle due tipologie di edificio.

mente con il processo storico che probabilmente ha visto questa grande area inizialmente chiusa verso la strada e che nel tempo l'ha conquistata con la costruzione dei corpi a due livelli dell'ex Monte granatico e del vecchio Municipio, si intende dare continuità a questo processo creando un rapporto di maggiore apertura e relazione funzionale e spaziale fra la strada e il giardino, là dove attualmente è presente un muro di contenimento che, per il passante, costituisce una sorta di barriera visiva. Il progetto prevede l'abbattimento del muro con la realizzazione di una piccola scala che consente di arrivare, con un percorso diretto, all'area del campo da bocce e la realizzazione di un marciapiede delimitato da una seduta di contenimento della scarpata che si



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

congiunge con la quota soprastante.

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000-2006**

Progetto realizzato al 24,00%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 76,00%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-07-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-03-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del  
Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla  
messa in opera



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 768.050,52
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 768.050,52

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 184.321,14
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 653.352,95

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 583.729,38
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

- Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Valorizzazione del sistema rurale del Parteolla -  
Informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale - Circuito  
di itinerari eno-gastronomici del Gusto e del Paesaggio -  
Progettazione, realizzazione e gestione portale web

COMUNE DI UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **783**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di valorizzazione del sistema rurale del Parteolla - Informazione,  
sensibilizzazione e animazione territoriale - Circuito di itinerari eno-gastronomici del  
Gusto e del Paesaggio - Progettazione, realizzazione e gestione portale web

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 99,24%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 0,76%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-02-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 53.205,08
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 53.205,08

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 52.800,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 52.800,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 405,08
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Tracce di paesaggio - Gestione del laboratorio di progettazione partecipata - Concorso fotografico  
CittàPaesaggioFerrovia - Mostra Concorso di idee e laboratorio fotografico - Pubblicazione catalogo sul Concorso di idee

COMUNE DI UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **784**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Tracce di paesaggio - Gestione del laboratorio di progettazione partecipata - Concorso fotografico CittàPaesaggioFerrovia - Mostra Concorso di idee e laboratorio fotografico - Pubblicazione catalogo sul Concorso di idee

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 98,21%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 1,79%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-02-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 34.213,95
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 34.213,95

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 33.600,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 33.600,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 613,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Completamento del restauro della casa di Donna Caterina sede centrale della rete, sistemazione pertinenze e vie circostanti

COMUNE DI SANTULUSSURGIU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **785** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

CIVIS 2007 - Completamento del restauro della casa di Donna Caterina sede centrale della rete, sistemazione pertinenze e vie circostanti

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 14,44%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 85,56%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :12/23/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 1/30/2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.026.541,95
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.026.541,95

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 292.577,04



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 1.115.077,54

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.733.964,91
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro immobile da destinare a centro servizi e sistemazione del percorso "Ecce Homo"

COMUNE DI AIDOMAGGIORE

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **786**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Restauro immobile da destinare a centro servizi e sistemazione del percorso "Ecce Homo"

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 43,53%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 56,47%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-10-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.077.541,36
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.077.541,36

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 469.005,59
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 469.005,59

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 608.535,77
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistemazione e riqualificazione della " via delle processioni" ( via Padre Sotgiu e via Reg.Margherita) nel centro storico di Ghilarza.

COMUNE DI GHILARZA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **787** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova pavimentazione in una delle arterie viarie più importanti del centro storico di Ghilarza: via Regina Margherita, via Padre Sotgiu denominata anche "via delle processioni" in quanto lungo tale percorso si svolgono le manifestazioni religiose del paese ma anche eventi di carattere scio-culturale e tradizionale. L'arteria viaria è attualmente in bitumato posato sopra l'antica strada in acciottolato come dimostrano gli antichi viottoli (via Cubello, vico Prete Efisio, vico La Marmora) che si dipartono dalla strada principale. Il progetto prevede la demolizione del bitumato, dei marciapiedi in calcestruzzo, la realizzazione dei sottoservizi fondamentali (rete idrica, fognaria, acque bianche, reti interrate telecom, enel, gas ed illuminazione pubblica) onde impedire in futuro altre manomissioni per riparazioni od inserimenti di altri o nuovi servizi tecnologici

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 22,83%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 77,17%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

--

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :11/5/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 7/20/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Importi iniziale previsto € 948.775,17
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 948.775,17

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 216.630,97
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 681.809,92

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 732.144,20
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Acquisto, ristrutturazione e riadattamento di casa di particolare pregio nella via " delle processioni" (via Padre Sotgiu e via Reg.Margherita)

COMUNE DI GHILARZA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **788**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Acquisto, ristrutturazione e riadattamento di casa di particolare pregio nella via " delle processioni" (via Padre Sotgiu e via Reg.Margherita)

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 18,25%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 81,75%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-06-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 24-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 475.012,98
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 475.012,98

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 86.674,94



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 86.824,94

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 388.338,04
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione immobile da destinare a centro servizi della rete e sistemazione della Piazza Parrochia

COMUNE DI SENNARIOLO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **789**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Ristrutturazione immobile da destinare a centro servizi della rete e sistemazione della Piazza Parrochia

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 0,16%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 84,24%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-01-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 808.156,02
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 808.156,02

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 127.376,09
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 531.397,14

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 680.779,93
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sede periferica della rete e recupero percorso  
processionale della settimana Santa

COMUNE DI SODDI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **790**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sede periferica della rete e recupero percorso processionale della settimana Santa

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 32,21%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 67,79%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-12-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 08-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 377.139,48
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 377.139,48

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 121.475,49
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 121.475,49



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 255.663,99
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione del tessuto insediativo e  
realizzazione postazione multimediale

COMUNE DI TADASUNI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **791**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Riqualificazione del tessuto insediativo e realizzazione postazione multimediale

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 48,42%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 51,58%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-10-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 19-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 754.278,95
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 754.278,95

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 365.212,14
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 517.439,62





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 389.066,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistemazione di strade e sottoservizi nel centro storico

COMUNE DI OSCHIRI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **793**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di sistemazione di strade e sottoservizi nel centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 54,75%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 45,25%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-07-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 20-09-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.131.306,14
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.131.306,14

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 619.352,53
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.018.043,06



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 511.953,61
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana frazione di Su Segnaladu e  
completamento riqualificazione S.Leonardo Pianas

COMUNE DI OSCHIRI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **794**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione urbana frazione di Su Segnaladu e completamento  
riqualificazione S.Leonardo Pianas

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 30,42%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 69,58%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 22-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 356.802,60
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 356.802,60

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 108.540,65
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 280.468,52

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 248.261,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro storico -  
sistemazione della Piazza del Popolo e di alcuni tratti di strade  
limitrofe

COMUNE DI BERTHIDDA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **795** )

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

I lavori effettuati hanno interessato la Piazza del Popolo del centro abitato di Bertidda ed alcuni tratti di strade limitrofe come Via Umberto, Largo Ozieri, Piazza Fonte Nuova e Via Pietro Casu.

L'intervento di riqualificazione urbana ha previsto il completo smantellamento della pavimentazione esistente, costituita prevalentemente da uno strato di conglomerato bituminoso, ed il rifacimento, dopo un'adeguata preparazione del sottofondo, con una pavimentazione lapidea costituita prevalentemente da un lastricato di masselli in granito dello spessore di 8 cm del tipo Ghiandone Rosa del Limbara. La posa è stata effettuata su uno strato di fondazione che, per garantire la necessaria stabilità della pavimentazione (che nella parte oggetto dell'intervento è sottoposta anche al traffico di mezzi pesanti), è stato realizzato con un massetto in cls Rck 25, dello spessore di 15 cm, armato con rete metallica elettrosaldata. Nella piazza del Popolo e nella Piazza Fonte Nuova, al fine di salvaguardare la qualità dello spazio urbano e la fruibilità, è sorta la necessità di limitare e controllare la dislocazione dei parcheggi e pertanto si è provveduto all'installazione di dissuasori rimovibili in ghisa sferoidale. Nella Piazza del Popolo si è provveduto alla collocazione di arredi urbani quali una pensilina bus e alcune fioriere in granito, al ripristino di alcuni arredi urbani esistenti quali il basamento delle sculture presenti ai margini della Piazza, e al posizionamento di una adeguata segnaletica verticale e orizzontale oltre che alla demarcazione di strisce pedonali. Con il presente intervento è risultato indispensabile procedere alla sostituzione delle





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

sottostanti condotte idriche ammalorate. Sono stati effettuati degli interventi migliorativi dell'intera funzionalità della rete, attraverso la posa in opera di alcune fondamentali apparecchiature, quali pozzetti, valvole, sfiati e scarichi attualmente non presenti, e il completamento di alcuni tratti attualmente non serviti. Nell'ambito dell'intervento di riqualificazione urbana sopra descritto, si è ritenuto di procedere al ripristino della rete di smaltimento delle acque bianche attraverso l'integrazione delle attuali caditoie con altre nuove canalette con griglia in ghisa ed altre caditoie. L'intervento ha previsto anche il rifacimento, la sostituzione e l'integrazione delle reti elettriche in Bassa Tensione esistenti, alimentanti le utenze e la linea di illuminazione pubblica del centro storico

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 62,14%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 37,86%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :9/8/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 4/29/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/04/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.016.552,66
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.016.552,66

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 631.729,25
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 879.070,01

## **E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 384.823,41
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Parco urbano della musica

COMUNE DI BERTCHIDDA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **796** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

I lavori effettuati per la realizzazione del Parco Urbano della Musica hanno interessato come ambito di intervento la cosiddetta conca degli "orti storici", uno spazio di notevole interesse ambientale e paesaggistico di circa 5000 mq di superficie situato nel cuore del centro abitato di Bertchidda, in prossimità della Piazza del Popolo e del centro storico, in un'area che è baricentrica tra la parte est e quella ovest del paese. Le opere effettuate, sono state le seguenti:

- 1) La realizzazione dei muri di contenimento in calcestruzzo armato su cui sono stati predisposti i camminamenti per il collegamento fra le varie zone del parco e le aperture verso le strade adiacenti denominate "porta Nord", "porta Ovest" e "porta Est";
- 2) La realizzazione del palco su cui si eseguiranno gli spettacoli, nella cui zona sottostante è stato ricavato un locale interrato;
- 3) Il ripristino e la realizzazione di muri a secco nella parte alta del Parco Urbano, previa pulizia e decespugliamento delle scarpate e dei vari livelli presenti;
- 4) I rivestimenti dei muri in calcestruzzo armato con pietrame locale, con granito del tipo rosa ferula, con trachite rossa e marmo biancone quest'ultimo utilizzato anche per le pavimentazione e rivestimenti dell'area del palco e della zona Est;
- 5) La realizzazione della rete idrica e la predisposizione del relativo impianto di irrigazione collegato ad un serbatoio ubicato nel locale interrato;
- 6) La predisposizione dei cavidotti per l'impianto elettrico e dell'illuminazione pubblica, con relativo cavidotto di alimentazione collegato alla linea elettrica cittadina, e dei corpi illuminanti stessi in punti ben determinati del Parco Urbano;
- 7) Le operazioni di messa in sicurezza dell'area con la predisposizione di ringhiere in ferro lavorato in corrispondenza dei muri di contenimento nella zona Ovest, dei muri della zona Est e della parte centrale, nel contorno del palco degli spettacoli, nella relativa scala di accesso dalla parte Sud e sulla sommità dei muri a secco presenti nella parte alta del parco.
- 8) Opere edili riguardanti la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con la predisposizione di alcune caditoie stradali.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

9) Operazioni di messa in sicurezza dell'area con lo spostamento di due bomboloni di GPL a servizio della struttura ricettiva adiacente al Parco, riposizionati in una zona di sicurezza rispetto all'area dell'intervento in progetto

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 23,89%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 76,11%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :10/14/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 9/21/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.009.203,82
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.009.203,82

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 241.068,09
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 551.713,02

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 768.135,73
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
- Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro storico vico Santa Lucia – Via Napoleone - Triei

COMUNE DI Triei

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **798**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Piano di marketing territoriale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 99,89%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 0,11%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 01/08/08





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24/06/09
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 404.783,16
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 404.783,16

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 404.329,12
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 404.329,12



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 454,04
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero centro storico a supporto di strutture da adibire ad albergo diffuso e a nuove funzioni urbane - Lotzorai

COMUNE DI LOTZORAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **799** )

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Il centro storico di Lotzorai è composto da due parti una all'interno dell'abitato di Lotzorai ed una nella località Donigala che un tempo era separata da Lotzorai e che ora con l'espansione urbana degli anni 70/80 è diventato un unico consolidato abitativo.

La località Donigala era un tempo una comunità separata da Lotzorai che a causa di un'epidemia è stata abbandonata e gli abitanti confluirono (e spostarono) nel paese di Lotzorai.

Successivamente Donigala fu riabitata e unita amministrativamente con Lotzorai.

L'esigenza è stata quella di recuperare il centro storico in maniera unitaria intervenendo sulle pavimentazioni stradali, l'illuminazione pubblica e l'arredo urbano. Questa azione è immediatamente funzionale all'inserimento di attività ricettive alberghiere. Alcuni proprietari di case nel centro storico hanno infatti partecipato alla progettazione integrata territoriale del 2006 per la realizzazione di un sistema di albergo diffuso. L'obiettivo è il recupero e la riutilizzazione dei fabbricati all'interno del centro storico per la creazione di un sistema ricettivo turistico che veda coinvolti i privati nell'insediamento di attività alberghiere, di ristorazione, di botteghe per la vendita e per l'attività artigiana che promuova e commercializzi la produzione locale fuori dagli schemi consolidati

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**2000-2006**

Progetto realizzato al 36,34%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 63,66%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :4/1/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/30/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/11/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni dell'attuale non operatività
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 821.900,64
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 821.900,64

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 298.718,90
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 454.718,90

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 523.181,74
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Infrastrutturazione area naturale Santa Barbara e  
interconnessione spazi urbani Villagrande Strisaili

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **801**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di infrastrutturazione area naturale Santa Barbara e interconnessione spazi  
urbani Villagrande Strisaili

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 94,53%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 5,47%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 14-10-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.094.626,96
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.094.626,96

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.034.714,11
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.083.728,93



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 59.912,85
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero ex municipio e riqualificazione urbana spazi  
adiacenti

COMUNE DI ARZANA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **802** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento di **recupero ex municipio e riqualificazione urbana degli spazi adiacenti ai fini espositivi e di promozione del territorio** si colloca nel quadro di una più vasta strategia che l'amministrazione comunale di Arzana ha intrapreso per il miglioramento e la riqualificazione, in senso identitario e , del nucleo urbano storico del paese.

Tale strategia si articola in un ampio programma definito da una serie di azioni coordinate che si avvalgono di differenti canali di finanziamento, ma che mirano tutte a sottolineare la centralità del nucleo principale dell'abitato, articolato intorno alla chiesa parrocchiale intitolata a San Giovanni Battista, e alla piazza Roma, anche attraverso la ridefinizione dei caratteri formali degli elementi costituenti questo spazio (di arredo infrastrutturali, ecc) nell'intento di esplicitare la centralità urbana, funzionale e sociale, di questo ambito

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 27,97%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 72,03%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :11/7/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 908.004,76
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 908.004,76



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 254.007,86
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 549.927,86

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 653.996,90
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro d'accoglienza turistico - Urzulei  
COMUNE DI URZULEI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **803**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Centro d'accoglienza turistico - Urzulei

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 64,07%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 35,93%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 10-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 03-07-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 495.569,81
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 495.569,81

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 317.488,72
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 371.394,47

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 178.081,09
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro storico - Ussassai  
COMUNE DI USSASSAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **804**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di riqualificazione urbana del centro storico - Ussassai

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 32,78%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 67,22%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-11-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11-12-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 11-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 462.975,51
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 462.975,51

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 151.778,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 330.905,72

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 311.197,09
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione degli ingressi al centro abitato di  
Baunei

COMUNE DI BAUNEI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **806**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Rifacimento della pavimentazione di un piazzale in prossimità dell'ingresso nord per una superficie di circa 90 mq. Realizzazione di loggiati coperti, rivestimento di alcuni muri in cls, messa in opera di un'adeguata segnaletica e rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 52,70%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 47,30%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-03-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 04-08-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 04-08-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 345.921,35
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 345.921,35

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 182.316,17



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 308.420,51

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 163.605,18
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero vecchio fabbricato da adibire a Centro documentazione e laboratorio didattico per la promozione delle risorse storico-archeologiche, culturali, ambientali e turistiche. - Baunei

COMUNE DI BAUNEI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **807**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

L'intervento riguarda l'acquisto di arredi, attrezzature e apparecchi multimediali nonché l'acquisizione di documentazione video, informativo e comunicativo, l'allestimento di spazi espositivi e la ristrutturazione di un ambiente dell'edificio

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 51,95%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 48,05%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-06-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 264.613,79
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 264.613,79

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 137.454,94
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 237.752,41

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 127.158,85
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Realizzazione centro di educazione ambientale e centro Rete

COMUNE DI ELINI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **808**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione centro di educazione ambientale e centro Rete

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 7,60%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 92,40%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 27-03-2009





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 02-10-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 479.404,61
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 479.404,61

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 36.432,39
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 193.045,21



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 442.972,22
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione spazio servizi polifunzionale nel  
centro urbano - Girasole

COMUNE DI GIRASOLE

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **809**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione spazio servizi polifunzionale nel centro urbano - Girasole

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 95,58%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 4,42%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-07-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 28-09-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 658.950,18
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 658.950,18

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 629.836,77
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 629.836,77



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 29.113,41
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dei percorsi viari del centro storico -  
Talana

COMUNE DI TALANA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **810**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

L'intervento si prefigge lo scopo di migliorare le potenzialità del centro storico di Talana attraverso la riqualificazione dei percorsi viari all'interno del centro storico che collegano vecchie strutture urbane esistenti e interessate da interventi di recupero da parte dei privati per la realizzazione di albergo diffuso e/o residenziale e realizzazione di nuovi posti letto da immettere nel mercato turistico locale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 58,33%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 41,67%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-062008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 28-02-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 28-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 590.319,64
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 590.319,64

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 344.306,88
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 344.306,88

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 246.012,76
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione e recupero funzionale edificio comunale per la realizzazione Centro Servizi di informazione e locali di supporto delle Associazioni di volontariato - Trie

COMUNE DI TRIE

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **811**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di ristrutturazione e recupero funzionale edificio comunale per la realizzazione Centro Servizi di informazione e locali di supporto delle Associazioni di volontariato - Trie

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 99,75%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 0,25%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-06-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 24-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 195.508,27
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 195.508,27

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 195.017,27



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 195.017,27

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 491,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e turismo: Arbus, la porta della rete verso il mare

COMUNE DI ARBUS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **813**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Il progetto originario a seguito di rinvenimenti archeologici imprevisti durante la fase di esecuzione, è stato sottoposto a una sostanziale variante. Gli interventi di variante verranno descritti nel successivo punto B3.

Il progetto iniziale prevedeva la riqualificazione della piazza attraverso un processo di demolizione, scavo e ricostruzione. La demolizione del costruito, lo sbancamento di un'ampia zona dello stesso terreno, al fine di avere un ampio spazio da suddividere in due porzioni di dimensioni differenti. Infine la ricostruzione di due livelli utilizzabili. Il livello inferiore, accessibile e complanare con la via Caprera e un secondo livello, ovvero il piano piazza, posizionato a circa 6 metri dalla quota inferiore di accesso al piano terra. Il piano piazza riprendeva le stesse caratteristiche originarie della piazza San Lussorio. Il livello inferiore invece veniva suddiviso in due spazi di differenti dimensioni. Lo spazio minore disposto a confine con la presenza della scuola elementare "S. Lussorio" era stato definito come spazio di sosta al coperto.

La seconda porzione di piano terra, lungo la Via Caprera e la Via Libertà era stato pensato per essere utilizzato per la creazione di una serie di ambienti di dimensioni adeguate per la realizzazione di uno spazio espositivo, da un blocco di servizi igienici per il pubblico e infine la creazione di tre ambienti da destinare a spazio commerciale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 7,10%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Da realizzare 96,90%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 27-04-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 27-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 840.685,57



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 840.685,57

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 59.713,03
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 72.570,73

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 780.972,54
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e laboratori dei mestieri a Gonnosfanadiga  
COMUNE DI GONNOSFANADIGA  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **814**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Interventi di recupero della casa "Suor Emilia" per la realizzazione di un laboratorio per la riscoperta dei mestieri tradizionali. Il progetto riguarda gli interventi di recupero degli edifici, le opere di sistemazione esterna

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 8,92%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 91,08%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-01-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-04-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 24-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 840.685,57
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 840.685,57

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 74.996,38
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 486.616,38





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 765.689,19
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e produzione artigianale d'eccellenza a  
Pabillonis

COMUNE DI PABILLONIS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **815**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Terra e produzione artigianale d'eccellenza a Pabillonis

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 69,93%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 30,07%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-11-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-09-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 01-09-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 930.587,23
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 930.587,23

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 650.758,14
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 650.758,14



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 279.829,09
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e Laboratori di sviluppo artigianale a San  
Gavino Monreale

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **817**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Terra e Laboratori di sviluppo artigianale a San Gavino Monreale

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 19,37%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 80,63%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-05-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-06-2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 860.236,40
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 860.236,40

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 166.627,24
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 473.733,62



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 693.609,16
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Terra e integrazione a Serramanna  
COMUNE DI SERRAMANNA  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **818**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Il progetto prevede il restauro ed il recupero funzionale degli edifici pubblici nel comparto compreso tra le due strade di maggior importanza del centro storico, la via Roma e la via Serra, e la sistemazione dei relativi spazi esterni adiacenti, più precisamente:

Edificio A: Ex Cappella dei Frati Domenicani,

Edificio B: Ex Chiesa di San Sebastiano,

Edificio C: Ex Convento dei Frati Domenicani,

Edificio D: Ex Scuola, edificata nel 1907 limitatamente o al solo primo piano.

Sistemazioni esterne: Via Municipio ex Via Convento

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 46,92%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 53,08%.





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 09-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-05-2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 879.787,23
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Costo finale € 879.787,23

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 412.816,18
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 614.432,46

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 466.971,05
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - La porta laboratorio della Terra a Serrenti  
COMUNE DI SERRENTI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **819**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

La porta laboratorio della Terra a Serrenti

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 77,70%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 22,30%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 09-01-2010



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 09-11-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 998.309,82
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 998.309,82

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 775.687,07
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 775.687,07

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 222.622,75
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Opere pubbliche di riqualificazione e recupero del tessuto urbano

COMUNE DI TURRI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **822**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere pubbliche di riqualificazione e recupero del tessuto urbano

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 87,74%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 12,26%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 18-09-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 07-04-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 07-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 537.647,75
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 537.647,75

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 471.728,86
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 473.246,50



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 65.918,89
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Centro di interpretazione del patrimonio socio -  
culturale e dell'economia del territorio

COMUNE DI USSARAMANNA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **823**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

L'intervento consiste nel recupero di un edificio tipico dell'architettura contadina ubicato nel contesto urbano del centro storico del paese, che verrà utilizzato da associazioni socio-culturali e da artigiani che avranno la possibilità di esporre, promuovere e commerciare i loro prodotti artistici. Le sue finalità sono riconducibili in un'ottica di integrazione e di prevenzione primaria e secondaria, proponendo interventi che sono finalizzati ad eliminare il degrado socio-morfologico del centro storico, creare uno spazio di interessi e promuovere l'aggregazione sociale e creando spazi di incontro tra i cittadini. Interessano l'oggetto di intervento anche la zona adiacente il fabbricato, mediante la sistemazione di alcune aree verdi, la pavimentazione della via La Marmora e l'adeguamento dei sottoservizi quali, rete acque nere, illuminazione pubblica, linee elettriche ENEL e Telecom.

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 80,52%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 19,48%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

--

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-07-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-01-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 25-01-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Importi iniziale previsto € 615.851,06
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 615.851,06

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 495.894,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 518.657,80

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 119.956,28
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione del Borgo Maiorchino - Restauro della Casa Maiorchina del Notaio Mura - Centro di servizi per il sistema turistico della Marmilla – Centro di documentazione storica

COMUNE DI VILLAMAR

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **824**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

*Restauro e Consolidamento statico di un edificio in zona A da destinarsi a Centro Servizi per il sistema turistico del territorio della Marmilla. Acquisto arredi di fattura industriale ed artigianale*

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 51,42%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 48,58%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 28-08-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-12-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 713.605,19
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 713.605,19

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 366.966,08



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 378.963,06

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 346.639,11
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Qualificazione e riuso del Centro Storico di  
Collinasattraverso la realizzazione del percorso urbano via De  
Castro e Centro studi G.B Tuveri

COMUNE DI COLLINAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **825**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di qualificazione e riuso del Centro Storico di Collinasattraverso la realizzazione  
del percorso urbano via De Castro e Centro studi G.B Tuveri

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 29,11%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 70,89%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 19-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 22-04-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 615.851,06
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 615.851,06

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 179.254,41





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 394.417,47

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 436.596,65
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo di Villanovaforru con opere di urbanizzazione primaria ed integrazione dei servizi culturali e sociali all'interno del centro storico

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **826**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione e recupero del tessuto insediativo di Villanovaforru con opere di urbanizzazione primaria ed integrazione dei servizi culturali e sociali all'interno del centro storico

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 33,07%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 66,93%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 07-08-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10-08-2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 10-08-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 635.401,89
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 635.401,89

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 210.106,49



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 263.583,65

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 425.295,40
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ampliamento e completamento di un parco urbano  
COMUNE DI GENURI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **827**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di ampliamento e completamento di un parco urbano

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 97,16%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 2,84%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-08-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-12-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 369.510,64
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 369.510,64

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 359.013,02
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 359.013,02

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 10.497,62
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a punto di informazione turistica decentrato

COMUNE DI GENURI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **828**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di ristrutturazione di un fabbricato da destinare a punto di informazione turistica decentrato

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 90,59%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 9,41%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-08-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 29-12-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 29-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 201.941,06
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 201.941,06

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 182.932,34
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 182.932,34

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 19.008,72
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro abitato  
COMUNE DI SEGARIU  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **830**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione urbana del centro abitato

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 72,26%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 27,74%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 30-07-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 26-01-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 26-01-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 684.278,95
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 684.278,95

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 494.452,98
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 658.017,32

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 189.825,97
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero urbanistico Complesso Casa Puddu  
COMUNE DI SIDDI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **831**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero urbanistico Complesso Casa Puddu

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 51,19%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 48,81%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-08-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 08-01-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 08-01-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 321.320,57
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 321.320,57

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 164.486,76
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 207.493,17

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 156.833,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Percorso di registrazione EMAS della Pubblica  
Amministrazione del progetto Villas

COMUNE DI VILLAMAR

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **832**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Predisposizione del Sistema di Gestione Ambientale per consentire la rispondenza del sistema ai requisiti delle norme di riferimento (UNI EN 14001:2004 e Regolamento Comunitario n. 761/01 - Emas)

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 38,80%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 61,20%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-04-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 33.936,04
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 33.936,04

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 13.167,18



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 13.167,18

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.768,86
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Club di prodotto "Villas"

COMUNE DI VILLAMAR

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **833**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Rafforzamento dell'offerta turistica del territorio attraverso i club di prodotto, forme di aggregazione fra imprese finalizzate alla creazione di prodotti turistici tematizzati

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 38,80%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 61,20%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-04-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 19.550,83
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 19.550,83

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 7.585,72
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 7.585,72



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 11.965,11
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**SCHEMA PROGETTO**

**A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Itinerari delle Villas

COMUNE DI VILLAMAR

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **834**)

**B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Costruzione di proposte turistiche tematizzate e realizzazione degli itinerari che prevedano la piena valorizzazione delle risorse attraverso l'individuazione e lo sviluppo di tutte le opportunità del settore

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000-2006**

Progetto realizzato al 38,80%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 61,20%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-04-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 23.460,99
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 23.460,99

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 9.102,86
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 9.102,86

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 14.358,13
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Accordo sul recupero dei centri storici  
COMUNE DI VILLAMAR  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **835**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Redazione e stipula di un accordo sul recupero dei centri storici tra i comuni della rete

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 38,80%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 61,20%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-04-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-06-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 7.820,33
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 7.820,33

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.034,29
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 3.034,29

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.786,04
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e restauro di un fabbricato nel centro storico da destinare a centro studi in collaborazione con l'università per corsi di aggiornamento e formazione sull'allevamento del cavallo e la loro utilizzazione nel turismo e nell'ippoterapia

COMUNE DI OZIERI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **836** )

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Il Comune di Ozieri ha in esecuzione i lavori riguardanti il "Restauro di un fabbricato nel centro storico per realizzare con l'Università corsi e attività collaterali". L'intervento si realizza grazie al finanziamento del progetto pilota di qualità "Camineras e Caddos" elaborato per la partecipazione al bando pubblicato nel 2006 dalla Regione Autonoma della Sardegna per il finanziamento di iniziative di rafforzamento dei centri minori dell'Isola. Il progetto pilota si propone, attraverso la creazione di una rete di cooperazione intercomunale, di rafforzare i centri urbani come luoghi di attrazione di funzioni e servizi specializzati / luoghi di connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio mediante il rafforzamento dei caratteri di riconoscibilità degli spazi pubblici degli stessi. L'intervento del Comune di Ozieri riguarda il recupero, il restauro e la funzionalizzazione di un edificio di pregio nel centro urbano e di contribuire ad un processo attivo di recupero fisico e funzionale.

Il progetto prevede il recupero integrale del bene attraverso il restauro conservativo dell'apparato e di tutti i numerosi decori che lo caratterizzano. Sinteticamente gli interventi si possono riassumere in: opere di consolidamento statico riguardante le murature, i solai lignei interpiano e di copertura, le volte in muratura; opere di risanamento dall'umidità attraverso il rifacimento dei vespai e la realizzazione di intonaci deumidificanti; opere di restauro artistico di volte decorate su tela e muratura;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

opere di integrazione impiantistica volte alla sicurezza ed al risparmio energetico;  
opere di sistemazioni esterne con il recupero del giardino; progettazione di arredi per  
rendere l'opera, una volta restaurata, perfettamente funzionante secondo gli obiettivi di  
progetto

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione  
2000-2006**

Progetto realizzato al 12,67%..

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo  
completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 87,33%.

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :11/12/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11/30/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del  
Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 11/30/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 2.693.238,75
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 2.693.238,75

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 341.253,25
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 614.100,07

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.351.985,50
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero del tracciato dei vecchi sentieri dei pastori e del tracciato della vecchia ferrovia per percorsi turistici e naturalistici da destinare ad ippovia, ciclovie e sportnatura - OZIERI

COMUNE DI OZIERI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **837**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero del tracciato dei vecchi sentieri dei pastori e del tracciato della vecchia ferrovia per percorsi turistici e naturalistici da destinare ad ippovia, ciclovie e sportnatura - OZIERI

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 80,90%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 19,10%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 01-12-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 11-07-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 11-07-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 198.508,27
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 198.508,27

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 160.595,09



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 166.595,09

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 37.913,18
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro e risanamento di case nel centro storico e  
riqualificazione aree limitrofe - ITTIREDDU

COMUNE DI ITTIREDDU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **840**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di restauro e risanamento di case nel centro storico e riqualificazione aree  
limitrofe - ITTIREDDU

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 17,66%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 82,34%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 05-02-2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-05-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 932.349,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 932.349,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 164.656,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 543.353,29

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 767.692,22
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Realizzazione di un passante urbano per il collegamento fra la piazza maggio 1906 ed il museo s'olivariu

COMUNE DI GONNESA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **842**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di realizzazione di un passante urbano per il collegamento fra la piazza Maggio 1906 ed il museo s'olivariu

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 4,61%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 95,39%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 24-03-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 09-02-2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 09-12-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.564.066,18
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.564.066,18

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 72.118,06
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 373.359,43





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.491.948,12
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione di un ambito del centro storico e recupero del palazzotto della tonnara su pranu

COMUNE DI PORTOSCUSO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **843**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di riqualificazione di un ambito del centro storico e recupero del palazzotto della tonnara su pranu

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 89,93%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 10,07%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori : 02-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 24-12-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 24-12- 2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 3.594.066,18
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 3.594.066,18

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.232.249,51
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 3.232.249,51

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 361.816,67
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero centro direzionale minerario – fabbricato F  
+ H

COMUNE DI BUGGERU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **844**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Recupero e riqualificazione di due ex edifici di pertinenza dell'attività mineraria ( Villa Ospiti e Garage) da destinare ad attività culturali. Nello specifico la ex villa ospiti deve fungere da alloggio per studenti e docenti interessati a master post laurea, mentre l'ex garage, trattandosi di un locale provvisto di una piattaforma girevole per l'inversione delle macchine allora non dotate di retro marcia, adeguatamente ripristinato, deve mantenere l'originaria destinazione a dimostrazione dell'originalità della soluzione tecnica

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 72,74%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 27,26%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 17-09-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 25-09-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 25-09-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.075.295,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.075.295,50

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 782.212,63
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 961.745,52

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 293.082,87
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero pavimentazione centro storico e recupero fontana con area circostante

COMUNE DI MUROS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **849** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto di "Recupero pavimentazione centro storico e recupero fontana con area circostante" in Comune di Muros nell'ambito del Bando CIVIS 2006 "Rafforzamento Centro Minori" riguarda interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, dell'illuminazione pubblica, degli impianti Telecom ed Enel delle vie Principe Umberto, via Garibaldi, via Roma, via Arborea e via Cesare Battisti, la sistemazione della scalinata di via Cavour e la sistemazione del belvedere alla fine della via Roma. E' prevista inoltre la realizzazione di una condotta idrica sulla via Garibaldi mentre, la pavimentazione della via Cesare Battisti verrà realizzata solo in parte

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 89,93%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 10,07%.





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :5/15/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/30/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 6/30/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 827.224,58
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Costo finale € 827.224,58

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 743.959,23
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 827.224,06

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 83.265,35
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e riqualificazione ex mercato in centro storico per la realizzazione di un centro di divulgazione, catalogazione e archivio opere religiose

COMUNE DI OSILO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **850**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero e riqualificazione ex mercato in centro storico per la realizzazione di un centro di divulgazione, catalogazione e archivio opere religiose

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 47,48%.

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 52,52%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 25-06-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 584.500,32
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 584.500,32

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 277.498,47



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 277.498,47

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 307.001,85
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Restauro facciata chiesa Immacolata Concezione e Santa Croce

COMUNE DI OSILO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **852**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di restauro facciata chiesa Immacolata Concezione e Santa Croce

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 95,70%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 4,30%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 04-06-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 208.066,17
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 208.066,17

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 199.116,22
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 203.539,46



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 8.949,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero marciapiedi e pavimentazioni centro storico  
COMUNE DI FLORINAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **853**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Gli interventi previsti in progetto consistono nel rifacimento completo della pavimentazione stradale e pedonale delle su alcune vie e piazze ubicate all'interno del Centro storico del Comune di Florinas. La pavimentazione verrà realizzata in basalto sardo, utilizzata sin dai tempi antichi anche a Florinas. Il progetto prevede inoltre, sempre lungo le vie oggetto d'intervento la separazione delle acque bianche da quelle nere, rifacimento degli allacci e posizionamento delle tubazioni flessibili per la rete ENEL, TELECOM e illuminazione pubblica

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 75,42%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 24,58%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 21-05-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 30-11-2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30-11-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 827.224,58
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 827.224,58



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 623.918,44
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 752.556,58

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 203.306,14
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Sistemazione e recupero percorso candelieri  
COMUNE DI PLOAGHE  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **855**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di sistemazione e recupero percorso candelieri

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 63,34%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 36,66%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 23-10-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 17-02-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-02-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 620.800,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 620.800,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 393.218,48
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 620.793,51

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 227.581,52
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Recupero e riqualificazione strade in centro storico e area chiesa S.Quirico

COMUNE DI CARGEGHE

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **856**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di recupero e riqualificazione strade in centro storico e area chiesa S.Quirico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 91,61%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 8,39%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 16-04-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 23-03-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 23-03-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 822.224,58
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 822.224,58

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 753.207,17
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 771.873,05





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 69.017,41
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione di interventi relativi ad accessi e viabilità  
COMUNE DI ERULA  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **872**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Realizzazione di interventi relativi ad accessi e viabilità

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 74,86%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 25,14%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-11-2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 02-08-2007



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 02-08-2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 311.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 311.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 232.810,49
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 232.810,49

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: €78.189,51
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - Ristrutturazione ex casa comunale  
COMUNE DI CHIARAMONTI  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **873**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Lavori di ristrutturazione ex casa comunale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 42,88%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 57,12%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 22-05-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-07-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 01-07-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 646.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 646.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 276.993,13
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 418.462,53

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 369.006,87
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Lavori di archeologia industriale - restauro 1° centrale elettrica

COMUNE DI OZIERI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **874**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di archeologia industriale - restauro 1° centrale elettrica

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 48,00%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 52,00%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 06-03-2007





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-09-2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 01-09-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.270.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.270.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 609.562,68
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 612.352,96



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 660.437,32
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - Urbanizzazione Primaria

COMUNE DI GIAVE

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **875**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di urbanizzazione Primaria

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 46,41%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 53,59%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 15-01-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 01-05-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 01-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 756.419,84
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 756.419,84

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 351.034,24
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 351.034,24

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 405.385,60
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEDA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Opere di riqualificazione vie e piazze del centro storico  
COMUNE DI COSSOINE  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **876**)

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Opere di riqualificazione vie e piazze del centro storico

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 73,80%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 26,20%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 29-07-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 08-05-2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 08-05-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 300.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 300.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 221.142,38
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 281.387,00

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 78.597,62
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** TEMPIO PAUSANIA - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 881**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica, formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 98,87%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Le attività sono state concluse e rendicontate dal Comune.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza, alla formazione e alla comunicazione del PS comunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **08/08/2008**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 18/12/2008.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

#### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
- Data prevista per sua operatività: **non nota**
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale approvato con DCC n. 81 del 27/11/2008.**
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

---

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **210.526,32 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: **210.526,32 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **208.150,95 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **208.150,95 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **2.375,37 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse rinvenienti)
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** TORTOLI'- Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 883**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica, formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 88,47%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Devono essere rendicontate attività relative alla comunicazione dei risultati del Piano strategico.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative alla consulenza, alla formazione e a parte della comunicazione del PS comunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **11/09/2008**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS comunale consegnato in data 11/12/2008.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

#### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
- Data prevista per sua operatività: **non nota**
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS comunale approvato con DCC n. 85 del 27/11/2008.**
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

---

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **218.000,00 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: **218.000,00 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **192.861,53 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **192.861,53 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **25.138,47 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **(Risorse liberate)**
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** SANLURI - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 884**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica, formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 20,32%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Devono essere rendicontate attività relative sia alla consulenza per la redazione del Piano che relative alla comunicazione.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative a parte della consulenza e della comunicazione del PS comunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **11/12/2008**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS consegnato in data 07/07/2009.**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggiore Tempo Concesso):

#### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
- Data prevista per sua operatività: **non nota**
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS approvato con DCC n. 25 del 05/05/2009.**
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO



---

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **210.000,00 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: **210.000,00 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **42.680,20 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **42.680,20 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **163.319,80 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
    - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
    - Atto formale che determina il finanziamento:
  - Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
    - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
    - Asse/Linea di Intervento/Attività:
    - Denominazione del progetto:
-

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** LA MADDALENA - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 886**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica, formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 32,76%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Devono essere rendicontate attività relative sia alla consulenza per la redazione del Piano che relative alla comunicazione.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative a parte della consulenza e della comunicazione del PS comunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **03/10/2008**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS consegnato in data 23/12/2008**
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

#### C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
- Data prevista per sua operatività: **non nota**
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

---

## D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

### D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: **210.000,00 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: **210.000,00 €**

### D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **68.800,00 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **122.800,00 €**

## E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

### E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **141.200,00 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

### E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

**Titolo del Progetto:** VILLACIDRO - Piano strategico

**Asse:** ...V - Città..... **Misura:** ...5.1 – Politiche per le aree urbane (**cod. 887**)..

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il finanziamento prevedeva la realizzazione del piano strategico comunale. Le linee guida predisposte dalla Regione Sardegna prevedevano che per la redazione del piano si definissero le attività in relazione alle seguenti macrovoci di costo: consulenza e assistenza tecnica, formazione e comunicazione.

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si è provveduto alla redazione e consegna del Piano strategico comunale. La percentuale del costo realizzato di progetto è pari a 55,82%.

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Il PS comunale è stato consegnato alla RAS. Devono essere rendicontate attività relative sia alla consulenza per la redazione del Piano che relative alla comunicazione.

Alla data del 30 giugno 2009 è stata effettuata la rendicontazione delle attività relative a parte della consulenza e della comunicazione del PS comunale.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti\*

- Data di Affidamento dei Lavori: **19/11/2008**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **PS consegnato in data**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**14/04/2009**

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività: **non nota**
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **PS approvato con DCC n. 19 del 19/06/2009**
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**\* Ai sensi della nota n. 7569/CS del 05/05/2006 il monitoraggio procedurale dei piani strategici è effettuato secondo lo schema seguente:**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

EVENTI SU MONITWEB 5.1	EVENTI DA INSERIRE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	CONSEGNA PIANO METODOLOGICO
PUBBLICITÀ GARA	GARA DI AFFIDAMENTO DI EVENTUALI SERVIZI
PRESENTAZIONE OFFERTA	PRESENTAZIONE OFFERTE
AGGIUDICAZIONE	AGGIUDICAZIONE DI EVENTUALI SERVIZI
STIPULA CONTRATTO	STIPULA CONTRATTO
AVVIO LAVORI	INSERIRE LA STESSA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1° STATO = CONSEGNA DEL 1° REPORT 2° STATO = CONSEGNA DEL 2° REPORT
CONCLUSIONE LAVORI	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
COLLAUDO	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO
ENTRATA IN FUNZIONE	CONSEGNA DEL PIANO STRATEGICO

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto: **210.000,00 €**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: **210.000,00 €**

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **117.212,33 €**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **117.212,33 €**

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: **92.787,67 €**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (Risorse liberate)
  - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: CIVIS 2007 - Riqualificazione dell'itinerario urbano dell'Ardia di San Costantino - Sistemazione piazza San Giovanni

COMUNE DI SEDILO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **889**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

E' previsto lo smantellamento della preesistente pavimentazione della Piazza San Giovanni fatta in piastrelle di cemento ed asfalto ed il rifacimento della stessa con pietre locali, previo interrimento dei sottoservizi esistenti, la realizzazione dei mancanti ed il rifacimento dell'illuminazione pubblica ed il verde ed arredo urbano. La superficie di intervento é stimata in circa mq. 5400

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 44,31%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 55,69%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-12-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-07-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 950.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 950.000,00

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 420.991,13
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 806.052,79

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 529.008,87
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - Lavori di completamento del Palazzetto Polifunzionale sito in  
località Valdicossu -3° Lotto Esecutivo

COMUNE DI Tempio Pausania

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **898**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

- Lavori di completamento del Palazzetto Polifunzionale sito in località Valdicossu

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 99,09%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0,91%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori : 03-12-2008



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 17-07-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 270.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 270.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 267.555,18
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 269.811,52



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.444,82
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2003 - Completamento Parco della Musica

COMUNE DI CAGLIARI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **921**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Completamento Parco della Musica

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 42,90%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 57,10%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 11-12-2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 802.656,33
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 802.656,33

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 344.359,09
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 344.359,09

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 458.297,24
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Opere di urbanizzazione primaria  
COMUNE DI CODRONGIANOS  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **925**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Opere di urbanizzazione primaria

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 48,18%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 51,82%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori : 12-09-2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31-12-2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 460.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 460.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 221.628,71
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 287.279,71

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A**

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 238.371,29
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2001 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PARTE DEL CENTRO  
STORICO

COMUNE DI NULVI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **936**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PARTE DEL CENTRO STORICO

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 70,67%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 29,33%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 544.552,15
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 544.552,15

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 384.847,16
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 384.847,16



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 159.704,99
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2002 - Lavori di rifacimento strade e piazza all'interno del piano particolareggiato

COMUNE DI SINNAI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **938**)

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori di rifacimento strade e piazza all'interno del piano particolareggiato

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 34,35%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 65,65%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 736.379,48
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 736.379,48

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 252.928,47
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 252.928,47



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 483.451,01
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEMA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Riqualficazione delle infrastrutture stradali (nuova pavimentazione, raccolta acque bianche, illuminazione nelle via Tigellio, is Grazias, Dante, Mazzini, Garibaldi, Lussu, Brigata Sassari, Verdi, Piazza Chiesa) e lavori di restauro della casa

COMUNE DI SOLARUSSA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **939** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

PRU 2003 - Riqualficazione delle infrastrutture stradali (nuova pavimentazione, raccolta acque bianche, illuminazione nelle via Tigellio, is Grazias, Dante, Mazzini, Garibaldi, Lussu, Brigata Sassari, Verdi, Piazza Chiesa) e lavori di restauro della casa

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 58,64%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 41,36%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

**C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :3/13/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/27/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 6/27/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 621.838,03
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 621.838,03



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 364.652,20
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 364.652,20

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 257.185,83
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PRU 2003 - Nuova pavimentazione stradale e aree parcheggio in materiale lapideo, realizzazione sottoservizi, segnaletica turistica e arredo urbano, abbattimento barriere architettoniche

COMUNE DI TRESNURAGHES

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **942** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

PRU 2003 - Nuova pavimentazione stradale e aree parcheggio in materiale lapideo, realizzazione sottoservizi, segnaletica turistica e arredo urbano, abbattimento barriere architettoniche

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 55,95%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 44,05%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/11/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 427.550,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 427.550,00

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 239.219,09
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 239.219,09

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 188.330,91
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - Sistemazione area compendio ex carceri.

COMUNE DI Castiadas

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **949** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione area compendio ex carceri

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 89,02%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 10,98%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :12/14/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 8/4/2005



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 8/4/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 646.357,41
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 646.357,41

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 575.404,35
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 575.404,35



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 70.953,06
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - OPERE IN VIA NAZIONALE, VIA VENETO E VIA SATTA  
COMUNE DI OSCHIRI

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **950** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

PI 2003 - OPERE IN VIA NAZIONALE, VIA VENETO E VIA SATTA

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 71,85%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 28,15%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/05/2012
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 412.306,96
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 412.306,96

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 296.247,93
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 296.247,93



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 116.059,03
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2003 - Riqualificazione della Piazza Combattenti e via San Teodoro

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **953** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

PI 2003 - Riqualificazione della Piazza Combattenti e via San Teodoro

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 93,77%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 6,23%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :3/1/2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 1/22/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 486.804,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 486.804,00

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 456.461,18
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 456.461,18





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.342,82
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - Completamento funzionale area urbana da adibire a parco e piazza polivalente, centro etnografico arti e tradizioni popolari recupero casa Cossiga 1° intervento Lotto B

COMUNE DI Siligo

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **956** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

Completamento funzionale area urbana da adibire a parco e piazza polivalente, centro etnografico arti e tradizioni popolari recupero casa Cossiga 1° intervento Lotto B

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 97,90%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 2,10%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :9/16/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 7/18/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 274.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 274.000,00

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 268.250,87



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  
€ 268.250,87

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.749,13
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - Realizzazione 2° lotto centro polifunzionale teatro sala congressuale

COMUNE DI SORGONO

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **960** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

PIA - Realizzazione 2° lotto centro polifunzionale teatro sala congressuale

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 80,22%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 19,78%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :12/29/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 10/3/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 20/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 619.748,28
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 619.748,28

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 497.180,86
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 497.180,86

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 122.567,42
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - Sistemazione esterna al Palazzetto Polifunzionale sito in  
località "Valdicossu" e realizzazione campi da tennis

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **969** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

PIA - Sistemazione esterna al Palazzetto Polifunzionale sito in località "Valdicossu" e  
realizzazione campi da tennis

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 86,43%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 13,57%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori :7/6/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 8/8/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 8/8/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 504.685,34
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 504.685,34

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 436.195,68
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 436.195,68

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 68.489,66
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIA - Riviera di Gallura - Riqualificazione Turistico Territoriale.  
Sistemazione Corso Garibaldi - 2° lotto

COMUNE DI ARZACHENA

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **970** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

L'Amministrazione Comunale intende operare al fine di risanare la situazione esistente in corso Garibaldi a partire dall'incrocio con Via S. Pellico fino all'incrocio di via Tenente Sanna. Pertanto l'intervento prevede la rimozione della pavimentazione esistente previa catalogazione delle lastre, la realizzazione di un cunicolo tecnico all'interno del quale possono trovare alloggio tutte le infrastrutture primarie, la sistemazione e rimozione delle linee aeree, di concerto con gli enti coinvolti con l'erogazione dei servizi, la messa in esercizio delle nuove infrastrutture, il collaudo delle stesse, la realizzazione del sottofondo della pavimentazione e la sistemazione della pavimentazione stessa

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 30,92%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 69,08%.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :6/10/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/29/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

### **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 29/06/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 610.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Costo finale € 610.000,00

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 188.612,91
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 233.492,91

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 421.387,09
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: POLIS - Sistemazione spazi esterni del campus

COMUNE DI SELARGIUS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **977** )

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

POLIS - Sistemazione spazi esterni del campus

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 1,86%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 98,14%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :7/1/2010
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/30/2011



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/06/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.678.404,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.678.404,50

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 31.148,55
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 241.183,59



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.647.255,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: POLIS - Rifacimento recinzione e messa in sicurezza

COMUNE DI SELARGIUS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **978** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

POLIS - Rifacimento recinzione e messa in sicurezza

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 72,32%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 27,68%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :12/17/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 6/19/2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/12/2011
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 645.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 645.000,00

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 466.471,05
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 593.768,86



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 178.528,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PI 2001 - Ristrutturazione Palazzo Comunale e viabilità adiacente  
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **981** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

PI 2001 - Ristrutturazione Palazzo Comunale e viabilità adiacente

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 51,05%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 48,95%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori :6/3/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 4/22/2009



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 581.112,55
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 581.112,55

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 296.677,70
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 296.677,70



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 284.434,85
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali L.R. 29/98
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## SCHEDA PROGETTO

### A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: POLIS - Realizzazione del Parco Urbano "Sergio Atzeni" e delle strutture per la fruizione della necropoli di Pill' 'e Matta - 2° lotto

COMUNE DI QUARTUCCIU

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **989** )

### B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#### B.1 Descrizione sintetica del progetto

POLIS - Realizzazione del Parco Urbano "Sergio Atzeni" e delle strutture per la fruizione della necropoli di Pill' 'e Matta - 2° lotto

#### B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progetto realizzato al 0,72%..

#### B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 99,28%.

### C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

#### C.1 Tempi di Realizzazione Previsti



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Affidamento dei Lavori :4/20/2010
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 12/25/2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

**C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 25/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

**D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 4.936.337,59
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 4.936.337,59

**D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 35.656,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

€ 458.595,17

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.900.681,17
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

## **SCHEMA PROGETTO**

### **A. DATI GENERALI**

Titolo del Progetto: F1 - Interventi di iniziativa pubblica nel centro storico cittadino

COMUNE DI IGLESIAS

Asse: V CITTÀ - Misura: 5.1 Politiche urbane; (cod. Monit **99** )

### **B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

#### **B.1 Descrizione sintetica del progetto**

F1 - Interventi di iniziativa pubblica nel centro storico cittadino

#### **B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006**

Progetto realizzato al 97,36%..

#### **B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva**

Da realizzare 2,64%.

### **C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

#### **C.1 Tempi di Realizzazione Previsti**

- Data di Affidamento dei Lavori :7/17/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto : 7/29/2004



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

## **C.2 Stato di Attuazione del Progetto**

- Progetto non Concluso
  - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/12/2010
  - Data prevista per sua operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
  - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
  - Date di ultimazione dei lavori
  - Data prevista per la messa in operatività
  - Atto che statuisce il completamento dei lavori
  - Motivazioni dell'attuale non operatività
  - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

## **D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti**

- Importi iniziale previsto € 1.032.913,80
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 1.032.913,80

### **D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto**

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.005.633,73
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 1.005.633,73



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO  
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

---

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009**

**E.1 Costo per il completamento del progetto**

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 27.280,07
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

**E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali
  - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
  - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
  - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
  - Asse/Linea di Intervento/Attività:
  - Denominazione del progetto:

---

---