



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI EVENTUALI GRANDI PROGETTI

**Misura 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica
della Sardegna**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI CASTELSARDO "RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPLESSO CATT. S. ANTONIO ABBATE" BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un punto di ristoro, l'allestimento di un centro di informazione, l'allestimento di una sala di accoglienza e di percorsi pedonali, l'installazione di cartellonistica

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 54,85%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 45,15%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 1° stralcio: 22/05/2007;
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18/09/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/11/2010
 - Data prevista per sua operatività: 06/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 568.102,58
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 568.102,58

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 311.596,09
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 311.596,09

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 256.506,49
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI CASTELSARDO "ITINERARIO CENTRO STORICO"
BANDO PIT 2001 – SS 7 COD 07

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso di percorsi all'interno del centro storico della città e la riqualificazione dell'illuminazione esistente

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 86,70%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 13,30%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 1° stralcio: 31/05/06;
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/09/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 29/04/2011
- Data prevista per sua operatività: 02/05/2011
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.136.205,18
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 1.136.205,18

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 985.094,12
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 985.094,12

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 151.111,06
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI ARITZO "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZ. , VALORIZZAZIONE MONUMENTI E RECUPERO SENTIERI NATURALISTICI." – BANDO AREE INTERNE DEL 2004

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la riqualificazione degli impianti di illuminazione del centro storico, apposizione di illuminazione finalizzata alla valorizzazione al patrimonio monumentale e architettonico, recupero e valorizzazione dei sentieri di "Is Alinos".

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 7,12%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/12/2006 (sentieristica) – 12/10/2006 (illuminazione)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/2007 (SENTIERISTICA) E 18/07/2007 (ILLUMINAZIONE)
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 15/01/10
 - Data prevista per la messa in operatività 20/11/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 516.337,76
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 516.337,76

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 479.581,90
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 36.755,86
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI BOSA "INFRASTRUTTAZIONE DEL PARCO DI SERRAVALLE AL SERVIZIO DEI MARCHESI DI MALASPINA" – BANDO PIT DEL 2001 – SS2 COD 56 BIS r

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto il miglioramento delle infrastrutture di accesso al castello attraverso la sistemazione delle strade di accesso, la realizzazione di parcheggi e il completamento delle strade di collegamento al castello.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per mq 12.215,00

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 16,00%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/02/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 15/08/10
 - Data prevista per la messa in operatività 01/09/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 980.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 980.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 822.096,37
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 157.903,63
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI CAGLIARI "ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CATTEDRALE E MUSEO E MURA CASTELLO, SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO BANDI CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede l'illuminazione della piazza della cattedrale, del museo della cattedrale e la sistemazione della viabilità adiacente la cattedrale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori principali e complementari risultano conclusi nella loro componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 8,50%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: L.P.: 06/12/2005 – L.C. 25/05/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 29/06/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 10/11/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 518.846,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 518.846,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 474.757,64
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 44.088,36
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI CAGLIARI "SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO CIRCUITO DUOMO E COMPLESSO CATTEDRALE" BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede l'allestimento di un circuito volto alla fruizione del compendio della cattedrale e delle aree limitrofe

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano conclusi nella loro componente fisica per

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1,84%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/12/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/12/2005
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 18/04/2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 01/12/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 04/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 628.836,22
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 628.836,22

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 617.289,33
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 11.546,89
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI CAGLIARI "CENTRO DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PROMOZIONALE" Bando pit 2001 ca 4 – cod 04

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede l'allestimento di un centro di coordinamento promozionale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori principali e complementari risultano conclusi nella loro componente fisica per mq. 232

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 50,44%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori 05/07/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 25/11/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 30/11/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 516.456,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 516.456,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 255.942,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 260.514,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI CAPOTERRA "SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO CIRCUITO DUOMO E COMPLESSO CATTEDRALE" BANDO PIT 2001 – CA 4 S.O. COD 05

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di collegamento tra l'abitato di Capoterra e le zone limitrofe e la realizzazione di aree attrezzate per camper, etc

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per : lunghezza sentieri: m. 3720 e aree attrezzate : mq 6140 - V SAL

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 40,25%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/08/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/06/2011
- Data prevista per sua operatività: 17/07/2011
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 2.220.764,42
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 2.220.764,42

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.326.879,19
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 893.885,23
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: ABBASANTA - PIT OR 3 - COD. 01 - VIABILITÀ NURAGHE LOSA
Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Viabilità di accesso a sito archeologico – m. 600

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori nella componente fisica risultano conclusi

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 9,5%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/05/07
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/03/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso). 10/06/08

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 360.324,12
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 360.324,12

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 326.187,27
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 34.436,25
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI BOSA "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO E ARTISTICO DELLA CATTEDRALE DELL'IMMACOLATA" –
CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria
turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la fruizione degli spazi adiacenti la cattedrale anche attraverso la
realizzazione di strutture di ristoro e percorsi pedonali .

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per mq 400 – VI sal

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 24,50%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/02/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/08/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività: 02/09/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 516.450,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 516.450,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 389.927,07
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 126.522,93
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc. .):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI BUDONI "SISTEMAZIONE VIA DEI LIDI E PARCHEGGI" – BANDO PIT 2001 SS 7 COD 01

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la sistemazione della viabilità e la realizzazione di parcheggi per autovetture e caravan .

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori risultano conclusi nella loro componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 24,50%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/12/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/03/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 30/08/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 02/09/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 581.525,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 581.525,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 202.517,77
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 379.007,23
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE AGLIENTU "ITINERARIO DI RICONNESSIONE AMBIENTALE" – PIT SS 4 COD 24

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede il recupero di un percorso già esistente che unisce le diverse risorse del territorio (mare, archeologia e cultura) in un unico percorso, anche attraverso la realizzazione di discese a mare, piste ciclo – pedonali e parcheggi.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori principali conclusi nella loro componente fisica – indicatore fisico realizzato: mq. 7.553, 91 – m. 14.059,23 – percentuale: 84,88%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/11/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/10/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:15/11/10
 - Data prevista per la messa in operatività:01/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 4.619.190,50
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 4.619.190,50

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.920.752,95
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 698.437,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE ALGHERO "PUNTO DI RISTORO ED ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI NEL SANTUARIO N.S. DI VALVERDE" – BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002.

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede il recupero dei locali annessi al santuario per la realizzazione di un punto di ristoro e l'allestimento di spazi espositivi.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella seguente misura: mq. 358,12 – percentuale: 67,96% - III SAL

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – percentuale di lavorazione fisica da realizzare: 32,04%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/12/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 06/08/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 15/09/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:15/09/10
 - Data prevista per la messa in operatività:01/11/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 281.030,23
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 281.030,23

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 190.997,04
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 90.033,19
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI BONNANARO "VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI." – BANDO PIT 2001 – SS2 COD 13

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di aree attrezzate per parcheggio di caravan, autovetture e roulotte, allestimento di un centro servizi e informazioni.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per mq 3650

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/06/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/05/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 30/08/10
 - Data prevista per la messa in operatività 15/09/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 340.861,55
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 340.861,55

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 173.098,57
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 167.762,98
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: ABBASANTA - PIT OR 3 - COD. 02 – COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA RICETTIVA E DI SERVIZIO NELLE ADIACENZE DEL NURAGHE LOSA

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto comporta la realizzazione di una struttura ricettiva e di servizio con esposizione e vendita di prodotti artigianali – mq. 1400

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Concluso nella sua componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/10/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso). 21/08/2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 30/09/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 20/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 929.550,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 929.550,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 380.411,03
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 549.138,97
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI AGGIUS – “PERCORSI NATURA STRADA PANORAMICA” – PIT 2001 SS 4 – COD 02

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi pedonali turistici di collegamento dal centro abitato al piccolo parco sito in periferia

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Concluso nella sua componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/11/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/02/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso). 30/04/2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:15/11/10
 - Data prevista per la messa in operatività:01/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 38.217,81
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 38.217,81

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 25.850,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 12.367,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI MANDAS "PARCO FERROVIARIO E LOCANDA LAWRENCE" BANDO PIT 2001 – NU 4. COD 17

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede il recupero della vecchia locanda Lawrence e delle vecchie strutture della linea ferroviaria, la sistemazione del parco adiacente alla linea ferroviaria e la realizzazione di un locale punto di ristoro.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per mq 201,61

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/07/2006;
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 04/02/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 04/10/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività: 15/10/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 443.566,14
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 443.566,14

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 440.658,91
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.907,23
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI MARA "VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI N.S. DI BONUIGHINU" BANDO PIT 2001 – SS 2. COD 26

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la rivitalizzazione del patrimonio storico ambientale, con riferimento alla fruibilità del complesso monumentale di Bonu Ighinu.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano conclusi nella loro componente fisica.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/07/2005;
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/02/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 04/10/2010
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 27/09/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 09/10/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 413.165,52
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 413.165,52

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 409.619,61
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.545,91
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI ESCALAPLANO "REALIZZAZIONE DI UN PARCO
TEMATICO IN LOCALITA' SA FOSSADA" BANDO PIT 2001 – NU 4 COD 10

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un portale di accesso all'area del parco tramite
l'allestimento di un locale reception, spazi espositivi e aree espositive.

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I Lavori risultano conclusi nella loro componente fisica per 150 ha

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/10/2005;
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/03/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 10/09/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 20/09/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 2.487.962,73
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 2.487.962,73

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.160.250,96
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 327.711,77
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI FORDONGIANUS "CENTRO BENESSERE TERMAL E FITNESS" BANDO PIT 2001 – OR 3. COD 11

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un centro benessere con piscina termale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 55,38% - IV SAL

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 44,62%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/02/2006;
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 24/08/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 10/01/2011
 - Data prevista per sua operatività: 01/02/2011
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.444.925,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 1.444.925,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 800.201,19
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 644.723,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:

A. DATI GENERALI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Titolo del Progetto: COMUNE DI FORDONGIANUS "VALORIZZAZIONE COMPLESSO S. LUSSORIO" BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede il recupero del sagrato della chiesa con le relative cumbessias, realizzazione di un'area parcheggi, sistemazione della viabilità di accesso all'area e installazione di cartellonistica

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 81,70% -

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 18,30%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori;
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: .
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 01/10/2010
 - Data prevista per sua operatività: 15/10/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 431.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 431.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 352.106,13
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 78.893,87
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: JERZU - PIA NU 11 - Cod. 03 - Nuova struttura ricettiva

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione e allestimento struttura ricettiva

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,6%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/06/01
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 11/07/03
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 929.622,42
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 929.622,42

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 923.803,22
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.819,20
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse proprie
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: LACONI - PIT NU 4 - COD. 22 - ITINERARIO TURISTICO
RELIGIOSO DI SANT' IGNAZIO DA LACONI

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione sentieri e realizzazione aree finalizzati alla creazione di Itinerari

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

Realizzazione al 66%

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

34%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/09/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/06
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/06/09
 - Data prevista per sua operatività: 30/06/09
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 528.114,22
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 528.114,22

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 350.236,01
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 177.878,21
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: LOIRI PORTO S. PAOLO - PIT SS 7 - COD. 18 - SISTEMAZIONE AREE VERDI

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione di aree e locali a destinazione turistica – mq. 200 – m. 6.000

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 15%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22/12/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 29/04/09
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.499.731,30
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 1.499.731,30

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.276.708,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 223.022,52
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: LURAS - PIT SS 4 - COD. 18 - REALIZZAZIONE ITINERARI ARCHEOLOGICI

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione sentieri e realizzazione aree finalizzati alla creazione di Itinerari – ha. 2

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Concluso nella sua componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 12%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/04/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 408.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 408.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 332.592,43
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 75.408,52
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: MANDAS - PIT NU 4 - COD. 18 - VIABILITÀ SUPPORTO SITI ARCHEOLOGICI

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione della viabilità e di spazi a supporto della fruizione di siti archeologici – mq. 7740

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Concluso nella sua componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 7,5%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/07/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 222.222,22
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 222.222,22

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 218.625,59
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.596,63
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: MARA - PIT SS 2 - COD. 25 - RECUPERO COLONIA MONTANA BONUIGHINU

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Adeguamento e ristrutturazione struttura con destinazione ricettiva

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 3%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 23/03/04
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 29/08/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.187.850,87
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.187.850,87

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.151.080,52
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 36.770,35
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: MONTI - PIA SS 21 - Cod. 04.R - Realizzazione di una struttura ricettiva finalizzata alla gestione turistica integrata del territorio

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione e allestimento struttura ricettiva

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,6%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 30/06/04
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/03/06
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.032.913,80
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.032.913,80

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.026.792,55
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.121,25
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse regionali
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: GONI - PIA CA 10 - Cod. 04 - Completamento itinerari turistico culturali

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e ripristino sentieristica

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/07/01
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18/03/02
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.007.090,95
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.007.090,95

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 997.332,28
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.758,67
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse proprie
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: IGLESIAS – CHIESA DELLA PURISSIMA. REALIZZAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione percorso espositivo all'interno della Cattedrale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Concluso nella sua componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 30%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/11/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 13/11/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 372.980,33
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 372.980,33

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 262.017,19
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 110.963,14
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: IGLESIAS - ADEGUAMENTO FUNZIONALE CATTEDRALE DI SANTA CHIARA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Restauro

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano al IV SAL – 68%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 32%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/11/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 22/03/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso). 31/10/10

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per sua operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 774.686,36
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 774.686,36

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 530.871,86
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 234.814,50
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: IGLESIAS - VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICO-CULTURALI DI IGLESIAS

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Itinerari – Operazione suddivisa in 7 sub – interventi - m. 721,67

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Realizzazione al 76%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale - 24%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/09/07
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/09
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per sua operatività: 21/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 2.047.091,60
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale:

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.556.143,12
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 490.948,48
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: IGLESIAS - RIQUALIFICAZIONE A FINI TURISTICI COMPENDIO MINERARIO DI MONTEPONI

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Ristrutturazione e adeguamenti strutture – Intervento suddiviso in 9 sub interventi

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Conclusi 6 sub – interventi – 84%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Completamento lavori di 3 sub – interventi – 16%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/01/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23/02/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per sua operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 3.506.634,15
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale:

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.945.123,30
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 561.510,85
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI ORGOSOLO "POTENZIAMENTO
INFRASTRUTTURE E COMPLETAMENTO PUNTO DI RISTORO S. ANTIOCO E
PINNETTAS" BANDO AREE INTERNE DEL 2004

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede l'ampliamento della strada comunale Gortene, la realizzazione di un'area parcheggio in località S. Caterina, l'allestimento di un info point e l'ampliamento della struttura di sosta e ristoro S. Antioco.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano CONCLUSI nella loro componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/01/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 26/08/2008.
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 20/09/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 05/10/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 600.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 600.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 586.149,32
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale.

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.850,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: NURAGUS - PIT NU 4 - COD. 11 - PERCORSO IN CENTRO STORICO

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione viabilità e allestimento spazi in centro storico

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 20%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/02/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/02/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 440.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 440.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 352.084,32
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 87.915,68
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: OSCHIRI - AREA DI SOSTA LAGO COGHINAS E STRADA SA MUDDITTA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento di un'area di sosta e sistemazione della strada di accesso in area naturalistica

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 3,4%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/09/04
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/06
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 605.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 605.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 584.285,81
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.714,19
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI OZIERI "RIQUALIFICAZIONE PERTINENZE CATTEDRALE S. MARIA IMMACOLATA" BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale di accesso alla cattedrale e al punto di accoglienza e servizio, l'installazione di cartellonistica, l'allestimento di un punto di ristoro.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano CONCLUSI nella loro componente fisica nella misura del 98,85% - mq 673

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/01/2007 – 06/07/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/05/2008.
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 24/09/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 04/10/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 526.051,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 526.051,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 508.684,97
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 17.366.,03
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI OZIERI "RISTRUTTURAZIONE ADIACENZE E PERTINENZE S. ANTIOCO DI BISARCIO" BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento ai parcheggi della basilica, il completamento della pavimentazione del sagrato, installazione di idonea cartellonistica turistica.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano CONCLUSI nella loro componente fisica nella misura del 98,39% - mq 1474,67

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/11/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/02/2008.
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 24/09/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 04/10/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 621.094,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 621.094,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 598.070,24
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 23.023,76
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:

A. DATI GENERALI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Titolo del Progetto: ORISTANO - TUTELA E VALORIZZAZIONE CATTEDRALE DI S. MARIA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di restauro e adeguamento percorsi espositivi della Cattedrale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano al 10° SAL – 40%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Necessita la conclusione dei lavori principali oltre ad un progetto di completamento in fase di predisposizione – 60%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/01/08
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/01/10
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per sua operatività: 28/02/11
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 580.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 580.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 235.482,08
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 344.517,92
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: NUORO - ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO E SALA
CONVEGNI CATTEDRALE S. MARIA DELLA NEVE

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Allestimento di spazi della Cattedrale da destinare a spazi espositivi e di una sala per convegni – mq. 282

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2 %

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/05/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/05/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 325.220,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 325.220,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 319.157,45
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.062,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: NUORO - SISTEMAZIONE PIAZZA CATTEDRALE S. MARIA DELLA NEVE

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione piazza antistante Cattedrale – mq. 1700

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 3%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/05/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 13/10/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 248.563,61
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 248.563,61

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 241.018,62
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 7.544,99
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: OLIANA - VALORIZZAZIONE VALLE DI LANAITTHO E AREE LIMITROFE

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di valorizzazione di aree naturalistiche a scopi turistici

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 9,5%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/10/07
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/11/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 573.031,55
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 573.031,55

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 517.772,03
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 55.259,52
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:

A. DATI GENERALI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Titolo del Progetto: PULA - PIT CA 4 SO - COD. 26 - REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione e allestimento di una struttura polifunzionale (convegni, concerti, ecc.)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 4%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/09/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/03/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.807.599,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.807.599,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.740.967,35
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 66.631,65
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI PORTO TORRES "PUNTO DI RISTORO E ACCOGLIENZA ATRIO COMITA BASILICA S. GAVINO" BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede l'allestimento di un bar e di un punto accoglienza, l'allestimento della sala da pranzo e l'installazione di cartellonistica.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il contratto è stato risolto in data 22/08/2008 e i lavori risultano eseguiti per il 12,68%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/02/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/10/2008.
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 02/05/2011
 - Data prevista per sua operatività: 31/05/2011



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 413.071,19
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 413.071,19

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 52.384,50
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 360.686,69
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: XIII C.M. - PIT NU 4 - COD. 29 - SISTEMAZIONE AREA DI SERVIZIO NURAGHE IS PARAS E COMPLETAMENTO IMPIANTO TURISTICO SPORTIVO

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e ripristino area e allestimento struttura turistica

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,4%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/04/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/12/06
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 175.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 175.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 170.827,19
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.172,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: XXIII C.M. - PIT CA 4 SO - COD. 02 - PARCO TEMATICO DI IS OLIAS

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di struttura polivalente e sistemazione percorsi naturalistici – ha 230

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano in fase di conclusione – 93%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Necessita la documentazione relativa ai collaudi/CRE per calcolare l'importo a consuntivo

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/12/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/06/11
 - Data prevista per sua operatività: 30/06/11
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

NOTA: l'area oggetto dell'intervento è stata interessata da fenomeni di calamità di carattere eccezionale che hanno determinato una nuova progettazione in corso d'opera nonché finanziamenti aggiuntivi per il ripristino.

- Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori:
- Data prevista per la messa in operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell'attuale non operatività
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 6.848.218,48
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 6.848.218,48

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 6.354.898,37
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 493.320,11
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SEULO - PIT NU 4 - COD. 31 - ITINERARI TURISTICI
CULTURALI INTEGRATI

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento sentieri, spazi accessi per la creazione di itinerari naturalistici

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 3,5%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/06/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 11/07/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 450.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 450.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 433.643,86
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 16.356,14
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: XV C.M. - PIT OR 3 - COD. 09 - REALIZZAZIONE AREA
CULTURA ED ESPOSIZIONE LOCALITA' S'ISTEDDU

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione ed allestimento di uno spazio espositivo

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,5%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/12/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 03/07/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 129.114,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 129.114,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 125.564,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.550,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: XV C.M. - PIT OR 3 - COD. 10 - RECUPERO E VALORIZZAZIONE
CASTELLO MEDUSA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Restauro e allestimento di immobile di pregio storico

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/12/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/10/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 320.204,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 320.204,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 314.302,82
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.901,18
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SARROCH - PIT CA 4 SO - COD. 5 - ALLESTIMENTO
PERTINENZE COMPLESSO SIOTTO

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Ristrutturazione e allestimento locali e aree di complesso in centro storico – mq. 1.600

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/03/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/11/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.148.051,06
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.148.051,06

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.123.022,41
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 25.028,65
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SARROCH - CA 4 SO - COD. 31 - REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO ARCHEOLOGICO

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione sentieristica e realizzazione itinerario in area archeologica – mq. 3.200

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori principali risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Necessita un progetto di completamento in fase di predisposizione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/06/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 02/08/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per sua operatività: 28/02/11
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 619.748,28
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 619.748,28

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 535.919,19
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 83.829,09
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:

A. DATI GENERALI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Titolo del Progetto: SASSARI - PIT SS 1 - COD. A.1.B - INFRASTRUTTURAZIONE
AREE NATURALISTICHE

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento strutture e viabilità in aree naturalistiche

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,6%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/10/07
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 19/09/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 3.889.001,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 3.889.001,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.865.606,23
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 23.394,77
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SERRI - PIT NU 4 - COD. 24 - VALORIZZAZIONE AREA S. LUCIA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione sentieri e spazi da destinare alla fruizione turistica.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 9%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/12/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23/06/06
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 221.111,11
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 221.111,11

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 200.708,28
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 20.402,83
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SEULO - PIT NU 4 - COD. 11 - ITINERARI TURISTICI

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento sentieri e spazi per la creazione di itinerari naturalistici

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,7%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/04/07
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18/09/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.962.535,88
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.962.535,88

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.949.495,36
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 13.040,52
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SILIGO - PIT SS 2 - COD. 35 - VALORIZZAZIONE AREA DI BIDDANO

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento sentieri sica e arre naturalistiche

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,5%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/03/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/07/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 120.286,43
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 120.286,43

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 117.271,52
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.014,91
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SILIQUA - PIT CA 2 - COD. 9B - MONTE GRANATICO.
SISTEMAZIONE E ARREDO PIAZZA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento piazza in centro storico – mq. 460

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I lavori principali risultano conclusi nella componente fisica

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

Intervento di completamento in fase di predisposizione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 21/08/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 07/11/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per sua operatività: 28/02/11
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 177.277,31
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 177.277,31

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 113.259,80
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 64.017,51
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SINI - PIT OR 3 - COD. 54 - SENTIERO NATURA NEL PARCO CRACHERA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento aree e sentieri in area naturalistici

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 51%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 30/06/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/06
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 387.342,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 387.342,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 188.205,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 199.137,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: TERRALBA - PIT OR 2 - COD. 10 - RISANAMENTO PERCORSI
NATURALISTICI

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e ripristino sentieri naturalistici – mq. 1.450

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,4%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/06/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 07/12/06
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 154.937,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 154.937,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 154.365,47
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 571,53
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: USELLUS - SISTEMAZIONE E ILLUMINAZIONE VIA S. REPARATA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento viabilità in centro storico – mq. 1.700

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,2%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/12/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 06/12/06
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 286.917,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 286.917,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 280.666,29
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 6.250,71
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: USELLUS - COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICIO DA DESTINARE A PUNTO DI RISTORO

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Completamento e allestimento struttura da destinare alla ricezione e ristorazione – mq. 500

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1,3%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/12/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 136.917,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 136.917,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 135.101,33
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.815,67
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: USELLUS - ILLUMINAZIONE AREA VERDE DI SOSTA E
SISTEMAZIONE ESTERNA RECINTO SANTUARIO SANTA REPARATA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento area di sosta in zona di particolare pregio – mq. 2.863

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 2,1%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/12/05
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/02/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 150.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 150.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 146.829,04
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.170,96
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: UTA - PIT CA 2 - COD. 2 - SISTEMAZIONE AREA SANTUARIO S. MARIA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento spazi limitrofi ad area di pregio naturalistico e religioso

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 13,7%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/06/07
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 07/02/09
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 603.666,04
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 603.666,04

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 520.932,06
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 82.733,98
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: VILLANOVATULO - PIT NU 4 - COD. 16 - VALORIZZAZIONE
CENTRO E TERRITORIO EXTRACITTADINO

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento viabilità centro storico e sentieristica

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 0,8%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/06/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/03/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 418.200,42
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 418.200,42

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 414.909,87
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.290,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: XIII C.M. - PIT NU 4 - COD. 27 - VALORIZZAZIONE LAGO MULARGIA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e ripristino area e sentieristica

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 14,5%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/01/08
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 07/04/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 166.667,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 166.667,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 142,496,45
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 24.170,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: XIII C.M. - PIT NU 4 - COD. 28 - SISTEMA INTEGRATO
CARTELLONISTICA COMUNE

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Installazione di cartellonistica di indicazione e descrittiva

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1,5%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/03/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 17/06/09
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 340.207,27
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 340.207,27

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 335.271,11
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.936,16
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: VALLERMOSA - PIT CA 1 - COD. 17 - ITINERARI TURISTICI E CULTURALI - INTEGRAZIONE 1° COMPARTO

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento sentieristica e aree naturalistiche – mq. 1.500

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 1,5%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/09/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 06/06/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 400.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 400.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 394.062,36
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.937,64
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): -
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: NARCAO - ALLESTIMENTO AREA SPETTACOLI E
SISTEMAZIONI SITO MINERARIO DI ROSAS

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Adeguamento area mineraria e allestimento area spettacoli per fruizione turistica.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 16/02/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/06/2005
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 775.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 775.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 774.952,58
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 47,42
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI PORTO TORRES "MIGLIORAMENTO ACCESSO
CHIESA BALAI VICINO" BANDO CATTEDRALI DI SARDEGNA DEL 2002

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede l'installazione di segnaletica, il recupero di un edificio delle
cumbessias da adibire a punto di ristoro e accoglienza, l'allestimento di una sala
convegni.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano sospesi

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/02/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 21/07/2008.
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso):



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 06/05/2011
 - Data prevista per sua operatività: 31/05/2011
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 159.328,90
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 159.328,90

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 20.584,92
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 138.743,98
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SIURGUS DONIGALA - VIABILITÀ DI SUPPORTO AREA
TURISTICA LAGO MULARGIA

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione e allestimento sentieri

**B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione
2000-2006**

I lavori risultano conclusi nella componente fisica

**B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo
completamento e operatività effettiva**

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 7%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/06/06
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/07/08
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 610.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 610.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 564.348,48
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 45.651,52
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: BOSA – “ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E SITI D'INTERESSE ARCHITETTONICO” – BANDO 2004 I.T.I. CITTÀ REGIE

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede interventi di posizionamento dell'illuminazione della viabilità del centro storico e di alcuni siti che insistono su aree di particolare interesse architettonico.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica per mq 20.000

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/08/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/10/10
 - Data prevista per la messa in operatività 30/11/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.002.153,52
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.002.153,52

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 839.005,77
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 163.147,75
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI ARBUS "URBANIZZAZIONE DELLE MARINE, PORTO PALMA, PISTIS, SANTADI, ETC." – BANDO PIT 2001 – CA 01 – COD 02.

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di impianti di illuminazione, parcheggi e aree di sosta per camper.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella seguente percentuale:
91,10%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – percentuale di lavorazione fisica da realizzare: 8,90%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/03/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 15/08/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 15/08/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 01/11/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.288.358,96
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 1.288.358,96

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.173.756,28
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 114.602,68
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI ARBUS "VIABILITA' PITZUAMU COSTA VERDE." –
BANDO PIT 2001 – CA 01 – COD 03.

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento da Arbus verso la costa Verde.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella seguente percentuale:
93,16%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – percentuale di lavorazione fisica da realizzare: 6,84%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/02/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/07
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 15/09/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 15/09/10
 - Data prevista per la messa in operatività: 01/10/10
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.546.832,39
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 1.546.832,39

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.440.979,97
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 105.852,42
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: RISORSE LIBERATE
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: COMUNE DI DOMUS DE MARIA "SISTEMAZIONE DELLE AREE LIMITROFE ALLE DUNE DI CHIA" BANDO PIT 2001 – CA 4 S.O. COD 06

Asse: IV

Misura: 4.5

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di accesso alla torre di Chia, l'allestimento di un punto di informazioni e la sistemazione della viabilità circostante

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

I Lavori risultano realizzati nella loro componente fisica nella misura del 62,52% - IV SAL

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In attesa rendicontazione finale da parte del BF – 37,48%

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/04/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 06/08/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 10/12/2010
 - Data prevista per sua operatività: 15/12/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.100.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 1.100.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 687.731,49
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 412.268,51
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): PO FESR 2007/2013
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto: