



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

**ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI
EVENTUALI GRANDI PROGETTI
FESR
Misura 1.3 Difesa del suolo (Ambiente)**

settembre 2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Arginatura e sistemazione idraulica del bacino imbrifero del rio Tula

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/01/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 15/03/2006
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 15/03/2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 937.476,21
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 937.476,21

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 936.642,84
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 936.642,84

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 833,97
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

settembre 2010

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione degli alvei del bacino principale rio Cixerri: Rio de su Casteddu e rio Pittiu

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 26/11/2007
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 26/11/2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.474.046,2
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.306.970,99

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.306.970,99
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.306.970,99

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 167.075,21
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Progetto integrato di recupero e ripristino della copertura forestale in un'area del sottobacino idrografico del Riu Latrase (agro di Arzana – Ogliastro) – (n. Monit 322)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi selvicolturali e di sistemazione idraulico forestale a carattere estensivo e sistemazione intensiva attraverso tecnico di ingegneria naturalistica.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 18,42% a carico della programmazione POR 2000-2006 (superficie interessata ha 24,00 interventi 1)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 81,58 %.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/01/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): Proroga dei termini di chiusura dei lavori al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

30/06/2010 Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 256 del 30/12/2009 – Seconda
Proroga al 30/12/2010 Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 94 del 15/06/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010
 - Data prevista per sua operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Dichiarazione di ultimazione lavori del Direttore dei Lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Inizio dei lavori al 01/12/2008, in ritardo rispetto alle previsioni a causa di rallentamenti nell'iter autorizzatorio
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.227.413,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 1.227.413,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 226.104,31
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 883.110,27

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.001.308,69
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione alveo e ponte del Rio Mannu di Santadi

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione dell'alveo del rio Mannu mediante opere di regolarizzazione, con riduzione delle pendenze mediante soglie in gabbioni, e realizzazione arginature adeguate al contenimento delle piene, sistemazione delle confluenze e interventi su tre ponti presenti nel tratto prossimo all'abitato. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 58 (protezioni sponde) – Lunghezza opere 8488,70 m

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Circa il 91% delle opere previste in progetto. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 58 (protezioni sponde) – Lunghezza opere 6365,68 m

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Completamento dei rilevati arginali e sistemazione stradello sulla sommità degli stessi.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/01/2005 (iniziale)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera.
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 21/01/2010
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: collaudo
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.721.523,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.721.523,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.520.839,59
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.528.651,48

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 200.683,41
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di messa in sicurezza di aree ad alto rischio idrogeologico

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/05/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 4/10/2005



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.233.080,38
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.126.782,91

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.126.782,91
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.126.782,91

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 106.297,47
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazioni idrauliche-forestali reticolo idrografico alta valle del Mascari

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 21/07/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 07/11/2005



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.941.641,28
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.941.641,28

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.911.583,73
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.911.583,73

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.057,55
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione idraulica dei rii interni all'abitato di Lanusei

.Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 11/11/2005

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operatività:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 514.081,33
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 514.081,33

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 483.721,88
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 483.721,88

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 30.359,45
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Difesa del suolo e ripristino ambientale delle aree minerarie di "Gutturu Pala e Pubusinu

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/02/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 21/11/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 512.797,23
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 512.797,23

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 426.838,13
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 426.838,13

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 77.363,27
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Rimboschimento, ricostituzione boschiva e cura di superfici boschive nell'altopiano della Giara di Gesturi

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/08/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 13/10/2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 999.973,58
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 999.973,58

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 986.207,36
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 986.207,36

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 12.389,60
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere idrauliche e idrogeologiche per la messa in sicurezza dei versanti franosi

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/03/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 22/02/2005



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 275.482,93
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 275.482,93

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 273.464,73
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 273.464,73

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.018,20
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione idraulica del rio Mannu, nella regione S. Cosimo

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/09/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 16/12/2005



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 403.333,64
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 403.333,64

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 385.749,21
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 400.503,13

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 17.584,43
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Rinaturalizzazione e ricostruzione ambientale di un area forestale montana. Asse: 1 Risorse Naturali	
Misura: 1.3 Difesa del suolo	

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22/03/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 30/04/2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 457.829,04
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 457.829,04

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 426.822,29
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 426.822,29

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 31.006,75
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione degli alvei del rio S. Giovanni e del rio S. Elena

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/09/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 17/10/2005



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.328.395,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.328.395,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.142.741,82
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.142.741,82

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 185.653,18
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione dell'alveo del rio Mannu di Domus De Maria

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/02/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 22/01/2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.273.320,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.273.320,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.126.593,4
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.134.055,13

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 146.726,60
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione dell'alveo del rio Mannu di Domus De Maria

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/02/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 22/01/2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.273.320,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.273.320,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.126.593,4
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.134.055,13

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 146.726,60
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Tutela dell'assetto idrogeologico e forestale del bacino del riu Sadali

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

n. 4 distinti interventi già operativi : Lavori di sistemazioni idrogeologiche nell'agro del comune di Sadali 25.10.2008; Lavori di sistemazione idrogeologica a valle dell'abitato del comune di Esterzili 5.12.2005; Lavori di consolidamento versanti sul Rio Betilli 18.05.2006; Lavori di salvaguardia del patrimonio forestale in località "Betilli" 22.07.2005. N. 1 progetto in fase di realizzazione "Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua". Tip. Prog. N. 58 protezione spond

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

vasche di accumulo e strade di accesso, previste nel progetto "Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua". Tip. Prog. N. 58 protezione sponde- Ind. di realizzazione: 65%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In seguito a rescissione del contratto è in via di definizione un nuovo progetto comprendente il completamento e il consolidamento del Canale di Guardia dell'abitato di Seui previsto nel citato progetto "Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua" e opere di completamento: taglio alberature e inserimento nuove essenze, sistemazione di tratto di strada con muretto a secco, ridefinizione cunette e scarpate, palificata viva di sostegno a valle della scarpata, bliglie in legname e pietrame. Tip. Prog. N. 58 protezione sponde- Ind. di realizzazione: 35% prog. Principale + 100% opere di completamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori:
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.10.2010
 - Data prevista per sua operatività: 30.11.2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: rescissione del contratto del progetto
- "Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua"
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 2.231.846,48
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 2.231.846,48

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.047.064,41
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 2.197.809,88

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 166.303,88
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Arginatura e sistemazione idraulica del bacino imbrifero del rio Tula

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Il 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/02/2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 30/10/2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.421.266,94
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.421.266,94

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.418.809,25
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.418.809,25

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.457,69
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione idraulico forestale del versante Nord-Ovest
dell'abitato di Baunei

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di sistemazione idraulica. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

realizzato al 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Lavori completati, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/11/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 16/12/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 999.046,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 999.046,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 991.703,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 991.703,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 7.342,59
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Consolidamento pareti e opere di protezione lungo la SP53 tra la SS 198 e Esterzili

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 90%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

opere di completamento.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/05/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 20/07/2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 76.148,77
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 76.148,77

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 68.107,27
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 75.720,32

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 8.041,50
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Completamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale e messa in sicurezza del versante a monte di Gairo Sant'Elena

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione sit

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/03/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 01/09/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 999.115,20
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 999.115,20

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 825.273,25
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 931.842,70

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 173.841,95
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Progetto per la messa in sicurezza della viabilità per la Giara e ricostituzione boschiva

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/02/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 19/06/2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.300.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.309.797,5

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.299.557,54
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.309.345,81

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 442,46
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica nel comune di Guamaggiore

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/03/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 21/05/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 725.569,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 725.569,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 656.369,46
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 656.36,46

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 68.245,81
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di recupero ambientale e rimboschimento

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/03/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 13/05/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 876.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 876.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 830.139,10
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 876.000,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 39.578,58
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere di difesa e protezione centro urbano e aree agricole comune di Nurminis

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto riguarda il rifacimento del canale del rio Gloria interno all'abitato ed il completamento della rete di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche nelle vie adiacenti al tracciato del Rio Gloria. tipologia di prog. 55 - Sup. oggi. di intervento 0,166 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,166 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/03/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 04/06/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.095.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.095.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 724.517,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.095.000,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 338.340,26
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Intervento di difesa del suolo sul bacino montano del rio di Sadali

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

realizzato al 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Lavori completati, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/07/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 10/12/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 765.644,53
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 765.644,53

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 693.262,54
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 718.923,29

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 72.381,99
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di riassetto idraulico ed arginatura del Fluminimanno

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di sistemazione idraulica. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

realizzato al 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Lavori completati, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 17/09/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 27/04/2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.000.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 813.418,26
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 836.480,74

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 186.581,74
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Mitigazione del rischio idraulico del Rio Flumineddu nella parte Sud di San Sperate

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di sistemazione idraulica del rio Flumineddu, mediante opere di risagomatura spondale, pulizia e rivestimenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica. tipologia di prog. 55 - Sup. oggi. di intervento 2,63 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 2,15 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Decespugliamenti e pulizia, risagomatura dell'alveo, soglie di fondo in gabbioni metallici, sostituzioni recinzioni, stradello di servizio. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 - Sup. oggi. di intervento 2,0 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 2,15 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Inerbimenti e piantumazioni, posa in opera di attraversamento condotta irrigua, ed interventi di completamenti delle recinzioni, pulizia di alcuni tratti di alveo a monte

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/03/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 22/11/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 22/01/2010 240 gg di proroga e 200gg di sospensione per avverse condizioni meteo e predisposizione di perizie di variante

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): € 76.000 per maggiori costi espropriativi
- Costo finale: € 1.076.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 508.721,29
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.032.979,08

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 527.210,70
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Riassetto idrogeologico ed opere di contenimento all'interno abitato

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di sistemazione idraulica fluviale e riprofilatura dei rii Badu Caprile e Alitarru in Comune di Viddalba e sist. Idraulica del canale di gurdia in Comune di S.M. Coghina; demolizione e rifacimento ponte di attraversamento fluviale. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti)- Sup ogg. di intervento 3,14 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 3,14 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Circa il 90% delle opere previste. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55(messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 3,14 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 3,14 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Opere accessorie di completamento del progetto pari a circa il 10% dell'importo dei lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/10/2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 15/12/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 15/12/2009
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: collaudo
 - Motivazioni dell'attuale non operatività:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: : € 1.420.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.420.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 761.297,18
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 978.230,07

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 658.702,82
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Regimazione idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica rio Calamasciu

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

rinalveamento rio Calamasciu con movimenti di materia, verde ripario, selciato a protezione di parte del fondo alveo, imboschimento, rifacimento del ponticello sulla strada vicinale Funtana di Lu Colbu, opere accessorie MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup. oggi. di intervento 10,70 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 9,8 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

movimenti materie 100%, verde ripario 91% ripristini stradali 90% , raddoppio attraversamento rio Calamasciu MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup. oggi. di intervento 10,70 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 9,8 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

costruzione ponticello strada vicinale, completamento gabbionate adiacenti ponticello, ripristini stradali sul cavalcaferrovia. Possibile rescissione e nuovo appalto

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/07/2007 parziale; 19/09/2008 definitiva



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): si

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010
 - Data prevista per sua operatività: 02/2011
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardi nei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: accordi con l'impresa per una rapida conclusione
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 890.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 890.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 481.840,39
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 612.636,08

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 408.159,61
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione Idraulica-Forestale del bacino del Rio Pau

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere in alveo: interessa un tratto di m. 500. realizzazione ponte prefabbricato, opere di difesa spondale, parte con gabbionate e parte con geostuoie e rete metallica, pulizia alveo. Opere di rimboschimento ha 3,70 , miglioramento boschivo ha 6,50 opere accessorie. Vi è stata la rescissione del contratto con l'impresa, e affidata parte dei lavori residui all'impresa seconda classificata nella gara. MONITORAGGIO FISICO Tip. Prog. 59 (recupero- rinaturalizzazione siti /alvei) Ind. Real. quantità previste: opere in alveo ha 0,754; rimboschimento ha 12,3155

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

le opere descritte B.1 ad esclusione di quelle descritte in B.3. MONITORAGGIO FISICO Tipologia Prog. 59 (recupero- rinaturalizzazione siti /alvei) Ind. Real. quantità realizzate: opere in alveo ha 0,1885; rimboschimento ha 0,1885; rimboschimento ha 0,0000

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

ponte prefabbricato, opere difesa spondale con gabbionate a monte e a valle del ponte, piantumazione essenze arboree lungo le sponde (completamento) Tipologia Prog. 59 (recupero- rinaturalizzazione siti /alvei) Ind. Real. quantità previste: opere in alveo ha 0,5655; rimboschimento ha 12,3155

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/05/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/01/2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 10/11/2010
 - Data prevista per sua operatività: 30/11/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificati di regolare esecuzione
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Evento alluvionale di notevole intensità che ha modificato l'alveo è distrutte le opere già realizzate.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: a seguito della rescissione contrattuale con l'impresa aggiudicatrice, affidamento di parte dei lavori all'impresa seconda in graduatoria.
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 550.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 550.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 173.083,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 323.178,23

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 376.916,22
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica connessi a fenomeni alluvionali
Rio Forrus e Rio Cixerri vecchio alveo

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione idraulica del rio Forrus e rio Cixerri vecchio alveo consistenti in opere di pulizia, risagomatura e protezioni spondali.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

lavori descritti. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti (a rischio idrogeologico) ind. di realizz. 36,11%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Lavori per il 63,89% progetto principale oltre lavori di perizia: sostituzione attraversamenti fognari, condotte di scolo, incremento altezza tratti di sponde, accessi per manutenzione alveo, ancora da approvare. Completamento: rivestimento sponde. Non autotizzato - I lavori sono sospesi in attesa del parere dei LL.PP. sulla perizia di variante

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/04/2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 18/10/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: non disponibile
 - Data prevista per sua operatività: non disponibile
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: sospensione dei lavori per acquisizione pareri del genio civile su perizia di variante
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 880.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) € 25.000,00 finanziamento LL.PP
- Costo finale: € 905.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 290.035,77
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 687.996,92

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 614.946,23
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica nel comune di Guamaggiore

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/01/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 09/06/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 731.417,7
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 731.417,7

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 723.466,49
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 723.466,49

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.951,21
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Risagomatura e sistemazione spondale del Rio Mannu di Pula

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di sistemazione dell'alveo del rio Mannu mediante ampliamento e risagomatura della sezione idraulica per il contenimento delle portate di piena. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti)- Sup ogg. di intervento 1,36 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 0,82 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/02/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 25/09/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: predisposizione perizia di variante
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 990.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 990.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 370.179,55
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 934.257,14

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 619.820,49
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere di consolidamento a protezione di versanti franosi nell'abitato di Escalaplano

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

consolidamento versanti franosi con muri di sostegno e gabbionate, reti paramassi, stradelli, intercettazione, spostamento e ripristino servizi tecnologici, opere accessorie. MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup. ogg. di intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,65 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Gabbionate, muri di sostegno. MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup. ogg. di intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,40 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Stradelli, opere accessorie, spostamento e ripristino servizi tecnologici.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/02/2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 04/09/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 05/11/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 928.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 928.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 477.287,47
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 925.505,02

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 450.712,53
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere di consolidamento a protezione di versanti franosi nell'abitato di Escalaplano

Asse: 1 Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

consolidamento versanti franosi con muri di sostegno e gabbionate, reti paramassi, stradelli, intercettazione, spostamento e ripristino servizi tecnologici, opere accessorie. MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup. ogg. di intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,65 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Gabbionate, muri di sostegno. MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup. ogg. di intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,40 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Stradelli, opere accessorie, spostamento e ripristino servizi tecnologici.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/02/2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 04/09/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 05/11/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 928.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 928.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 477.287,47
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 925.505,02

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 450.712,53
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di ricostituzione delle formazioni forestali gravemente danneggiate dalle nevicate del dicembre 2007 nelle aree gestite da E.F.S.- Complesso forestale 1a (Alta Gallura-Altopiano di Buddusù)

(n. Monit 293)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Attività selvicolturali e attività connesse agli interventi colturali.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 100% a carico della programmazione POR 2000-2006 (superficie interessata ha 97,70 – Interventi 1)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ma non collaudato

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: Inizio lavori in economia-amministrazione diretta Ente Foreste – 07/01/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): Proroga dei termini di chiusura dei lavori al 30/06/2009 Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 520 del 30/12/2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 30/06/2009
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo.
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.169.124,11
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): Nessuno
- Costo finale: Euro 1.169.124,11

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.153.492,13
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 1.153.492,13

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 0,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di ricostituzione delle formazioni forestali gravemente danneggiate dalle nevicate del dicembre 2007 nelle aree gestite da E.F.S. - Complesso forestale 5a (Monte Acuto) - (n. Monit 297)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Attività selvicolturali e attività connesse agli interventi colturali

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 100% a carico della programmazione POR 2000-2006 (superficie interessata Ha 165 - Interventi 1)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ma non collaudato

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: Inizio lavori in economia-amministrazione diretta Ente Foreste - 02/01/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Collaudo
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/2008
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.202.727,76
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): Perizia suppletiva e di variante per ettari 31 – Euro 123.389,82 (Det. n 61 del 23/12/2008 del DS territoriale di Sassari)
- Costo finale: Euro 1.326.117,58

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.324.285,19
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 1.324.285,19

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 0,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi per la ricostituzione ed il ripristino della funzionalità protettiva dei sistemi forestali in aree a rischio dissesto idrogeologico e percorse da incendio nell'ambito dei territori gestiti da E.F.S.-Complesso forestale 12a - Perdas - Barbagia – Ogliastro
(n. Monit 303)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato su fustaie di eucalipto (Monte Orguda), su fustaie artificiali di conifere (Monte Orguda e Sarcerei) per finalità di rinaturalizzazione e interventi di recupero in aree percorse da incendio (UG Monte Idolo)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 100% a carico della programmazione POR 2000-2006 (superficie interessata ha 55 – Interventi 3).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ma non collaudato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/01/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): Proroga dei termini di chiusura dei lavori al 30/06/2009
Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 520 del 30/12/2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 30/06/2009
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.411.831,74
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 1.411.831,74

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.411.416,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 1.411.416,42

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 0,00
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio di desertificazione. – Distretti forestali 1 -2. Complessi forestali Altopiani Buddusò, Padru e Granito
(n. Monit 310)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 44,43% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 50,00 interventi 10)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ancorché non collaudato

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) :

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori 31.12.2009
 - Data prevista per la messa in operatività 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori Certificato di Collaudo
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.052.877,52
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 1.052.877,52

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 467.755,60
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 1.032.835,09

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 585.121,92
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio di desertificazione. – Distretto forestale 6. Complesso forestale Oasi di Tepilora. (n. Monit 313)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 44.40% a carico della programmazione POR 2000-2006 (superficie interessata ha 37.80 - Interventi 1)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ma non operativo

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso) 31/06/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/01/2010
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare esecuzione
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 931.948,70
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: 931.948,70

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 413.783,01
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 931.004,19

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 518.165,69
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio di desertificazione. – Distretto forestale 6. Complesso forestale Montalbo.
(n. Monit 314)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 53.07% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 69.69 - Interventi 2)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ancorché non operativo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 30/06/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/01/2010
 - Data prevista per la messa in operatività 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.479.872,67
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 1.479.872,67

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 785.428,06
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 1.468.277,11

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 694.444,61
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio di desertificazione. – Distretto forestale 6. Complesso forestale Baronie mare.
(n. Monit 315)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 52.58% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 42.34 - Interventi 3)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto concluso ancorché non operativo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 30/06/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/01/2010
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare esecuzione
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 853.355,82
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 853.355,82

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 448.692,90
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 851.143,36

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 404.662,92
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio di desertificazione. – Distretto forestale 8. Complesso forestale Supramonte.
(n. Monit 316)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 54.46% a carico della programmazione POR 2000-2006 (superficie interessata ha 33.55 - Interventi 2).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto concluso ancorché non operativo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/2009
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare esecuzione
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 879.868,62
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 879.868,62

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 479.214,52
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 879.764,96

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 400.654,10
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEMA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio di desertificazione. – Distretto forestale 9. Complesso forestale Castagno.
(n. Monit 317)

Asse: I Risorse naturali

Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle essenze autoctone.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Intervento realizzato al 32.59% a carico della programmazione POR 2000-2006 (superficie interessata ha 17.50 - Interventi 2).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto concluso ancorché non operativo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/2009
 - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare esecuzione
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 557.697,24
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 557.697,24

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 181.772,81
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro 552.521,22

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 375.924,43
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Progetto per la realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico - Rio Bau Ponte e rio S'Iskra

Asse: I

Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento riguarda in particolare la bonifica, il recupero e la tutela ambientale con interventi di protezione e salvaguardia da fenomeni alluvionali dell'abitato di Aritzo mediante canali di guardia, canalizzazione acque meteoriche e con opere di protezione dell'abitato di Belvì quali gabbionate e mantellate volte a impedirne lo scivolamento.

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55:

superfici d'intervento ha 12.30.00, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 04.00.00, superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 08.30.00.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Realizzazione di canali di guardia, canalizzazione acque meteoriche ad eccezione dell'allargamento per una decina di metri di un canale per una lunghezza di c.a 170 in comune di Aritzo. Realizzazione di gabbionate e mantellate nell'abitato di Belvì. Complessivamente corrispondente a circa il 97,13 % delle opere

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55:

superfici d'intervento ha 09.00.00, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 03.00.00, superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 06.00.00.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Canalizzazioni/risagomature aperte trapezoidali in c.a., rete di raccolta acque bianche con tubi in PVC in Comune di Aritzo, sistemazioni stradali e canale aperto in lamiera in Comune di Belvì.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

alla data di redazione del presente allegato lo stato di avanzamento fisico dei lavori prevede l'attuazione al 95%. È stimato per il marzo del 2011 il collaudo

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 7.09.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 12.03.2011
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 12.03.2011
 - Data prevista per sua operatività: entro sei mesi dall'ultimazione
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: €2.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale : € 2.000.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : € 1.406.944,63
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 1.471.900,46

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 593.055,37
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Consolidamento sulla falesia retrostante la spiaggia di Rena Bianca e sistemazione idraulica del Riu Lucianeddi

Asse: I

Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento è finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico in due aree: 1) Rio Lucianeddi con demolizione e rifacimento di due ponti stradali, raccordi spondali in gabbionate e lavorazioni riguardanti la risoluzione delle interferenze con le reti di sottoservizi, adeguamento sezione e sistemazioni arginali con gabbionate e muri – 2) Spiaggia Rena Bianca con drenaggi, pavimentazione antierosione di stradello, disaggi e rinverdimenti.

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55:

superfici d'intervento ha 0,5244, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 0,0905, superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 2,337.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Le opere realizzate: 1) lungo il Rio Lucianeddi : demolizione e ricostruzione di un ponte, raccordi spondali in gabbionate e lavorazioni riguardanti la risoluzione delle interferenze con le reti di sottoservizi, pavimentazioni stradali e raccordi con viabilità, adeguamento sezioni alveo – 2) in località spiaggia rena bianca: convogliamento acque meteoriche, pavimentazione antierosione di stradello, posa banchina e cordolo.

Complessivamente corrispondenti a circa il 50 % delle opere appaltate.

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55: superfici d'intervento ha 0,3684, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 0,0905, superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 1,2386.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

In corrispondenza Rio Lucianeddi: due ponti , rivestimento in pietrame, gabbionate ed impianto a verde;

in località Rena Bianca: impianto a verde

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 12.09.2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 19.01.2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): con ridefinizione dei tempi di ultimazione al 06.04.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: novembre 2010
 - Data prevista per sua operatività: dicembre 2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : certificato di ultimazione lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.000.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: cofinanziamento aggiuntivo da parte del Beneficiario finale
- Costo finale: € 1.040.459,38

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 393.131,71
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 686.433,77

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 647.327,67
- cofinanziamento aggiuntivo da parte del Beneficiario finale di € 40.459,38

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: ... *“Interventi di difesa del suolo su versanti del bacino montano del rio Boloriga”*

Asse: I Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del Suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, eventuali opere d'arte, etc.).

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti, costituito da interventi di miglioramento boschivo e rimboschimento (circa 50 ha) riattamento viabilità e interventi di mitigazione e prevenzione (vascone antincendio)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, lunghezza, eventuali opere d'arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione. Il rimboschimento ha privilegiato impianti di essenze autoctone (leccio e sughera) messe a dimora con schelter (circa 50 ha). E' stata riattata la viabilità costituita prevalentemente da piste forestali e realizzato il vascone d'accumulo. Gli interventi risultano conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività (itinerario, lunghezza, eventuali opere d'arte, etc.) quantificando ove possibile i valori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.

All'interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione.

I lavori risultano conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/09/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 26/06/09
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 628.434,21
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale € 628.434,21

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 525.509,38
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 622.522,90 al 25.05.2010

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 102.924,83
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

N. monit: **235** Ente attuatore: Comune di **ARZACHENA**

Titolo del Progetto: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio San Pietro nell'abitato di Arzachena

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

pulizia dell'alveo da arbusti, sterpaglie; interventi ponti via Mameli e via Torino: con spalle e opere di difesa spondale, posa biostuoia e materassi; interventi su caditoie-canalette stradali; impianti di arbusti, recinzione in rete e opere di finitura - parapetti (area intervento: ha 0.799; sicurezza rischio idraulico ha 2,436);

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

pulizia dell'alveo da arbusti e sterpaglie; interventi di demolizione ponte di via Torino: fondazione e spalle, opere di difesa spondale (a valle) posa di biostuoia e materassi; realizzazione muri d'ala ponte di via Mameli demolizione passerella pedonale (area intervento: ha 0.496; sicurezza rischio idraulico ha 1,936)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

passerella pedonale V. Mameli; difese spondali a valle V. Torino; struttura impalcato ponte v. Mameli e sistemazione stradale. Con il completamento è previsto la soluzione di interferenze di sottoservizi. (area intervento: ha 0.303; sicurezza rischio idraulico ha 0,50)

All'interno di questo paragrafo è utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione.

I lavori risultano conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/02/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.09.2009
- Eventuali Proroghe Concesse: 09.11.2009 (principale). Il maggior tempo concesso è motivato dalla sopravvenuta necessità di intervenire, con il progetto di completamento, alla realizzazione di opere relative alla risoluzione di interferenze con le reti di sottoservizi, propedeutiche alla esecuzione delle opere strutturali previste nell'appalto principale.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 09.11.2009
 - Data prevista per sua operatività: 31.01.2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **certificato di ultimazione dei lavori**
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: tempi per l'acquisizione di pareri – definizione di progetto di completamento per lavori necessari allo spostamento di condotte e sottoservizi interferenti alle strutture previste nel progetto principale.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni dell'attuale non operatività:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto €. **831.600,00**
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: €. **831.600,00**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: **€ 8.344,73**
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: **€ 685.063,42 al 26.02.2010**

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto **€ 823.255,27**
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: **risorse liberate**
 - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:
 - Atto formale che determina l'inclusione del progetto nell'Intervento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

N. monit: **240** Ente attuatore: Comune di Bonorva

Titolo del Progetto: Opere di consolidamento versante monte Cacau

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Recupero canale circondariale di captazione acque superficiali, realizzazione di canale captazione acque di corrivazione e un canale di raccolta, convogliamento e deflusso; ripristino pista e consolidamento del versante (area rischio frana: ha 2,00; sicurezza rischio idraulico ha 9,00);

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Parte canalizzazioni captazione acque superficiali e corrivazione. Parte canale convogliamento e deflusso. Parte bonifica pista. (area rischio frana: ha 0,00; sicurezza rischio idraulico ha 7,50);

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Realizzazione di canale in acciaio, consolidamento scarpate in biostuoia e rinverdimento. Verifica e ripristino delle polifere interrato e dei pozzetti di raccolta, ripristino e completamento pista (area rischio frana: ha 2,00; sicurezza rischio idraulico ha 1,50);

All'interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/02/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2010
 - Data prevista per sua operatività: 30/11/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: **certificato di ultimazione dei lavori**
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ***Rescissione contrattuale con l'impresa appaltatrice dopo la stesura e approvazione di perizia di variante.***
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: ***Rielaborazione progettuale per le opere non ancora concluse. Chiesto e ottenuto i pareri degli uffici preposti. In corso le procedure per avviare nuova gara d'appalto per completare le medesime opere.***
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per la messa in operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:
 - Motivazioni dell'attuale non operatività:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: €. 989.131,26
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):
- Costo finale: €. 989.131,26

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €. 728.103,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €. 775.770,72 al 25.02.2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 261.027,48
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: *risorse liberate*.
 - Atto formale che determina il finanziamento:
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:
 - Atto formale che determina l'inclusione del progetto nell'Intervento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: ... Lavori di interventi di miglioramento dell'assetto idrogeologico del Rio di Orgosolo

Asse: I Risorse Naturali

Misura: 1.3 Difesa del Suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, eventuali opere d'arte, etc.).

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione sit. Costituito da interventi strutturali briglie e gabbionate (in 5 canalizzazioni), interventi di miglioramento boschivo (50 ha) e rimboschimento (7 ha) e interventi di mitigazione e prevenzione (vascone antincendio)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, lunghezza, eventuali opere d'arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione. Sono stati realizzati gli interventi strutturali e l'80% circa degli interventi di protezione boschiva

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività (itinerario, lunghezza, eventuali opere d'arte, etc.) quantificando ove possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.

Completamento delle attività di miglioramento boschivo e rimboschimento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

All'interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione.

I lavori risultano conclusi, , ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 15/09/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 30/07/09
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/07/2009
 - Data prevista per sua operatività: 30/09/2009
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 688.820,26
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) con la richiesta del saldo l'ente beneficiario ha chiesto una somma fino all'importo dedotto delle economie risultanti (€ 1896,70) aggiornato a € 686.923,56
- Costo finale € 688.820,26 € 686.923,56

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 492.198,19
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 672.954,30 al 30.06.2010

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 196.622,77 € 194.726,07
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto: