



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI EVENTUALI GRANDI PROGETTI

FESR

**Misura 1.4 - Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei
siti inquinati e tutela dall'inquinamento**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Attivazione del ciclo integrato dei rifiuti nei comuni della Comunità Montana delle Baronie – opere di completamento** (Codice Monitweb 0.55)

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento consiste essenzialmente nell'ottimizzazione di un precedente intervento già realizzato, tramite l'acquisto di ulteriori buste da utilizzare nella raccolta differenziata da distribuire alle utenze, nonché nell'acquisto di attrezzature (pressa, trituratore, container scarrabili, etc) da utilizzare nell'esistente area attrezzata di raggruppamento di Siniscola. L'intervento prevede inoltre il completamento della predetta area attrezzata tramite l'allargamento della superficie destinata a piazzale per circa 865 mq e la realizzazione di uno spazio coperto (aperto su tre lati) di circa 150 mq da utilizzare per il posizionamento del trituratore.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A carico della programmazione 2000-2006, oltre alle spese di pubblicazione, sono state sostenute le spese relative agli oneri di progettazione.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Allo stato attuale deve essere ancora realizzato il completamento dell'area attrezzata di raggruppamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 31.10.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 31.10.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30.06.2010
 - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: a causa del commissariamento della Comunità Montana n. 10 al fine del suo successivo scioglimento, e a problematiche connesse agli allacci ENEL, la stazione appaltante ha dovuto sospendere l'esecuzione delle forniture nonché l'assegnazione delle opere previste
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 636.800,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 636.800,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 54.083,11
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro: 582.796,89
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Comune di Sassari. Realizzazione di un impianto di compostaggio di qualità delle frazioni organiche putrescibili ottenute dalla raccolta differenziata** (Codice Monitweb 0.53)

Asse: I – Risorse Naturali - Misura: Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento di cui trattasi prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio di qualità della frazione organica putrescibili (FOP) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. È prevista un'area di ricezione nella quale avviene la miscelazione della FOP con gli scarti ligneo cellullosici precedentemente tritati provenienti dalla manutenzione del verde pubblico. Il processo di ossidazione avviene grazie all'impianto di insufflazione e per effetto della macchina rivoltatrice. Dopo questa fase, della durata di circa 28 gg., il materiale viene avviato nel capannone predisposto per la maturazione. Questo processo dura circa 50 gg.. Il materiale ottenuto viene così vagliato e stoccato in apposita area. La potenzialità dell'impianto è stimata in circa 17.000 t/a).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

La spesa certificata a carico della programmazione 2000-2006, pari a € 43.198,78, è relativa alle spese progettuali e di appalto.

.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento è da realizzarsi nella sua totalità. Allo stato attuale i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il 15.3.2010.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 27.03.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: durata dei lavori è pari a 245 gg naturali consecutivi dalla data di consegna definitiva
 - Data prevista per sua operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori accumulo di ritardi derivanti dalle procedure autorizzative e realizzative. In particolare, si sono verificati diversi problemi nella fase di aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. All'apertura dell'offerta economica un'ATI ha proposto un ribasso notevolmente inferiore rispetto a quello formulato dalla altre concorrenti e ciò ha portato all'assegnazione di un punteggio che l'ha proclamata prima in graduatoria. È stato, però, necessario attivare la procedura (ex art. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006) per la verifica dell'offerta anormalmente bassa che ha portato all'esclusione dell'ATI. Nel frattempo la terza in graduatoria ha presentato un ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato, rigettato in entrambi i casi. Al momento sono in piedi altri due ricorsi al TAR presentati dalla prima e dalla quarta in graduatoria.
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: consegna sotto riserva di legge
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto Euro 6.387.941,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale Euro 6.387.941,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 43.198,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 6.344.742,22
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Bonifica dei siti industriali e riconversione aree produttive in senso ecocompatibile e sostenibile di cui al P.I.T. n.4.b.1 “Capoluogo nella città ambientale nel golfo dell’Asinara (Codice Monitweb. 0.34)**

Asse I – Risorse Naturali - .Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall’inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento di cui trattasi rientra in un progetto più ampio di riqualificazione delle aree intorno al Rio Mannu. In particolare saranno oggetto dell'intervento di bonifica le aree di pertinenza della ex Ferromin e le aree adiacenti alla sponda sinistra del Rio Mannu

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Le attività svolte allo stato attuale, oltre alla definizione del Piano di caratterizzazione, hanno riguardato gli interventi per la messa in sicurezza dell'area Ex Ferromin e la realizzazione delle indagini sulla falda acquifera.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Allo stato attuale è stata affidata alla Ditta Elettronica Professionale S.r.L. di Sassari, la fornitura, installazione, conduzione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione della rete di monitoraggio delle polveri nell'area Ex Ferromin. Successivamente, alla luce del piano di caratterizzazione, si procederà alla bonifica del sito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 4.12.2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.12.2010
 - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : certificato di ultimazione lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: accumulo di ritardi derivanti dalle procedure autorizzative e realizzative
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: continuo monitoraggio e supporto al beneficiario
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.549.370,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: Euro 1.549.370,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 379.688,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.169.681,58
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Ecocentro e sistema di raccolta differenziata domiciliare (Codice Monitweb 0.62)**

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la realizzazione delle opere e l'acquisto delle forniture necessarie a dare attuazione al servizio di raccolta domiciliare porta a porta con separazione alla fonte della frazione umida e delle frazioni secche valorizzabili. Tale servizio sarà esteso a tutti gli abitanti del consorzio di comuni del Coros-Logudoro per un bacino d'utenza complessivo di circa 43.000 abitanti. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di un'area attrezzata di raggruppamento che sarà complementare al servizio di igiene urbana del consorzio di comuni: essa verrà impiegata come piattaforma di conferimento diretto da parte dell'utenza e dell'appaltatore del servizio di raccolta differenziata

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A carico della programmazione 2000-2006 è stata realizzata l'organizzazione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Allo stato attuale è in fase di conclusione la realizzazione dell'area attrezzata di raggruppamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 23.03.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.05.2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30.10.2010
 - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di ultimazione lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: : accumulo di ritardi derivanti dalle procedure autorizzative e realizzative
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: nessuna in quanto i lavori di costruzione delle opere civili risultano in stato avanzato di realizzazione
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto Euro 2.623.150,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 889.594,83
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.733.555,17
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Bonifica e recupero ambientale dell'area mineraria di "Baccu Locci" nel territorio dei Comuni di Villaputzu e San Vito** (Codice Monitweb 048)

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento di cui trattasi rientra in un progetto più ampio di riqualificazione delle aree minerarie intorno al Rio Baccu Locci nei comuni di Villaputzu e San Vito. In particolare saranno oggetto dell'intervento di bonifica le aree dei centri di pericolo di tutta l'area vasta.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Le attività svolte allo stato attuale, oltre alla definizione del Piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e definitivo hanno riguardato gli interventi per la messa in sicurezza dell'area e la realizzazione del sito di raccolta con il riposizionamento degli inquinanti.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Ad oggi si prevede di terminare l'abbancamento degli sterili e dei tailings all'interno del sito di raccolta entro la fine di ottobre 2010, terminare la realizzazione del capping del sito di raccolta entro fine dicembre 2010 in modo da poter terminare la riqualifica ambientale compresa rinaturalizzazione dell'area ed il ripristino finale delle aree di lavoro entro la fine di marzo 2011.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18.11.2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: -
- Eventuali Proroghe Concesse: -



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori : 31.03.2011
 - Data prevista per sua operatività: 31.03.2011
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : certificato di ultimazione lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: accumulo di ritardi derivanti dalle procedure autorizzative e realizzative
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: continuo monitoraggio e supporto al beneficiario
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 5.100.000
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:
- Costo finale previsto: € 5.100.000

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.232.463,94
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 3.867.536,06



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Impianto di selezione e stabilizzazione della frazione organica. Comune di Carbonia** (Codice Monitweb 0 36)

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto per la selezione di rifiuti indifferenziati e la stabilizzazione della frazione organica della capacità di circa 48.000 t/a, con una popolazione servita di circa 139.000 abitanti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A causa dello scioglimento dell'ente attuatore originariamente individuato nella 19° Comunità Montana, l'intervento, successivamente volturato al Comune di Carbonia, ha subito un discreto ritardo nella sua realizzazione. Alla data del 30.06.2009, sono state comunque realizzate circa il 50% delle opere previste ed in particolare la sistemazione dell'area e buona parte delle opere civili.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento ha determinato impegni per complessivi euro 4.921.200,95, IVA esclusa. Avendo certificato in carico al POR 2000-2006 la somma di € 2.379.856,41 per gli oneri come sopra meglio descritti, si evince che la realizzazione degli impianti di cui trattasi comporterà una ulteriore spesa pari ad € 2.541.344,54. Tale cifra occorre per il completamento delle opere civili, per gli impianti, allacci e collaudo.

Allo stato attuale i lavori sono stati completati e l'impianto è operativo. Rimane da completare la rendicontazione finanziaria da parte dell'Ente attuatore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18.12.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 11.02.2010
- Eventuali Proroghe Concesse: -

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.03.2011
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori :
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: cambio del sito in sede autorizzativa
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 6.014.909,22
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: -
- Costo finale previsto: € 4.921.200,95

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.379.856,41
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 4.785.430,24



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 2.541.344,54,
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Completamento impianto di compostaggio di qualità e della piattaforma delle frazioni secche. Unione dei Comuni Alta Gallura** (Codice Monitweb 0 51))

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento prevede la realizzazione di alcune migliorie tecniche all'impianto di compostaggio di qualità, nonché il potenziamento della piattaforma di valorizzazione delle frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata degli r.s.u.. La popolazione interessata da tale intervento è stimata in circa 109.000 abitanti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Si sono verificati dei ritardi nella realizzazione dell'intervento sia a causa dello scioglimento dell'ente attuatore originariamente delegato alla realizzazione dell'intervento (Comunità Montana n. 3) sia a causa della difficoltà da parte dell'ente realizzatore al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti all'anticipazione dell'IVA, non finanziabile in quanto successivamente recuperabile da parte dello stesso ente. L'intervento è stato quasi concluso nella sua interezza entro il periodo previsto dalla programmazione POR 2000-2006, tranne alcune forniture tecnologiche.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento è stimato, nel suo complesso, in € 1.282.939,28 IVA esclusa. Avendo certificato in carico al POR 2000-2006 la somma di € 987.649,12 per gli oneri come sopra meglio descritti, si evince che il completamento dell'intervento comporterà una spesa ulteriore pari ad € 295.290,16, occorrenti per il completamento degli impianti tecnologici..

Allo stato attuale i lavori sono stati completati e l'impianto è operativo. Rimane da completare la rendicontazione finanziaria da parte dell'Ente attuatore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22.01.2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 21.10.2009
- Eventuali Proroghe Concesse: -

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.03.2011
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori :
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: cambio del sito in sede autorizzativa
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 1.500.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: -
- Costo finale previsto: € 1.282.939,28

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 987.649,12
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 295.290,16,
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Impianto di selezione e stabilizzazione della frazione organica e compostaggio di qualità. Consorzio per la Z.S.I. di Chilivani – Ozieri** (Codice Monitweb 029)

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto di selezione di rifiuti indifferenziati, di stabilizzazione della frazione organica di sottovaglio e di compostaggio di qualità della frazione organica raccolta in modo differenziato, con una popolazione servita di circa 38.000 abitanti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A causa del verificarsi di eventi meteorici eccezionali e della imprevista presenza nel sito di formazioni rocciose anomale per estensione e consistenza, si sono verificati forti ritardi nell'esecuzione del progetto. È stato comunque realizzato circa il 50% delle opere previste.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento è stimato, nel suo complesso, in € 3.367.031,53 IVA esclusa. Avendo certificato in carico al POR 2000-2006 la somma di € 1.791.256,88, si evince che la realizzazione degli impianti di cui trattasi comporta una spesa ulteriore pari ad € 1.575.774,65. Al 30.06.2009 risultavano da realizzare, in particolare, parte delle opere civili ed elettromeccaniche.

Allo stato attuale i lavori sono stati completati e l'impianto è operativo. Rimane da completare la rendicontazione finanziaria da parte dell'Ente attuatore.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 30.03.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.06.2009



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Eventuali Proroghe Concesse: -

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.03.2011
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori :
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 3.367.031,53
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: -
- Costo finale previsto: € 3.367.031,53

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.791.256,88
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 3.166.264,89



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009**

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.575.774,65
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Impianto di stoccaggio e trattamento degli r.s.u. e raccolta differenziata. Consorzio Industriale Provinciale di Villacidro** (Codice Monitweb 0 32)

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento consiste nella realizzazione di un capannone industriale all'interno del quale è posizionato l'impianto di prima valorizzazione dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata con la finalità di selezionare ed ottimizzare le varie frazioni merceologiche da avviare al riciclaggio ed al riutilizzo. La potenzialità dell'impianto è di circa 60.000 t/a a servizio di un bacino di utenza di circa 168.000 abitanti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A carico della programmazione 2000-2006, oltre alle spese generali e agli oneri di esproprio, sono state imputate quasi la totalità delle spese sostenute.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento è stato completato ed è operativo.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: **23.06.2005**
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 01.11.2009
- Eventuali Proroghe Concesse:

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori:
 - Data prevista per sua operatività:
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- *Importi iniziale previsto: € 1.660.000,00*
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:
- *Costo finale previsto: € 1.364.810,36*

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.350.630,46
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 14.179,90
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Ampliamento dell'esistente impianto di compostaggio di qualità delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata degli r.s.u. Provincia dell'Ogliastra** (Codice Monitweb 0 83)

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento di cui trattasi prevede il raddoppio dell'esistente impianto di compostaggio di qualità della frazione organica putrescibile (FOP) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La potenzialità dell'impianto passerà da 3.500 t/a a 7.000 t/a, e sarà a servizio di un bacino d'utenza di circa 58.000 abitanti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

La spesa certificata a carico della programmazione 2000-2006, pari a € 22.800,00, è relativa alle spese progettuali.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento è stato interamente completato e attualmente è operativo.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01.04.2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse: -

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.03.2011
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori :
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 654.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:
- Costo finale previsto: € 644.991,11

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 22.800,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 616.791,11
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- <u>Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)</u><ul style="list-style-type: none">- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):- Asse/Linea di Intervento/Attività:- Denominazione del progetto: |
|--|



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Impianto di trattamento rifiuti urbani e valorizzazione della raccolta differenziata. Il lotto funzionale Consorzio industriale provinciale Oristanese** (Codice Monitweb 26-28)

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto per il compostaggio di qualità della capacità di circa 15.000 t/a di frazione organica raccolta in modo differenziato a servizio dell'intera Provincia di Oristano, con una popolazione servita di circa 165.000 abitanti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

A causa della modifica dell'ubicazione delle opere dalla località "Bau Carboni" nel territorio del Comune di Oristano al nuovo sito nel Comune di Arborea, a seguito della verificata presenza del vincolo di uso civico, si sono verificati forti ritardi nell'esecuzione del progetto. Pertanto nessuna delle opere previste è stata realizzata; le uniche risorse spese sono sostanzialmente riconducibili agli oneri di esproprio (€ 409.000,00), alle spese di allaccio alla linea elettrica (€ 75.000,00) e allo svolgimento della gara d'appalto integrato.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento è stimato, nel suo complesso, in € 4.075.836,42 IVA esclusa. Avendo certificato in carico al POR 2000-2006 la somma di € 496.781,16 per gli oneri come sopra meglio descritti, si evince che la realizzazione degli impianti di cui trattasi comporterà una spesa pari ad € 3.579.055,26. Risultano da realizzare, pertanto, tutte le opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto compostaggio.

Allo stato attuale i lavori di costruzione delle opere civili risultano in stato avanzato di realizzazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 07.11.2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: **01.05.2010**
- Eventuali Proroghe Concesse: -

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 01.11.2010
 - Data prevista per sua operatività: **01.03.2011**
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : certificato di ultimazione lavori
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: cambio del sito in sede autorizzativa
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: nessuna in quanto i lavori di costruzione delle opere civili risultano in stato avanzato di realizzazione
- Progetto Concluso ma non Operativo
 - Date di ultimazione dei lavori
 - Data prevista per la messa in operatività
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori
 - Motivazioni dell'attuale non operatività
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 4.075.836,42
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: -
- Costo finale previsto: € 4.075.836,42

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 496.781,16
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.579.055,26
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate
 - Atto formale che determina il finanziamento
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
 - Asse/Linea di Intervento/Attività:
 - Denominazione del progetto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione
