



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V

SCHEDE PROGETTI NON CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI EVENTUALI GRANDI PROGETTI

**Misura 4. 1 – Rafforzamento competitivo del tessuto
imprenditoriale locale (Azione g)**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 167 - Impianto di pretrattamento nell'agglomerato industriale di Sassari-Truncu Reale e condotta di vettoriamiento dei reflui pretrattati al depuratore consortile di Porto Torres - Cod. Int. 11 (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura: 4.1

Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Sassari

L'intervento riguarda i lavori di realizzazione di un impianto di pretrattamento di acque reflue industriali (come da definizione del D.Lgs 152/99) della Zona Industriale di Truncu Reale, in Sassari, ed il loro successivo vettoriamiento alla Zona Industriale di Porto Torres, che poi per caduta ed attraverso le condotte esistenti giungono al depuratore dello stesso agglomerato (impianto di pretrattamento, stazione di primo rilancio con opere connesse e condotta di vettoriamiento dei reflui con sollevamento intermedio).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Non è possibile definire nel dettaglio l'intervento realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 2.152.070,65 (al netto dell'IVA), sono stati emessi n. 5 stati di avanzamento, oltre alle spese generali connesse all'avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare successivamente alla data del 01.07.2009. Si può invece specificare che a seguito



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

della stipula (3 agosto 2009) di un atto aggiuntivo al Contratto principale sono state previste delle opere di completamento non previste nel progetto principale.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22.01.2008 (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8933 del 22.01.2008).
- Data Consegna Lavori: 22.05.2008.
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 21.04.2010.
- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione parziale dei lavori di cui al verbale del 14.11.2008 per la redazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 e per l'eccezionalità di eventi meteorologici del Dicembre 2008 e Gennaio 2009, sono stati concessi ulteriori 178 giorni: Data Ultimazione lavori prevista per il 16.10.2010.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 16.10.2010.
 - Data prevista per sua operatività: 30-11-2010 (Data prevista per la conclusione della procedura di Collaudo)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Consorzio del Certificato di Collaudo
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Vedi punto C 1
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Nessuna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 5.398.000,00 di cui Euro 4.167.818,79 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto (Rep. 251076 del 28.04.2008): Importo lavori Euro 3.496.306,85 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 2: Importo Lavori Euro 4.195.334,29 al netto dell'IVA
- Costo finale: Intervento non concluso, pertanto. attualmente secondo la previsione della succitata Perizia Suppletiva e di Variante N. 2
Importo Progetto Euro 5.398.000,00 al netto dell'IVA, di cui Importo dei lavori Euro 4.195.334,29 al netto dell'IVA

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.152.070,65 (al netto dell'IVA)
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 3.747.282,84 (al netto dell'IVA)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 3.245.929,35 (al netto dell'IVA)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:
 - Euro 400.000,00 Fondi della Regione Autonoma della Sardegna - Bilancio 2002



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Euro 4.000.000,00 Fondi della Regione Autonoma della Sardegna - Bilancio 2003

- Euro 998.000,00 Fondi di FAS – Deliberazione Cipe n. 20/2004

- **E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto**

- Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:

- Euro 998.000,00** a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004
Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/1 del 31.03.2005 e Accordo di
Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

- Finanziamenti Regionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:

- Euro 400.000** a valere sui Fondi del Bilancio 2002
Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/7 del 17.06.2002 e Accordo di
Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

- Euro 1.847.929,35** a valere sui Fondi del Bilancio 2003
Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/30 del 21.11.2003 e Accordo di
Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 13 - Acquedotto potabile a servizio del corpo nord - Agglomerato industriale di Oristano - Cod. Int. 14 PIT (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

Il Presente intervento, relativo al rifacimento della parte di acquedotto a servizio del Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale, rappresenta uno stralcio funzionale dell'intervento complessivo inserito tra le richieste presentate a finanziamento nell'ambito QCS 2000-2006. Per incrementare la portata disponibile si è previsto l'escavo di un pozzo trivellato, equipaggiato con una elettropompa sommersa ed il suo collegamento con il serbatoio pensile ubicato nel Corpo Nord, nonché per l'alimentazione del secondo serbatoio pensile esistente nel Corpo centrale. Si prevede inoltre la sostituzione delle condotte delle maglie principali nel Corpo Nord e della condotta di collegamento tra il serbatoio del Corpo Nord e quello del Corpo Centrale che attualmente, per effetto del loro stato di degrado, sono causa di frequenti interruzioni di servizio. Al fine di una migliore gestione del servizio di approvvigionamento e distribuzione idropotabile si è previsto un sistema di telecontrollo centralizzato, mediante l'installazione di apparati misuratori trasduttori capaci di prelevare segnali per la misura in campo di grandezze quali portata, livello, pressione, cloro residuo, tensione, corrente assorbita, potenza attiva e reattiva e di inviarli alla postazione centrale di controllo e alle postazioni periferiche per teleoperazioni per la manovra degli attuatori motorizzati collegati alle valvole motorizzate.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Non è possibile definire nel dettaglio l'intervento realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 950.844,32 (al netto dell'IVA), sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento, oltre alle spese generali connesse all'avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare successivamente alla data del 01.07.2009. Sono in corso di esecuzione dei lavori di completamento affidati con procedura negoziata.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20.12.2007 (Deliberazione n° 127 del 20/12/2007).
- Data Consegna Lavori: 15/01/2008.
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 08.07.2009.
- Data di Ultimazione effettiva: 18.12.2009
- Eventuali Proroghe Concesse:

Verbale di sospensione n. 1 in data 28/12/2008 - Verbale di ripresa n. 1 in data 09/02/2009 / Verbale di sospensione n. 2 in data 17/12/2009 - Verbale di ripresa n. 2 in data 22/04/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data prevista per sua operatività: Agosto 2010 (Data prevista per la conclusione della procedura di Collaudo Luglio 2010)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Consorzio del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 3.460.261,00 di cui Euro 2.570.120,80 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto (Rep. 15793 del 28.12.2007): Importo lavori Euro 2.156.419,64 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 2.371.978,14 al netto dell'IVA
- Costo finale: Intervento non concluso, pertanto. attualmente secondo la previsione della succitata Perizia Suppletiva e di Variante N. 1

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 950.844,32 (al netto dell'IVA)
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 2.650.337,84 (compresa l'IVA a tutto il 19.04.2010)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.989.892,52 (al netto dell'IVA)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

-- E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 52 - Opere di urbanizzazione del piano PIP e viabilità di collegamento 2° lotto- Cod. Int. PTSG1 b (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Silius

L'area in esame è situata in località "Sa Corona Pradu Ciuergiu", all'incrocio fra la strada Provinciale per Goni e la strada comunale "Sa Frontera". La superficie interessata dall'attuale piano per gli insediamenti produttivi risulta pari a 57.073 mq, comprendendo la strada di servizio al P1P, non facente parte del presente appalto.

L'intervento prevede la realizzazione delle opere di infrastrutturazione di un'area attrezzata per gli insediamenti produttivi con valenza sovracomunale da localizzarsi nelle aree a ciò destinate nello strumento urbanistico di Silius attualmente vigente. Gli interventi (I° e II° lotto) previsti riguardano nel lo specifico: La creazione di lotti per attività produttive; La viabilità interna all'area; Le aree per parcheggi; Le aree destinate a verde pubblico e servizi; Le aree destinate a verde di arredo e sosta di emergenza.

Complessivamente il progetto prevede, all'interno dei lotti edificabili, la presenza di 15 lotti per attività artigianale.

L'intervento in argomento riguarda il II° lotto

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

L'intervento realizzato, considerato che rimane una quota da pagare pari ad Euro 114.370,92 (su un importo di Euro 774.685,35) che non riguarda i lavori ma spese ricomprese tra le somme a disposizione del quadro economico (Spese tecniche, indennità di esproprio...), è praticamente tutto a carico della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata una somma di Euro 114.370,92, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 24.05.2006 (Determinazione n. 184 del 24.05.2006).
- Data Consegna Lavori: 13.07.2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 22.08.2007.
Data di Ultimazione effettiva: 24.07.2007
- Eventuali Proroghe Concesse:
Una sospensione dei lavori in data 15.06.2007.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data per sua operatività: 2010-11
 - Data collaudo 29.11.2008 (in fase di approvazione))
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Consorzio del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 774.685,35 di cui Euro 557.546,03 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto (Rep. 9 del 04.07.2006): Importo lavori Euro 493.427,81 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 585.088,13 al netto dell'IVA
Costo finale: Euro 585.088,13 (Contabilità finale)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 660.314,43
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 708.795,65.

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 114.370,92 (al 30.06.2009)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 12 - Infrastrutturazione primaria corpo nord - Agglomerato industriale di Oristano - Cod. Int. 13 PIT (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

Il progetto in esame prevede l'esecuzione dei lavori stradali, idrici e fognari occorrenti per l'urbanizzazione primaria di un'area destinata all'insediamento per piccole medie imprese. Detta area è ubicata nel corpo nord dell'agglomerato industriale di Oristano. Le opere previste sono le seguenti: Opere stradali; Opere idrauliche (acquedotto potabile), Rete fognaria acque meteoriche, Rete fognaria acque reflue, impianto di sollevamento.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Non è possibile definire nel dettaglio l'intervento realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 1.771.140,93 (al netto dell'IVA), sono stati emessi n. 8 stati di avanzamento, oltre alle spese generali connesse all'avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

L'intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare successivamente alla data del 01.07.2009.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 16.05.2007 (n° 37 del 16/05/2007).
- Data Consegna Lavori: 13.09.2007.
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 05.03.2009.
- Data di Ultimazione effettiva: 20.07.2009
- Eventuali Proroghe Concesse:

Verbale di sospensione n. 1 in data 28/12/2008 - Verbale di ripresa n. 1 in data 18/02/2009 - Verbale di sospensione n. 2 in data 21/07/2009 A seguito della sospensione dei lavori e alla stipula dell'atto di sottomissione la conclusione dei lavori è stata prevista per il 20.07.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data prevista per sua operatività: 20.07.2010 (Data prevista per la conclusione della procedura di Collaudo al 31.12.2009)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Consorzio del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 3.098.741,00 di cui Euro 2.310.183,14 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto (Rep. 15259 del 05.09.2007): Importo lavori Euro 1.960.733,15 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 2.153.992,92 al netto dell'IVA
- Costo finale: Intervento non concluso, pertanto. attualmente secondo la previsione della succitata Perizia Suppletiva e di Variante N. 1

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.771.140,93 (al netto dell'IVA)
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 2.127.439,25 (al netto dell'IVA a tutto il 31.12.2009)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 859.341,35 (al netto dell'IVA)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

-- E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 51 - Opere di urbanizzazione del piano PIP e viabilità di collegamento 1° lotto- Cod. Int. PTSG1 a (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura: 4.1

Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Silius

L'area in esame è situata in località "Sa Corona Pradu Ciurgiu", all'incrocio fra la strada Provinciale per Goni e la strada comunale "Sa Frontera". La superficie interessata dall'attuale piano per gli insediamenti produttivi risulta pari a 57.073 mq, comprendendo la strada di servizio al P1P, non facente parte del presente appalto.

L'intervento prevede la realizzazione delle opere di infrastrutturazione di un'area attrezzata per gli insediamenti produttivi con valenza sovracomunale da localizzarsi nelle aree a ciò destinate nello strumento urbanistico di Silius attualmente vigente. Gli interventi (I° e II° lotto) previsti riguardano nel lo specifico: La creazione di lotti per attività produttive; La viabilità interna all'area; Le aree per parcheggi; Le aree destinate a verde pubblico e servizi; Le aree destinate a verde di arredo e sosta di emergenza.

Complessivamente il progetto prevede, all'interno dei lotti edificabili, la presenza di 15 lotti per attività artigianale.

L'intervento in argomento riguarda il I° lotto

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

L'intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad Euro 13.754,19 (su un importo di Euro 774.685,35), è praticamente tutto a carico della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata una somma di Euro 13.754,19, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 06.12.2003 (Determinazione n. 562 del 06.12.2003).
- Data Consegna Lavori: 23.01.2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 20.06.2004.
Data di Ultimazione effettiva: 24.01.2005
- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito di tre sospensioni (03.02.2004, 17.04.2004, 10.12.2004) non è stato rispettato il termine del contratto d'appalto..

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data per sua operatività: anno 2006
 - Data collaudo 01.03.2006 (approvazione in data 01.08.2007 Determinazione n. 333)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Consorzio del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 774.685,35 di cui Euro 490.177,26 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto (Rep. 319 del 07.01.2004): Importo lavori Euro 424.802,32 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 2: Importo Lavori Euro 468.267,53 al netto dell'IVA
Costo finale: Euro 468.267,53 (Contabilità finale)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 760.931,16
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 774.139,84

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 13.754,19 (al 30.06.2009)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 49 - Urbanizzazione Area per Insediamenti Produttivi- Cod. Int. PTMC01 (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura: 4.1

Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Senorbì

L'intervento prevede l'acquisizione e l'urbanizzazione di un'area per insediamenti produttivi.

In particolare prevede:

Opere di urbanizzazione interne al PIP –SS 128 loc. "Tuvui" (rete stradale e reti tecnologiche); Condotta idrica di alimentazione al servizio del PIP; collettore fognario a servizio del PIP che, partendo dal punto più depresso dell'area destinata al PIP, dove convergerà la rete fognaria interna, seguirà il tracciato del tratto dimesso della ferrovia Monserrato - Isili per collegarsi al collettore fognario dello Schema Consortile proveniente da Guasila. I liquami immessi nel collettore saranno quindi recapitati all'impianto di depurazione Consortile di Senorbì che sorgerà in loc. Piscina Callenti..

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

L'intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad Euro 54.528,58 (su un importo di Euro 2.065.827,00), è praticamente tutto a carico della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

L'intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata una somma di Euro 54.528,58, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09.06.2004
- Data Consegna Lavori: 20.09.2004
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 19.09.2005
Data di Ultimazione effettiva: 30.11.2006
- Eventuali Proroghe Concesse: 240 gg con il I° Atto di sottomissione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data per sua operatività: 03.02.2009 (certificato di collaudo)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Consorzio del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 2.065.827,59 di cui Euro 1.150.000,00 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto (Rep. 70 del 30.08.2004): Importo lavori Euro 967.087,90 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 1.138.378,34 al netto dell'IVA
- Costo finale: Euro 1.138.378,25

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.011.299,02
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 2.065.349,82

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 54.528,58 (al 30.06.2009)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 45 - Realizzazione di un centro di conferimento selezione e smistamento prodotti- Cod. Int. PVMC5 (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura: 4.1

Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro

L'intervento prevede la realizzazione di un centro ortofrutticolo destinato prevalentemente alla raccolta, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli autoctoni, e d'importazione. Quest'iniziativa ha trovato lo spunto da un'attenta indagine conoscitiva dell'attuale situazione del mercato locale, considerato la notevole crescita della domanda di consumi, agro alimentari che ha raggiunto livelli tali da richiedere nella zona la realizzazione d'adeguate strutture per far fronte a tale esigenza. È prevista la realizzazione di alcuni comparti che comprendono le seguenti attività specifiche: Accettazione della merce prodotta in loco e controllo sanitario; Raccolta di prodotti confezionati di diversa provenienza; Trasferimento dei prodotti in box con stoccaggio in celle frigorifere; Servizi per il pubblico; Uffici amministrativi, servizi di ristoro e alloggio custode.

Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Non è possibile definire nel dettaglio l'intervento realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 2.11.299,02 (al netto dell'IVA), sono stati praticamente realizzati tutti i lavori.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Relativamente alle opere che sono ancora da realizzare successivamente alla data del 01.07.2009 si segnala la cabina ENEL per l'alimentazione elettrica del complesso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori 20-10-2003
 - Data Consegna Lavori: 05-11-2003
 - Data di Ultimazione lavori effettiva: 21-09-2005
- Sospensione dei lavori in data 19-04-2004 al 30-05-2006.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data per sua operatività: 18.06.2007
 - Data collaudo 28-07-2006
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Consorzio del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 2.560.601,45 di cui Euro 2.349.878,89 per lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto: Importo lavori 2.003.558,29 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
- Costo finale: Importo lavori 2.207.962,00 al netto dell'IVA (compresa lavori di completamento contabilità finale approvata)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.490.328,00 (al netto dell'IVA)
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale
Euro _____ (al netto dell'IVA)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 70.273,45 (al 30.06.2009)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 10 - Infrastrutturazione industriale Tossilo - Cod. Int. 19 PIT (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura: 4.1

Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione

Il progetto consiste essenzialmente nella realizzazione di un intervento finalizzato alle urbanizzazioni primarie dell'agglomerato industriale di Tossilo area Nord – Settore Ovest, relativamente ad opere di: Viabilità; Rete fognaria acque nere; Rete fognaria acque bianche; Rete idrica; Canale di dreno; Scatolare di attraversamento sul Rio Orovò; Rete telefonica; Spostamento elettrodotti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Non è possibile definire nel dettaglio l'intervento realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 1.672.363,56 (al netto dell'IVA), sono stati emessi n. 6 stati di avanzamento, oltre alle spese generali connesse all'avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare successivamente alla data del 01.07.2009.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 30.07.2007 (Deliberazione n. 59 del 30.07.2007).
- Data Consegna Lavori: 24.09.2007.
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23.09.2008.
Data di Ultimazione effettiva: 18.05.2010
- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non è stata rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d'appalto..

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data prevista per sua operatività: 30-11-2010 (Data prevista per la conclusione della procedura di Collaudo)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Consorzio del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 3.925.072,00 di cui Euro 2.356.200,00 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto (Rep. 27006 del 24.09.2007): Importo lavori Euro 2.328.076,19 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante
- Costo finale: pagamenti da ultimare

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.672.363,56 (al netto dell'IVA)
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 3.445.168,87 (IVA compresa).

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 1.912.874,44 (al netto dell'IVA)
-

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 33 - Completamento Opere di Urbanizzazione PIP di Guspini –
Cod Int. PTGAV (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura: 4.1

Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Guspini

L'intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria all'interno dell'area PIP del Comune di Guspini: Rete idrica; rete acque bianche e rete fognaria tutte da collegarsi all'esistente; rete di illuminazione pubblica e Strade.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

L'intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad Euro 30.020,76 (su un importo di Euro 1.208.446,72), è praticamente tutto a carico della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata una somma di Euro 30.020,76, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 07.04.2006 (Determinazione n. 23 del 07.04.2006).
- Data Consegna Lavori: 12.07.2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 02.07.2007.
- Data di Ultimazione effettiva: 07.04.2008
- Eventuali Proroghe Concesse: n. 2

La data per l'ultimazione dei lavori non è stata rispettata a causa delle seguenti sospensioni:

- 07.03.2007 / 06.04.2007
- 14.08.2007 / 13.09.2007
- 21.12.2007 / 04.02.2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data operatività: 12.03.2009 (approvazione collaudo)
 - Collaudo: 12.03.2009 (
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Comune del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 1.336.900,33 di cui Euro 1.055.000,01 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto (Rep. 1372 del 04.05.2006): Importo lavori Euro 881.229,05 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia Suppletiva e di Variante: Importo Lavori Euro 925.290,50 al netto dell'IVA
- Costo finale: Euro 902.736,31 (lavori come da collaudo)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.169.425,96
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 1.176.444,75

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 39.020,76 (al 30.06.2009)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003 .



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 42 - Realizzazione di un rustico industriale all'interno dell'agglomerato consortile - Cod. Int. PTGAV02 (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura: 4.1

Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro

L'intervento riguarda la realizzazione di un Rustico Industriale, da ubicarsi nel Comune di Villacidro nell'Area Industriale del consorzio Industriale, in un lotto, individuato dall'Amministrazione Consortile, denominato Lotto A. La superficie prevista in progetto per le lavorazioni è di mq 545,00. L'intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere: Magazzino; Uffici; Parcheggi.

Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Non è possibile definire nel dettaglio l'intervento realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Sull'importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 366.084,67 (al netto dell'IVA), sono stati emessi n. 4 su 5 stati di avanzamento, oltre alle spese generali connesse all'avanzamento dei lavori

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare successivamente alla data del 01.07.2009. In data 05.12.2009 è stato erogato il SAL finale all'impresa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09.12.2005
 - Data Consegna Lavori: 23.02.2006
 - Data di Ultimazione lavori effettiva: 22.02.2007
- Sospensione dei lavori in data 02.03.2006 al 08.05.2006.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data per sua operatività: 18.06.2007
 - Data collaudo 18.06.2007
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Consorzio del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 501.479,64 di cui Euro 373.557,15 per lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto: Importo lavori 332.374,81 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
- Costo finale: Importo lavori 332.374,81 al netto dell'IVA (contabilità finale approvata)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 366.084,87 (al netto dell'IVA)
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 368.125,16 (al netto dell'IVA)

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 65.156,83 (al 30.06.2009)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod 14 - Completamento P.I.P. di Marrubiu - Cod. Int. 27 PIT (APQ S.L.)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura: 4.1

Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Marrubiu

Il presente progetto riguarda gli interventi per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree individuate nel P.I.P. Zona Artigianale (rete viaria, reti tecnologiche)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

L'intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad Euro 49.911,30 (su un importo di Euro 2.555.191,42), è praticamente tutto a carico della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata una somma di Euro 49.911,30, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 16.05.2007 (Determinazione n. 89 del 16.05.2007).
- Data Consegna Lavori: 11.07.2007.
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10.07.2008.
Data di Ultimazione effettiva: 07.11.2008
- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non è stata rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d'appalto.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data operatività: 03.11.2009 (Data effettiva di collaudo)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Comune del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 3.057.424,84 di cui Euro 2.725.039,45 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto (Rep. 251076 del 28.04.2008): Importo lavori Euro 1.971.941,51 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
A conclusione lavori sono state quantificate economie per un importo pari ad Euro 457.533,38.
- Costo finale: Euro 2.605.102,72

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.555.191,42
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 2.605.102,72.

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 49.911,30
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
 - a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 30 - APQ SL - Piano delle attività produttive nel PIP Luceri
Centro servizi 2° lotto

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Sinnai

Il presente progetto riguarda gli interventi per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree individuate nel P.I.P. Zona Luceri. In particolare la realizzazione del manto di usura nella viabilità del PIP

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

L'intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad Euro 1.259,89 (su un importo di Euro 120.000,00), è praticamente tutto a carico della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata una somma di Euro 1.259,89, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 29.12.2005.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data Contratto d'appalto: 01.02.2006.
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.01.2008
Data di Ultimazione effettiva: 30.05.2008
- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non è stata rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d'appalto.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data operatività: 19.06.2008 (approvazione collaudo)
Collaudo: 10.06.2008 (approvazione con Determinazione n. 297 del 19.06.2008)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Comune del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 120.000,00 di cui Euro 107.142,85 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto Rep. 1250 del 01.02.2006): Importo lavori Euro 92.892,79 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia suppletiva e di Variante: Importo aggiuntivo 10.854,71
Costo finale: Euro 120.000,00 Lavori + somme a disposizione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 118.740,11
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 118.740,11.

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 1.259,89 (rispetto al 30.06.2009)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
- a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: cod. 28 - APQ SL - Piano delle attività produttive nel PIP Luceri
Centro servizi 2° lotto

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.1 Azione: g (ex h)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Si tratta di un intervento *coerente* inserito nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005.

Beneficiario: Comune di Sinnai

Il presente progetto riguarda gli interventi per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree individuate nel P.I.P. Zona Luceri. In particolare con detto lotto (II°) è stato realizzato il primo livello del centro servizi all'interno dell'area PIP

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

L'intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad Euro 61.005,05 (su un importo di Euro 625.835,83), è praticamente tutto a carico della programmazione 2000-2006.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

L'intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata una somma di Euro 61.005,05, non riferita ai lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28.12.2005.
- Data Contratto d'appalto: 13.02.2006.
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31.12.2006
Data di Ultimazione effettiva: 22.06.2007
- Eventuali Proroghe Concesse:

A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non è stata rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d'appalto.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti)
 - Data operatività: 01.01.2008
Collaudo: 19.11.2007 (approvazione con Determinazione n. 588 del 28.11.2007)
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del Comune del Certificato di Collaudo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto:
Importo Progetto: Euro 955.445,26 di cui Euro 540.019,11 di lavori al netto dell'IVA
Importo Contratto Rep. 1251 del 13.02.2006): Importo lavori Euro 460.504,56 al netto dell'IVA;
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
Perizia suppletiva e di Variante: Importo aggiuntivo 20.658,57
Costo finale: Euro 625.835.83 Lavori + somme a disposizione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 564.830,78
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale Euro 570.069,31 .

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 61.005,05 (rispetto al 30.06.2009)
- Copertura Finanziaria dell'intervento nell'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale:

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali
-a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003