

Completamento del Villaggio della Cultura e della Scienza - sistemazione piazza sovrastante il parcheggio

Completamento del Villaggio della Cultura e della Scienza - sistemazione piazza sovrastante il parcheggio

□

 [1]

L'intervento consiste nel completamento del Villaggio della Cultura e della Scienza mediante la sistemazione della piazza sovrastante il parcheggio interrato i cui lavori sono in avanzata fase di realizzazione. I lavori prevedono la pavimentazione in pietra di una vasta porzione dell'area, il raccordo delle diverse quote stradali con delle gradinate e con delle rampe, la sistemazione a verde, l'inserimento di una fontana con riciclo dell'acqua, gli impianti di illuminazione e di irrigazione.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 700.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 679.133,67
- Risorse da spendere: € 20.866,33

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 700.000,00

Risorse impegnate:

€ 700.000,00

Risorse spese:

€ 679.133,67

Economie ammesse:

€20.866,33

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

23/03/2011

Data fine effettiva:

06/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

14/09/2011

Data fine effettiva:

28/05/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

20/11/2013

Data fine effettiva:

05/03/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [26]- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [26]- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])

[30]

[Verding Srl](#) [30][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [26]- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022