

Lavori di riconversione e ristrutturazione dell'ex cinema Astra

Lavori di riconversione e ristrutturazione dell'ex cinema Astra

□

 [1]

Il progetto ha riguardato la ristrutturazione dell'ex cinema Astra e la riconversione dello stesso in un cine-teatro. Nello specifico sono stati eliminati i vecchi solai in cemento armato, sostituiti con solai in acciaio. Sono stati rafforzati i pilastri con travi in fibra di carbonio. Al termine dei lavori, il cine-teatro che ha una superficie di 1.200 mq dispone di 361 posti (261 in platea e 100 in galleria), 6 servizi igienici di cui uno destinato ai disabili, un palcoscenico di 130 mq, 5 locali destinati ai camerini, un locale destinato ad area presidiata per i vigili del fuoco e un deposito. Al primo piano, dove si trova l'ingresso, è stata predisposta un'area bar, biglietteria e guardaroba. Al piano galleria è stata installata una cabina di proiezione.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 5.100.259,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 5.100.257,99
- Risorse da spendere: € 1,01

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 5.100.259,00

Risorse impegnate:

€ 5.100.259,00

Risorse spese:

€ 5.100.257,99

Economie ammesse:

€1,01

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/12/2006

Data fine effettiva:

04/07/2007

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
21/07/2018
Data fine effettiva:
31/12/2019
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
24/02/2021
Data fine effettiva:
24/02/2021

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022