

# Museo della città "palazzo di città" - Sassari

## Museo della città "palazzo di città" - Sassari

□

Si prevede di migliorare l'offerta culturale dando l'opportunità ai visitatori di accedere a percorsi ed esperienze di visita museale innovativi. I lavori previsti nel progetto sono di tipo edile, impiantistico elettrico ed elettronico. L'intervento riguarda inoltre l'abbattimento delle barriere architettoniche, la predisposizione di un piano pubblicitario sul museo, l'adeguamento dell'edificio alle norme di sicurezza.

Attraverso la realizzazione degli interventi si vuole favorire il miglioramento complessivo del sistema museale del territorio, con il duplice obiettivo di mettere a disposizione della cittadinanza un'offerta culturale di qualità e di apportare un sensibile potenziamento dei servizi.

La strategia dell'intervento è volta al potenziamento degli standard di qualità dei servizi in dotazione negli istituti e nei luoghi della cultura.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 204.883,01
- Risorse da impegnare: € 15.116,99
- Risorse spese: € 200.669,11
- Risorse da spendere: € 19.330,89

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Sassari](#) [8]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 220.000,00

Risorse impegnate:

€ 204.883,01

Risorse spese:

€ 200.669,11

Economie ammesse:

€19.330,89

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

19/01/2012

Data fine effettiva:

14/03/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

08/03/2013

Data fine effettiva:

22/02/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

30/10/2014

Data fine effettiva:

30/10/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Galleria

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

**[Tivinci Srl](#)** [24][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])

[28]

**[The Jonathan Project S.r.l.](#)** [28][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [8] ([SS](#) [7])

[29]

**[Verding Srl](#)** [29][POR FESR 2007-2013](#) [2]- [ASSE VI](#) [25]- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022