


Stintino - Realizzazione rete ciclabile comunale - interventi 2 e 3, primo stralcio funzionale: da Spiaggia Saline verso località Ezzi Mannu


Stintino - Realizzazione rete ciclabile comunale - interventi 2 e 3, primo stralcio funzionale: da Spiaggia Saline verso località Ezzi Mannu



In riferimento al programma degli interventi che il comune di Stintino ha pianificato per la realizzazione della rete ciclabile comunale, il presente progetto rappresenta uno stralcio funzionale di quella che dovrà essere la futura realizzazione della rete di viabilità ciclabile che dal centro di Stintino (già collegato verso nord con un percorso ciclo-pedonale al litorale della "Pelosa") consentirebbe di raggiungere il litorale delle Saline.

Nel presente stralcio si prevede la realizzazione della nuova viabilità ciclabile sulla sede dell'attuale strada sterrata che dal parcheggio della spiaggia delle Saline (presente in prossimità della rotatoria sulla S.P. n. 34) conduce verso la località di Ezzi Mannu costeggiando tutto il litorale lungo la zona umida. Sull'area dell'attuale parcheggio è prevista la realizzazione di un punto per Bike Sharing.

Dati finanziari



[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 425.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 330.460,43
- Risorse da spendere: € 94.539,57

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Stintino](#) [8]

Indirizzo:

Stintino,

Attuatore:

[Comune di Stintino](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 425.000,00

Risorse impegnate:

€ 425.000,00

Risorse spese:

€ 330.460,43

Economie ammesse:

€94.539,57

Temi prioritari:

Piste ciclabili

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
28/12/2011
Data fine effettiva:
06/04/2013
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
21/01/2014
Data fine effettiva:
04/07/2014
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
04/07/2014
Data fine effettiva:
04/07/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[7\]](#))



[28]

[The Jonathan Project S.r.l. \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Sassari \[29\]](#) ([SS \[7\]](#))



[30]

[Verding Srl \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Alghero \[27\]](#) ([SS \[7\]](#))

[Vedi tutti \[31\]](#)

