

# Lavori di completamento del Museo Civico del Sinis Settentrionale

## Lavori di completamento del Museo Civico del Sinis Settentrionale



L'intervento consiste nell'ultimazione del Museo Civico del Sinis Settentrionale, sito nel comune di San Vero Milis, con particolare riferimento all'allestimento del laboratorio e dell'area espositiva, al completamento dell'impianto elettrico interno ed esterno, alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione e all'installazione del gruppo elettrogeno.


## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 490.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 456.464,54
- Risorse da spendere: € 33.535,46

## Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[San Vero Milis](#) [8]

Indirizzo:

San Vero Milis,

Attuatore:

[Comune di San Vero Milis](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 490.000,00

Risorse impegnate:

€ 490.000,00

Risorse spese:

€ 456.464,54

Economie ammesse:

€33.535,46

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

### Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

25/03/2011

Data fine effettiva:

25/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

13/08/2012

Data fine effettiva:

03/02/2013

- A05 - Collaudo
- Data inizio effettiva:  
15/02/2013
- Data fine effettiva:  
06/12/2013

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

### [Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [7])



[28]

### [PIA Tur08\\_TEKNA Restauri\\_SR\\_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [7])



[31]

### [PIA IND10\\_PERDAS\\_PIP\\_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022