

# Realizzazione di unità introduttive per il sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna

## Realizzazione di unità introduttive per il sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna

□ [1]

Con questo intervento, sono state realizzate 9 nuove unità introduttive presso vari siti archeologici (Alghero, Sassari, Macomer, Villagrande Strisaili, Tortolì, Dorgali, Goni, Villanovaforru e Sadali) e sono stati forniti i rispettivi arredi. La stessa tipologia di arredi è stata fornita inoltre presso ulteriori (30) trenta siti dislocati in tutto il territorio regionale. L'intervento si serve di una strategia di valorizzazione delle risorse storico culturali e paesaggistiche del territorio.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.537.230,64
- Risorse da impegnare: € 756.769,36
  
- Risorse spese: € 3.537.230,64
- Risorse da spendere: € 756.769,36

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [8]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [9]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 4.294.000,00

Risorse impegnate:

€ 3.537.230,64

Risorse spese:

€ 3.537.230,64


Economie ammesse:

€756.769,36

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

## Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
01/07/2013  
Data fine effettiva:  
01/07/2013
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
03/07/2013  
Data fine effettiva:  
30/11/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
02/08/2013  
Data fine effettiva:  
30/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE I \[26\]](#)

- [LdA 1.1.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[28\]](#)



[29]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE I \[26\]](#)

- [LdA 1.1.1.a \[27\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[28\]](#)



[30]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\) \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE I \[26\]](#)

- [LdA 1.2.1.c \[31\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[28\]](#)

[Vedi tutti \[32\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022