

Ristrutturazione edificio scolastico via Don Minzoni

Ristrutturazione edificio scolastico via Don Minzoni

□

 [1]

Intervento di ristrutturazione e messa a norma dell'edificio scolastico anche in seguito ad atti vandalici ripetuti nel tempo. Considerati gli importi e la mole dei lavori l'intervento si è limitato ad eseguire parte dei lavori di ristrutturazione e mettere in sicurezza il sito.

In generale i lavori eseguiti, pertanto, sono i seguenti: a) opere civili (tramezzi, infissi, pavimenti, etc.); b) servizi igienici; c) impianti tecnologici; d) impianto antincendio; e) impianto di videosorveglianza; f) protezione scala interna e nuovo servoscala.

Gli interventi sono stati completati per quanto riguarda il piano terra ed il primo piano, mentre per il seminterrato e altri piani ci si è limitati alla messa in sicurezza degli spazi.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 700.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 694.302,42

- Risorse da spendere: € 5.697,58

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Quartucciu](#) [9]

Indirizzo:

Quartucciu, Via Nazionale 127

Attuatore:

[Comune di Quartucciu](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 700.000,00

Risorse impegnate:

€ 700.000,00

Risorse spese:

€ 694.302,42

Economie ammesse:

€5.697,58

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

22/06/2010

Data fine effettiva:

25/06/2010

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
02/02/2011
Data fine effettiva:
18/07/2014
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
22/10/2014
Data fine effettiva:
22/10/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]


- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CA](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VIII \[28\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[29\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA](#) [8])



[31]

[ICOOLHUNT SRL \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Pula \[34\]](#) ([CA](#) [8])



[35]

[SarduPro S.r.l. \[35\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[32\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[33\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA](#) [8])

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022