

CAGLIARI - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE IN LOCALITA' MARINA PICCOLA

CAGLIARI - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE IN LOCALITA' MARINA PICCOLA

□

 [1]

I lavori previsti in progetto prevedevano sostanzialmente: 1) Nuove recinzioni tratto confinante con lo Yacht Club Cagliari (YCC) e porto turistico lungomare Marina Piccola; 2) Nuove recinzioni tratto confinante con Windsurfing Club via Marina Piccola, il riordino e restauro dell'ex servizio igienico del Poetto denominato "casotto antico"; 3) Nuova pavimentazione della carreggiata della via Marina Piccola nella parte oggetto di intervento; 4) Nuovi Marciapiedi della via Marina Piccola a completamento dei marciapiedi esistenti; 5) Adeguamento degli scivoli a mare esistenti nella passeggiata lungomare e nuovi pontili d'attracco a supporto delle attività dei sodalizi sportivi; 6) costruzione di due nuovi pontili in legno con fondazioni in cls, delle lunghezze di 16 e 21 mt da posizionare sia nella mezzeria del predetto scivolo e sia al limite del molo martello; 7) nuovi arredi, opere a verde e opere minori.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.092.626,17
- Risorse da impegnare: € 640.705,06

- Risorse spese: € 1.092.626,17
- Risorse da spendere: € 640.705,06

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.d](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.733.331,23

Risorse impegnate:

€ 1.092.626,17

Risorse spese:

€ 1.092.626,17

Economie ammesse:

€640.705,06

Temi prioritari:

Porti

Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
19/05/2010
Data fine effettiva:
19/05/2010
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
05/12/2011
Data fine effettiva:
21/07/2016
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
13/07/2012
Data fine effettiva:
21/07/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))



[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula \[32\]](#) ([CA \[8\]](#))



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022