

Complesso edilizio Santa Chiara - Realizzazione lotto di completamento

Complesso edilizio Santa Chiara - Realizzazione lotto di completamento

Il progetto di completamento dei Lavori di Recupero del Complesso di Santa Chiara ha consentito l'ultimazione del secondo lotto dei lavori del progetto principale. Attraverso una serie di opere è stato perfezionato il progetto iniziale in tre modi: completando in tempi brevi aule e alcuni uffici per la Facoltà di Architettura; sviluppando la connessione urbana tra il Centro storico e il Porto, resa possibile dal rinvenimento del passaggio verso la Porta di Sant'Elmo; integrando ulteriormente la Biblioteca con l'inserimento delle funzioni di Archivio Storico e Fondo Antico, andando così a configurare un polo culturale e bibliotecario per la città.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.244.405,37
- Risorse da impegnare: € 30.279,63

- Risorse spese: € 2.220.711,87

- Risorse da spendere: € 53.973,13

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Alghero](#) [8]

Indirizzo:

Alghero,

Attuatore:

[Comune di Alghero](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.274.685,00

Risorse impegnate:

€ 2.244.405,37

Risorse spese:

€ 2.220.711,87

Economie ammesse:

€53.973,13

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/01/2011

Data fine effettiva:

29/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
08/08/2012
Data fine effettiva:
09/08/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
23/04/2013
Data fine effettiva:
19/03/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macrozion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]
 - [LdA 4.1.2.b](#) [21]
- Comune:
[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])
[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl](#) [24]
[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]
- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:
[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])



[27]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [27]
[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]
- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:
[Sassari](#) [28] ([SS](#) [7])



[29]

[Verding Srl](#) [29]
[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]
- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:
[Alghero](#) [8] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022