

Lavori di completamento di un centro sportivo polifunzionale e di aggregazione sociale nel Comune di Ittiri (palazzetto dello sport).

Lavori di completamento di un centro sportivo polifunzionale e di aggregazione sociale nel Comune di Ittiri (palazzetto dello sport).

[1]

Il progetto fa riferimento ai lavori di completamento per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale e di aggregazione sociale nel Comune di Ittiri (Palazzetto dello Sport). Il progetto è stato integrato con alcuni interventi migliorativi e di dettaglio per il completamento delle sistemazioni esterne e per la dotazione di alcune attrezzature sportive indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto.

Dati finanziari

[2]


Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana





POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

- Risorse impegnate: € 277.569,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 277.569,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Ittiri](#) [9]

Indirizzo:

Ittiri, Località Martineddu

Attuatore:

[Comune di Ittiri](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 277.569,00

Risorse impegnate:

€ 277.569,00

Risorse spese:

€ 277.569,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/02/2009

Data fine effettiva:

04/02/2009

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

25/03/2009

Data fine effettiva:

01/09/2009

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

14/09/2009

Data fine effettiva:

14/09/2009

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])



[30]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [31] ([SS](#) [8])



[32]

[Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022