

Adeguamento alla normativa di sicurezza delle strutture del campo sportivo comunale. Comune di Bono

Adeguamento alla normativa di sicurezza delle strutture del campo sportivo comunale. Comune di Bono

□

 [1]

L'intervento è consistito in lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza delle strutture del campo sportivo comunale di Bono. Il Comune ha provveduto ad affidare i lavori elettrici, idraulici, edili e i lavori in ferro necessari attraverso affidamenti diretti di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/2006.

È stata poi approvata una perizia suppletiva di variante che ha approvato lavori aggiuntivi.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 54.569,00
- Risorse da impegnare: € 0,00



- Risorse spese: € 54.569,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Bono](#) [9]

Indirizzo:

Bono, Via Cesare Battisti / via Barbagia

Attuatore:

[Consorzio Sviluppo Civile](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 54.569,00

Risorse impegnate:

€ 54.569,00

Risorse spese:

€ 54.569,00

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

11/07/2008

Data fine effettiva:

11/11/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
28/09/2008
Data fine effettiva:
09/10/2009
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
28/09/2009
Data fine effettiva:
09/10/2009

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])



[30]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [31] ([SS](#) [8])



[32]

[Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022