

Lavori di completamento dell'escavo del bacino portuale del porto commerciale di Porto Torres

Lavori di completamento dell'escavo del bacino portuale del porto commerciale di Porto Torres



L'intervento ha avuto come obiettivo l'approfondimento del fondale prospiciente la banchina Segni – Dogana che, per il ridotto tirante d'acqua, non poteva essere utilizzata dalle navi traghetto in servizio di linea con Genova, caratterizzate da un pescaggio a pieno carico di circa 7 metri. La redazione del progetto dell'escavo, è stato curata dal Ministero delle Infrastrutture – provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede coordinata di Cagliari – Divisione opere marittime, che ha curato la realizzazione delle precedenti opere di adeguamento del porto di Porto Torres.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.734.237,04
- Risorse da impegnare: € 165.762,96



- Risorse spese: € 1.729.421,50
- Risorse da spendere: € 170.578,50

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Porto Torres](#) [8]

Indirizzo:

Porto Torres,

Attuatore:

[Comune di Porto Torres](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.900.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.734.237,04

Risorse spese:

€ 1.729.421,50

Economie ammesse:

€170.578,50

Temi prioritari:

Porti

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

07/09/2010

Data fine effettiva:

07/09/2010

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
23/01/2012
Data fine effettiva:
18/09/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
20/08/2013
Data fine effettiva:
21/03/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])



[28]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [29] ([SS](#) [7])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022