

# Lavori di completamento dell'escavo del bacino portuale del porto commerciale di Porto Torres

## Lavori di completamento dell'escavo del bacino portuale del porto commerciale di Porto Torres



L'intervento ha avuto come obiettivo l'approfondimento del fondale prospiciente la banchina Segni – Dogana che, per il ridotto tirante d'acqua, non poteva essere utilizzata dalle navi traghetto in servizio di linea con Genova, caratterizzate da un pescaggio a pieno carico di circa 7 metri. La redazione del progetto dell'escavo, è stato curata dal Ministero delle Infrastrutture – provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede coordinata di Cagliari – Divisione opere marittime, che ha curato la realizzazione delle precedenti opere di adeguamento del porto di Porto Torres.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.734.237,04
- Risorse da impegnare: € 165.762,96



- Risorse spese: € 1.729.421,50
- Risorse da spendere: € 170.578,50

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.d](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Porto Torres](#) [8]

Indirizzo:

Porto Torres,

Attuatore:

[Comune di Porto Torres](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.900.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.734.237,04

Risorse spese:

€ 1.729.421,50

Economie ammesse:

€170.578,50

Temî prioritari:

Porti

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

07/09/2010

Data fine effettiva:

07/09/2010

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
23/01/2012  
Data fine effettiva:  
18/09/2013
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
20/08/2013  
Data fine effettiva:  
21/03/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])



[28]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [29] ([SS](#) [7])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022