

Realizzazione del museo della tonnara - Stintino

Realizzazione del museo della tonnara - Stintino

□

L'intervento di "Realizzazione del museo della tonnara di Stintino" è consistito nel recupero dello stabilimento denominato A.L.P.I. Lo stabilimento, costruito per la lavorazione e la conservazione dei tonni, è ora destinato a "Museo della Tonnara" al fine di dare un'adeguata collocazione ai materiali dedicati alla storia della tonnara. Il restauro e il recupero funzionale hanno interessato il fabbricato principale, mentre i fabbricati retrostanti sono stati sostituiti con gli spazi destinati alla sala conferenze, a spazi di servizio e al giardino, pensati come luoghi di incontro e socializzazione.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.978.381,12
- Risorse da impegnare: € 122.235,70

- Risorse spese: € 1.872.334,08
- Risorse da spendere: € 228.282,74

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Stintino](#) [8]

Indirizzo:

Stintino, Via Lepanto

Attuatore:

[Comune di Stintino](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.100.616,82

Risorse impegnate:

€ 1.978.381,12

Risorse spese:

€ 1.872.334,08

Economie ammesse:

€228.282,74

Temi prioritari:

Tutela e conservazione del patrimonio culturale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

31/12/2011

Data fine effettiva:

30/04/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

19/09/2013

Data fine effettiva:

31/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

31/12/2015

Data fine effettiva:

31/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Tivinci Srl](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])



[28]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Sassari](#) [29] ([SS](#) [7])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.1.a](#) [26]

Comune:

[Alghero](#) [27] ([SS](#) [7])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022