

BULGAS - FIBERSAR

BULGAS - FIBERSAR

□

Il Progetto BULGAS- Fibersar, nasce con l'obiettivo di realizzare una infrastruttura in fibra ottica per banda ultra larga, con tecnologie di nuova generazione (NGAN), per la connessione sempre più efficiente degli operatori pubblici e la fornitura di nuovi servizi alla popolazione, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione. Gli interventi si sviluppano in sinergia con le opere di metanizzazione, consentendo di abbattere costi e tempi di realizzazione. Il Progetto coinvolge nel complesso 242 Comuni, per i quali si prevede di collegare in rete circa 5.000 uffici della P.A., 284.000 utenze residenziali e 50.000 unità locali.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 5.586.677,75
- Risorse da impegnare: € 141.556,00

- Risorse spese: € 5.013.291,62
- Risorse da spendere: € 714.942,13

Dati generali



Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE I](#) [3]

Linea:

[LdA 1.1.1.b](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province](#) [7]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [8]

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 5.728.233,75

Risorse impegnate:

€ 5.586.677,75

Risorse spese:

€ 5.013.291,62

Economie ammesse:

€714.942,13

Temi prioritari:

Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga)

[Tempistica del progetto](#)

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

18/12/2012

Data fine effettiva:

21/06/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

21/06/2013

Data fine effettiva:

12/12/2015

- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
13/12/2015
Data fine effettiva:
22/02/2017

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]



[28]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.1.1.a](#) [26]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]



[29]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [3]

- [LdA 1.2.1.c](#) [30]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [27]

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022