



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE



Repubblica Italiana



UNIONE EUROPEA

POR SARDEGNA

2000-2006

Rapporto Semestrale di Avanzamento
al 31.03.2004

Giugno 2004

Titolo: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

CCI N° 1999 IT 16 1 PO 010

Decisione CE: C(2000) 2359 dell'08.08.2000

Rettifica n. PH/2003/1075 del 27/06/2003 della decisione C(2000) 2359

Costo totale: Meuro 3.914,427

Contributo totale dei Fondi strutturali: Meuro 1.946,229

Ripartizione contributo comunitario per Fondo:

FESR:	1.155,926 Meuro
FSE:	357,214 Meuro
FEOGA Orientamento	406,078 Meuro
SFOP:	27,011 Meuro

Data di inizio ammissibilità delle spese: 05.10.1999

Termine di ammissibilità delle spese: 31.12.2008

prorogato al 30.04.2009 per le spese effettuate dagli
Organismi che concedono gli aiuti ai sensi
dell'art. 9, punto 1), del Reg. CE 1260/99

Indice

PREMESSA	4
1. STATO DI AVANZAMENTO AL 31.03.2004: ANALISI PER FONDO	5
1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 31.03.2004	5
1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni di spesa).....	9
2. ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ULTIMO SEMESTRE	11
2.1 Adeguamento del Complemento di Programmazione	11
2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002.....	13
2.2.1 L'attività dei Tavoli Provinciali.....	13
3. STATO DI ATTUAZIONE AL 31.03.2004: ANALISI PER MISURA	15
Asse I – Risorse naturali	15
Misura 1.1: Ciclo integrato dell'acqua - FESR.....	15
Misura 1.2: Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA	18
Misura 1.3: Difesa del suolo - FESR.....	20
Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR.....	23
Misura 1.5: Rete ecologica regionale - FESR.....	26
Misura 1.6: Energia - FESR.....	28
Misura 1.7: Monitoraggio - FESR.....	29
Misura 1.8: Formazione per le Misure dell'Asse I - FSE.....	31
Asse II – Risorse culturali	33
Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici - FESR	33
Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR.....	35
Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR	37
Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE	40
Asse III – Risorse umane	42
Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per l'impiego - FSE.....	42
Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - FSE.....	45
Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE	47
Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE	49
Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione- FSE..	51
Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE.....	53
Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE.....	55
Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente - FSE	57
Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE	59
Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE.....	61
Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE....	63
Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione – FESR	65
Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR.....	67
Asse IV – Sistemi locali di sviluppo	69

Misura 4.1:	Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR	69
Misura 4.2:	Interventi per l'attrazione di imprese esterne - FESR.....	73
Misura 4.3:	Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR.....	75
Misura 4.4:	Sviluppo integrato d'area - FESR	77
Misura 4.5:	Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR.....	78
Misura 4.6:	Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE.....	81
Misura 4.7:	Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca - SFOP	83
Misura 4.8:	Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99) – SFOP	85
Misura 4.9:	Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA.....	87
Misura 4.10:	Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA.....	90
Misura 4.11:	Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOGA.....	92
Misura 4.12:	Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA.....	94
Misura 4.13:	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA.....	96
Misura 4.14:	Rinnovo e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale - FEOGA	98
Misura 4.15:	Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA.....	99
Misura 4.16:	Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA.....	100
Misura 4.17:	Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA.....	101
Misura 4.18:	Formazione - FEOGA	103
Misura 4.19:	Ricomposizione fondiaria - FEOGA	104
Misura 4.20:	Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - FEOGA	106
Misura 4.21:	Insediamiento dei giovani agricoltori - FEOGA.....	108
Asse V - Città		110
Misura 5.1:	Politiche per le aree urbane - FESR	110
Misura 5.2:	La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari - FESR.....	113
Misura 5.3:	Formazione per le Misure dell'Asse - FSE	115
Asse VI – Reti e nodi di servizio		117
Misura 6.1:	Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR.....	117
Misura 6.2:	L'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - FESR.....	120
Misura 6.3:	Società dell'Informazione - FESR.....	122
Misura 6.4:	Formazione per la Società dell'Informazione – FSE.....	125
Misura 7.1:	Assistenza tecnica - FESR.....	126
ALLEGATI.....		128
A - Avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura		
B - Stato di attuazione dei PIT al 31.03.04		
C – I Gantt delle Misure FESR - FEOGA - SFOP		

Premessa

Il presente documento è stato articolato in modo da rendere agevole la lettura delle informazioni sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel semestre di attività che va dal primo ottobre 2003 al 31.03.2004.

Il *Rapporto* si compone di tre capitoli:

Il primo **“Stato di avanzamento al 31.03.2004: analisi per Fondo”** intende fornire un puntuale aggiornamento sull’andamento complessivo di ciascun Fondo nel semestre di riferimento. I paragrafi contengono elaborazioni tabellari e disamina dei dati relativi allo stato di avanzamento finanziario degli aggregati di misure cofinanziate da ciascun Fondo, nonché considerazioni sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi programmatici e previsionali di spesa.

Il capitolo 2 **“Attività svolta nell’ultimo semestre”** fornisce un resoconto delle principali attività che l’Autorità di Gestione ha promosso e svolto, in parte per migliorare le condizioni di attuazione del Programma e in parte per ottemperare a specifici adempimenti. In particolare, si è dato conto delle principali modifiche apportate al Complemento di Programmazione e dello stato dell’arte in tema di Progetti Integrati Territoriali.

Il capitolo 3 **“Stato di avanzamento al 31.03.2004: analisi per Misura”** fornisce informazioni puntuali sulle singole misure di ciascun Asse, con un’analisi – quanto più possibile esaustiva – degli aspetti finanziari e procedurali.

Completano il rapporto tre allegati: una tabella di avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura, una tabella sullo Stato di attuazione dei PIT al 31.03.2004 e i diagrammi di Gantt relativi alle misure FESR, FEOGA e SFOP attivate mediante bandi.

In particolare l’allegato contenente i diagrammi di Gantt costituisce un valido supporto alla lettura del paragrafo sull’avanzamento procedurale di ciascuna misura interessata. I diagrammi infatti, oltre a riportare graficamente i principali dati temporali sull’attuazione delle misure, offrono un immediato confronto fra il cronogramma previsionale e le tempistiche effettive rilevate a consuntivo.

1. Stato di avanzamento al 31.03.2004: analisi per Fondo

1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 31.03.2004

A seguito della rettifica n. PH/2003/1075 del 27/06/2003 della decisione C(2000) 2359, il costo totale programmato dell'Intervento ammonta a € 3.914.427.040,00. Tale importo corrisponde al costo totale pubblico, fatta eccezione per lo SFOP dove sono compresi € 21.969.040,00 che rappresentano le risorse private da rendicontare.

La tabella sottostante riporta, per ogni Fondo, unicamente gli impegni e i pagamenti riferiti alla quota pubblica. Per lo SFOP, al fine di un corretto rapporto con il costo totale programmato, vengono invece riportati impegni e pagamenti totali.

Gli incrementi percentuali rispetto al 30.09.2003 per impegni e pagamenti sono stati calcolati sulla base del costo totale pubblico per tutti i Fondi, con l'eccezione dello SFOP.

Al 31.03.2004, il quadro finanziario complessivo del POR Sardegna rivela un ulteriore incremento della capacità di spesa rispetto al semestre precedente. A fronte del costo totale programmato, pari a € 3.914.427.040,00, l'ammontare degli impegni assunti si accresce del 4,3% rispetto al 30.09.2003 (73.793.000 Meuro circa in valore assoluto) portandosi a € 1.769.694.918,15; le spese sostenute si attestano a € 1.059.589.444,44, pari a un incremento del 25,43% rispetto al semestre precedente (214.855.021,69 euro in valore assoluto).

Esecuzione finanziaria al 31.03.04	Costo programmato (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
FESR	2.311.852.000,00	1.188.479.662,81	720.734.805,89	
FSE	714.428.000,00	230.927.067,00	151.855.124,69	
FEOGA	812.156.000,00	337.191.291,49	180.948.891,27	
SFOP*	75.991.040,00	13.096.896,85	6.050.622,59	
Totale POR	3.914.427.040,00	1.769.694.918,15	1.059.589.444,44	

Avanzamento al 31.03.04	Capacità di impegno %	Capacità di spesa %	Incremento rispetto al 30.09.03	
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	Δ Impegni	Δ Pagamenti
FESR	51,41%	31,18%	0,50%	16,30%
FSE	32,32%	21,26%	-5,29%	22,11%
FEOGA	41,52%	22,28%	16,78%	87,10%
SFOP*	17,23%	7,96%	44,24%	59,17%
Totale POR	45,21%	27,07%	4,28%	25,43%

* Per questo Fondo gli impegni e i pagamenti comprendono la quota privata

FESR

A livello di Fondo, il FESR presenta una buona *performance* sia in termini di capacità di impegno che di spesa, pari rispettivamente a quasi il 51,41% e al 31,18% del costo totale programmato: valori che si attestano al di sopra la media del POR.

Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di € 2.311.852.000,00 e di impegni pari a € 1.188.479.662,81, sono stati effettuati pagamenti per € 720.734.805,89. Rispetto ai corrispondenti valori riferiti al 30.09.2003, gli impegni restano sostanzialmente invariati (si

segnala un lieve aumento dello 0,50%); un incremento significativo si registra invece per la spesa certificata, che progredisce del 16,30%.

Quasi tutte le Misure cofinanziate dal FESR hanno fatto registrare una variazione positiva nel dato di spesa. Un contributo significativo alla *performance* del Fondo è da attribuire alle Misure dell'Asse I (che rappresentano il 41% del costo totale programmato FESR) che incidono per il 45 % e per il 53% sul totale degli impegni e dei pagamenti FESR. Seguono le Misure dell'Asse VI (17% del costo totale programmato FESR) che incidono in termini di impegni e pagamenti rispettivamente per il 24% e 23%. Le Misure dell'Asse IV contribuiscono per il 15% e l'8% alla *performance* del Fondo, pur non essendo state, ad oggi, ancora attivate le Misure 4.3 "Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese" e 4.4 "Sviluppo integrato d'area". Meno brillante l'andamento delle Misure dell'Asse V (12% del costo programmato FESR) che concorrono per il 5% all'ammontare di impegni e pagamenti del Fondo. Le misure dell'Asse II, che rappresentano il 36% del costo totale programmato FESR, incidono per il 10% e per il 9% sul totale degli impegni e dei pagamenti FESR. Con riferimento all'Asse III, appare invece ancora insoddisfacente la *performance* delle misure 3.12 e 3.13.

E' opportuno segnalare che nel corso del semestre sono stati adottati alcuni atti di particolare rilievo per il superamento delle criticità rilevate nell'attuazione del POR Sardegna e, in particolare, delle misure FESR:

- Con Deliberazione 44/35 del 28.11.2003 è stato riconosciuto lo status di agenzia governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio Ventuno, alla IES Srl, all'Osservatorio Industriale Srl; tale status, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 09.12.2002, è stato formalizzato con Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 20.02.2004. Il riconoscimento formale dello status di agenzia governativa si è reso indispensabile per l'affidamento diretto dell'attuazione delle azioni di promozione di impresa e di sostegno allo sviluppo locale previste dal POR, in particolare dall'asse IV. I soggetti riconosciuti opereranno in regime di affidamento diretto di incarico da parte della RAS, secondo i piani ed i programmi regionali, con finalità di promozione dello sviluppo dell'impresa e del lavoro nell'ambito dei propri statuti.
- Con DGR 7/15 del 26.02.2004 si è reso atto di indirizzo interpretativo e applicativo in merito all'ammissibilità a rendicontazione comunitaria del cofinanziamento delle operazioni ammesse al finanziamento sul POR Sardegna da parte degli Enti Pubblici ed Enti Locali per le misure FESR. Si è stabilito che nel Piano finanziario del CdP e nelle schede di Misura, anche quando non esplicitamente specificato, la quota "regionale" debba intendersi quale "quota regionale e/o locale", comprensiva di eventuali compartecipazioni provenienti dai Beneficiari finali diversi dall'Amministrazione regionale. Qualora il Piano finanziario o la scheda di misura prevedano espressamente una ripartizione percentuale della quota regionale (ad esempio, 5% regionale, 10% locale), tale ripartizione è da intendersi come indicativa: permane la flessibilità che consente la copertura della quota di competenza regionale mediante differenti ripartizioni. Anche quando non espressamente indicato dal Piano Finanziario o dalla scheda di Misura, il costo totale pubblico di ogni Misura, previsto dal Piano Finanziario, è da intendersi quale sommatoria dei costi totali pubblici a livello di ogni singolo progetto (comprensivi della quota di compartecipazione dei Beneficiari finali pubblici, diversi dall'Amministrazione Regionale). Il rispetto della ripartizione del costo totale pubblico strutturato in 50% partecipazione comunitaria, 35% partecipazione statale, 15% partecipazione regionale, deve intendersi assicurato a livello di misura, mentre a livello di progetto possono sussistere diverse percentuali di ripartizioni.

- Con DGR n. 15/27 del 30.03.2004 sono state approvate le disposizioni in merito all'inserimento, tra le modalità attuative del POR, del finanziamento alternativo di operazioni selezionate mediante procedura di evidenza pubblica. Tale provvedimento è stato motivato dalla necessità di garantire copertura finanziaria al maggior numero di operazioni selezionate nell'ambito del POR, identificando nuove modalità di acquisizione dei progetti che mettano in pratica il principio di integrazione tra le diverse misure. Le operazioni afferenti a una misura del POR (misura di origine) selezionate mediante una procedura di evidenza pubblica, ammesse a finanziamento, ma non finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie, potranno ora trovare finanziamento, nel rispetto della graduatoria di origine, in una diversa misura (misura di destinazione) purché risultino coerenti con gli obiettivi e le azioni ammissibili, nonché con i criteri di ammissibilità e di selezione di quest'ultima misura. Il finanziamento alternativo è inoltre condizionato dalla disponibilità di risorse della misura di destinazione. Tra le misure cui è, in particolare, applicabile tale modalità di acquisizione dei progetti sono indicate misure cofinanziate dal FESR quali la misura 1.5, la misura 2.1, la misura 2.2, la misura 2.3, la misura 3.12, la misura 4.1 – linea H, la misura 5.1, la misura 5.2 e la misura 6.1. Sulla deliberazione, l'Autorità di Gestione del POR ha espresso il proprio parere favorevole di legittimità.

FSE

A livello di Fondo FSE, a fronte di impegni che subiscono un decremento del 5%, si registra un incremento contenuto dei pagamenti, pari a circa il 22% del corrispondente valore rilevato nello scorso semestre. In particolare, al 31.03.2004, le risorse allocate passano da € 243.829.784,44 a € 230.927.067,00, mentre quelle erogate da € 124.362.149,18 a € 151.855.124,69. Ne discende, un quadro finanziario che, rispetto a quello delineato al 30.09.2003, risulta caratterizzato dai seguenti elementi:

- un decremento della capacità di impegno, che dal 34,13% si porta al 32,32%;
- un incremento della capacità di spesa di circa 4 punti percentuali, che dal 17,41% si attesta al 21,26% del costo programmato;
- un conseguente incremento della capacità di utilizzo delle risorse allocate, che dal 51% passa al 65,76% delle risorse impegnate.

Per quanto riguarda gli impegni, la diminuzione del loro ammontare è riconducibile a quanto rilevato in riferimento alle Misure 3.10 e 3.11; più precisamente, nel corso del semestre in esame, è emerso che, in occasione della precedente scadenza del 30.09.2003, erano stati erroneamente considerati e, di conseguenza, comunicati ufficialmente al monitoraggio finanziario impegni assunti da beneficiari finali diversi dalla Regione. In valore assoluto, tale decremento (€ 18.824.931,00) si è rivelato, peraltro, maggiore dell'ammontare delle risorse allocate nel periodo di riferimento (€ 5.922.213,56); a tal proposito, si evidenzia che l'incremento più consistente è stato quello registrato a livello della Misura 5.3 che supera i 4 Meuro.

Per quanto riguarda la capacità di spesa, alla data del presente *Rapporto*, si riconferma il ruolo trainante delle Misure 3.2 e 3.3, ancorché alimentato - in particolare nel secondo caso - dalla rendicontazione di progetti coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del POR. Emerge, tuttavia, un elemento di novità rispetto alla precedente rilevazione semestrale, rappresentato dal *trend* estremamente positivo del tasso di crescita della Misura 4.6, in riferimento alla quale, rispetto alle rimanenti Misure cofinanziate dal FSE, è stato rilevato l'incremento più consistente in termini di spesa sostenuta, pari al 37% del corrispondente valore registrato al 30.09.2003.

Nel complesso, sebbene rispetto alla precedente rilevazione semestrale si sia registrato un tasso di crescita più contenuto sia sul fronte degli impegni che dei pagamenti, si segnalano un insieme di iniziative assunte dall'Amministrazione regionale che pongono valide premesse per il superamento delle criticità organizzative e dei ritardi di attuazione rilevati nel primo biennio della programmazione POR, quali:

- l'istituzione dell'Elenco di esperti di valutazione di progetti formativi, avvenuta in data 12.11.2003 con Decreto Assessoriale n.23/2003;
- la pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta del 26.01.2004 per l'affidamento del servizio di controllo rendicontale dei finanziamenti concessi per la realizzazione dei corsi di formazione (POR e/o finanziamento regionale);
- la pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta del 26.01.2004 per l'affidamento di un servizio di segreteria tecnica per l'analisi, la gestione e la registrazione dei progetti formativi a seguito di bandi di gara;
- l'adozione di una nuova procedura di selezione delle proposte progettuali presentati sui nuovi bandi, più snella rispetto a quella adottata in precedenza (cosiddetta "mezzo cieco") in quanto prevede la valutazione dei progetti da parte di un'unica Commissione, composta da esperti valutatori iscritti nel citato elenco.

FEOGA

Al 31.03.2004, il FEOGA presenta una *performance* soddisfacente in termini di capacità di impegno – pari al 42% circa del costo programmato – più modesta la capacità di spesa che si attesta al 22,28% del costo totale.

Rispetto al semestre scorso, l'avanzamento finanziario del fondo mostra un notevole incremento dei pagamenti (+87,10%), mentre gli impegni avanzano del 16,78%; pertanto risulta decisamente ridotto il *gap* registrato tra gli indicatori finanziari del fondo e i valori medi del POR..

A tale avanzamento hanno contribuito in maniera determinante soprattutto le Misure 4.20 "*Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura*", 4.19 "*Ricomposizione fondiaria*", 4.9 "*Investimenti nelle aziende agricole*", 4.10 "*Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*" e 4.21 "*Insedimento giovani agricoltori*", che rappresentano le componenti più significative del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero di potenziali beneficiari, nonché per l'articolazione delle tipologie di intervento in esse previste.

Ancora nullo l'apporto delle misure: 4.14 "*Rinnovamento e miglioramento dei villaggi rurali e protezione e tutela del patrimonio rurale*", 4.15 "*Incentivazione di attività turistiche e artigianali*", 4.16 "*Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione delle risorse naturali e benessere degli animali*" e 4.18 "*Formazione*" che a tre anni dall'avvio del POR non sono state ancora attivate. È in fase di elaborazione la proposta di modifica al POR e di riprogrammazione finanziaria per le misure 4.14, 4.15 e 4.16 che tenderà ad integrare gli interventi all'interno di un'unica misura di sviluppo rurale. Per quanto riguarda invece la misura della formazione, i ritardi nella predisposizione delle direttive di attuazione sono in corso di recupero a seguito della decisione di avvalersi delle specifiche competenze presenti nell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

SFOP

Lo stato di attuazione finanziaria dello SFOP risulta piuttosto modesto: la capacità di impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 17,23% circa e all'8% del costo programmato.

In valori assoluti, a fronte di un costo totale pari a €75.991.040,00 (€54.022.000,00 di quota pubblica), gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a € 13.096.896,85 mentre i

pagamenti sostenuti a €6.050.622,59; l'andamento finanziario risulta in leggero miglioramento con incrementi rispettivamente pari al 44% e al 59% circa dei valori rilevati nello scorso semestre.

L'avanzamento registrato nel semestre è da attribuirsi prevalentemente alla Misura 4.7 per la quale si sta concludendo l'istruttoria tecnica dei progetti a valere sulle graduatorie approvate a ottobre 2002 e ottobre 2003. Per la Misura 4.8 nessun progetto presentato è stato ammesso a finanziamento, pertanto la Misura registra una situazione di stallo.

1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni di spesa)

Fondo	Pagamenti effettuati al 31.03.2004 (a)	Obiettivo programmatico di spesa*(b)	livello % a/b	Obiettivo previsionale**(c)	livello % a/c
FESR	720.734.805,89	928.454.809,00	78%	1.051.574.722,59	69%
FSE	151.855.124,69	283.797.000,00	53,51%	280.816.118,67	54,08%
FEOGA	180.948.891,27	325.236.000,00	55,64	269.435.327,52	67,16
SFOP	4.630.495,45	21.830.000,00	21,21%	19.641.434,11	23,58%

* stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza tener conto dell'anticipazione del 7%

** previsioni di spesa per il 2004 formulate dalla Regione cumulate al dato di attuazione finanziaria al 31.12.2003

FESR

Al termine del semestre in esame, l'ammontare delle spese rendicontate risulta pari a € 720.734.805,89; tale dato è più modesto rispetto al *target* stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ottenuto sommando le annualità 2000, 2001 e 2002 del piano finanziario del CdP) e fissato in €928.454.809,00. Analogamente, la spesa certificata non soddisfa l'obiettivo previsionale formulato dall'Autorità di Gestione, dato dalla spesa effettiva al 31.12.2003, pari a € 650.717.470,49, sommata alle previsioni FESR per il 2004, che ammontano a € 400.857.252,10. Si deve tuttavia tener conto del semestre ancora disponibile per portare l'ammontare dei pagamenti ad un livello ottimale.

Come si evince dalla tabella, le misure cofinanziate dal FESR fanno registrare la migliore performance di spesa: l'obiettivo programmatico fissato dal Ministero è raggiunto al 78%; quello previsionale fissato dalla Regione è perseguito con un grado di realizzazione lievemente più basso (69%).

FSE

Al 31.03.2004, si registrano pagamenti per €151.855.124,69 che corrispondono all'incirca al 53% del *target* di spesa formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004 (€283.797.000,00 – a lordo dell'acconto del 7%) e al 54% dell'obiettivo previsionale formulato dall'Autorità di Gestione, ottenuto sommando alle previsioni di spesa per il 2004, pari a € 133.803.531,76, il dato di attuazione finanziaria al 31.12.2003, pari a € 147.012.586,91. Nondimeno, il livello di spesa conseguito al volgere del 2003 è stato sufficiente a scongiurare il rischio dell'applicazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse programmate per le annualità 2000 e 2001. Infatti, la spesa dichiarata nell'ultima domanda di pagamento presentata alla Commissione il 18.12.2003, pari a € 142.289.208,13 (di cui € 71.144.604,06 corrisponde alla quota comunitaria, € 49.801.222,85 a quella statale ed € 21.343.381,22 a quella regionale), supera l'obiettivo di spesa formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, pari a €136.875.040,00 (dato al netto dell'acconto del 7%).

FEOGA

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a €180.948.891,27: il dato risulta ancora lontano sia dall'obiettivo programmatico stabilito per il 2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato a €325.236.000,00, che dall'obiettivo previsionale di spesa dichiarato dalla Regione (€269.435.327,52). Come si evince dalla tabella precedente, il FEOGA registra un livello di conseguimento del *target* MEF del 56% circa; il grado di realizzazione delle previsioni di spesa raggiunge invece il 67%.

E' opportuno sottolineare che il dato relativo ai pagamenti comprende in parte le anticipazioni erogate sulle graduatorie pubblicate nel 2003, pertanto le spese effettivamente sostenute e certificabili risultano leggermente inferiori al dato di monitoraggio del 31.03.2004, non potendo comprendere gli anticipi relativi agli aiuti assegnati nell'ambito di procedure di gara espletate oltre il 19.02.2003 (nota del Commissario europeo M. Barnier prot. n 26777 del 14.05.2003 e n D(2003)-26777 bis-BLB/hk del 29.07.2003).

Nonostante il livello di spesa al I trimestre del 2004 sia ancora lontano dai valori-soglia dichiarati dalla Regione, le previsioni formulate dall'Assessorato dell'Agricoltura al 31.12.2004 assicurano il raggiungimento dell'obiettivo di spesa.

SFOP

Al 31.03.2004, le spese pubbliche rendicontate risultano pari a €4.630.495,45; il dato non pare in linea né con l'obiettivo programmatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato per il 2004 a €21.830.000,00, né con le previsioni di spesa formulate dalla Regione per la fine dell'anno (€19.641.434,11).

Il grado di realizzazione degli obiettivi MEF e regionale si attesta quindi rispettivamente al 21% e al 23% circa.

Il sotto dimensionamento del Servizio Pesca, Stagni e Acquacoltura ha accentuato le criticità di natura organizzativa che caratterizzano l'attuazione delle Misure nell'esecuzione dei compiti di programmazione, gestione, istruttoria, accertamento e collaudo delle opere realizzate, controllo e certificazione degli interventi. Soltanto a dicembre 2003, con il ricorso alla Misura 7.1 "Assistenza Tecnica", l'Autorità di Gestione ha stipulato una convenzione con un agronomo esperto in acquacoltura, mentre l'assunzione delle altre due figure professionali, un ingegnere e un collaboratore amministrativo, richieste dal Direttore del servizio, rimane ancora disattesa.

Pertanto i ritardi cumulati sia nell'approvazione delle graduatorie di merito che nell'istruttoria dei progetti, a fine 2004 rischia di tradursi in una perdita delle risorse finanziarie assegnate.

2. Attività svolta nell'ultimo semestre

2.1 Adeguamento del Complemento di Programmazione

Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 47/38 del 21.11.2000 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 6.12.2000, nel corso del semestre è stato oggetto di modifiche apportate su proposta dell'Autorità di Gestione e approvate attraverso consultazione scritta.

Si riportano le principali modifiche distinte per Fondo.

Misure cofinanziate dal FESR

Misura 6.3

In data 20 novembre 2003 (prot. n. 8996) è stata avviata la consultazione scritta per l'esame e l'approvazione delle modifiche alla Misura 6.3 FESR, relativa alla "Società dell'Informazione". Con il recepimento delle indicazioni della Strategia per lo Sviluppo della Società dell'Informazione, adottata dalla Giunta Regionale in data 29 aprile 2003, con Deliberazione n. 13/28, si è reso necessario rendere coerente il CdP alla Strategia, dando così attuazione alla Strategia stessa. Il nuovo contenuto della scheda di misura 6.3 deriva, oltre che dal completamento degli interventi previsti nella fase precedente l'approvazione della Strategia e già avviati, dall'individuazione di una serie di interventi afferenti ai settori di intervento previsti dalla Strategia.

La consultazione si è chiusa, senza osservazioni, l'11 dicembre 2003 (prot. 9587).

Misure cofinanziate dal FEOGA Orientamento

Con procedura scritta avviata in data 4 dicembre 2003 e chiusa in data 20 gennaio 2004 sono state apportate delle modifiche al piano finanziario delle seguenti misure:

Misura 4.11

Sono state incrementate le annualità 2000 – 2001 – 2002 - 2003, con uno spostamento di 6.000.000 di euro dalla misura 4.14. L'integrazione finanziaria si è resa necessaria per fare fronte alle numerose richieste dei beneficiari.

Misura 4.12

E' stata incrementata l'annualità 2003, con uno spostamento di 2.001.558 euro dalla misura 4.14. L'integrazione finanziaria si è resa necessaria per fare fronte alle numerose richieste dei beneficiari.

Misura 4.14

Sono state ridimensionate le annualità 2000 – 2003 a causa delle difficoltà incontrate nell'attuazione della misura.

Misure cofinanziate dal FSE

Misura 6.4

In data 4.12.2003, è stata avviata la consultazione scritta per l'esame e l'approvazione delle modifiche da apportare alla Misura 6.4 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, conclusasi

senza la formulazione di alcuna osservazione da parte dei componenti del Comitato di Sorveglianza il 20.01.2004. La Misura 6.4 del POR, relativa alla “Formazione per la Società dell’Informazione” prevedeva che, per poter utilizzare più del 30% della somma stanziata, la Regione definisse la propria Strategia per lo sviluppo della Società dell’Informazione. Per dare attuazione alla Strategia, quindi, si è reso necessario adeguare il Complemento di Programmazione per renderlo coerente alla Strategia stessa. Nel dettaglio, le modifiche apportate alla scheda di Misura 6.4 consistono in una migliore integrazione con la Misura 6.3 (“Società dell’Informazione”) e nell’individuazione di una serie tematiche afferenti ai Settori di Intervento previsti dalla Strategia.

2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002

Nel periodo cui si riferisce il presente documento, sono state portate avanti le azioni relative alla definizione del processo di ottimizzazione dei PIT selezione 2001 e sono state attivate alcune azioni propedeutiche all'avvio delle operazioni per la predisposizione dei PIT selezione 2002. In particolare, le attività svolte dalla RTI presso ciascuno dei Tavoli Provinciali si riferiscono al perseguimento degli obiettivi definiti prioritari in questa fase delle attività così come gli stessi sono stati individuati dall'Autorità di Gestione.

Di seguito si riportano gli elementi relativi all'avanzamento delle operazioni per l'Ottimizzazione del PIT 2001 e per la Selezione 2002, nell'ambito delle attività dei Tavoli Provinciali.

2.2.1 L'attività dei Tavoli Provinciali

Cagliari

La Provincia di Cagliari ha attivato, con proprie risorse, una struttura a sostegno dell'azione dei tavoli locali, nel quadro della predisposizione delle proposte di ottimizzazione e delle valutazioni di coerenza interna ed esterna del PIT ottimizzante.

Si segnala l'incontro, avvenuto in data 28 novembre 2003, con l'Assessore e la Segreteria tecnica della provincia di Cagliari per la definizione del piano di lavoro per la selezione 2002. In tale occasione si è ratificato il Piano di Lavoro trasmesso alla Provincia con nota del 10 ottobre 2003. La Provincia di Cagliari ha richiesto il supporto dell'assistenza tecnica per le fasi di studio ed analisi del territorio, propedeutiche all'apertura dei tavoli, e per la creazione di un database della programmazione negoziata già in essere nei territori PIT.

Dal tavolo è emersa l'esigenza di procedere allo sviluppo delle attività per Selezione 2002 solo a conclusione delle attività della Selezione 2001, e quando saranno forniti riscontri ai documenti sui PIT dell'Unione Province Sarde.

Oristano

Il 20 ottobre 2003 si sono tenute tre riunioni tecniche dei tavoli locali (OR1, OR2, OR3) finalizzate all'avvio dell'attività di formazione del PIT 2002. Nel corso delle riunioni è stato approfondito il contenuto delle Linee Guida PIT 2002 ed affrontato il tema dell'individuazione del soggetto responsabile di ciascun PIT.

Il 27 ottobre 2003 è stato convocato il Tavolo Provinciale, nel corso del quale è stato affrontato il tema dell'individuazione del soggetto responsabile; si è ulteriormente approfondito il contenuto delle Linee Guida, in particolare le metodologie procedurali, i regimi d'aiuto ed il grado di maturazione progettuale raggiunto. Il piano di lavoro predisposto è stato presentato e consegnato ufficialmente al CRP ed alla Presidenza della Provincia. E' stato sottolineato che l'Assistenza Tecnica (AT) è a disposizione dei Tavoli del Partenariato per il supporto all'intera fase di formazione dei PIT, in particolare per poter pervenire alla definizione di tutti gli elementi di cui alle sezioni 1-5 del formulario. L'AT, inoltre, si è soffermata sulla importanza dell'eventuale rielaborazione dell'idea forza ed ha elencato le componenti dell'analisi SWOT che si riveleranno basilari per addivenire alla maggiore completezza del PIT. E' stata inoltre evidenziata l'avvenuta elaborazione da parte dell'AT di strumenti e/o supporti anche informatici che possono agevolare il lavoro dei tavoli della concertazione.

Si è inoltre proceduto ad un accordo con l'Amministrazione Provinciale per lo svolgimento dell'attività di animazione territoriale, volto alla sensibilizzazione del territorio sul tema della elaborazione e presentazione del nuovo patrimonio progettuale per poter procedere alla successiva fase di accompagnamento e suggerimento da parte dell'assistenza tecnica.

E' opportuno evidenziare che il prolungamento dei tempi occorsi per la definizione dell'ottimizzazione dei PIT 2001 ha comportato la paralisi dell'attività in corso per la selezione 2002.

Nuoro

Gli incontri con i soggetti responsabili dei PIT NU1 (Marghine Planargia) e NU4B (Sarcidano Barbagia Seulo) sono stati monopolizzati dal processo di ottimizzazione della selezione 2001.

Di concerto con l'Amministrazione Provinciale e con la collaborazione dei funzionari tecnici della Provincia di Nuoro, sono stati predisposti gli incontri con il soggetto responsabile del PIT NU3 (Città) e i legali rappresentanti delle Comunità Montane IX, X, XI e XII. Gli incontri sono serviti a fornire delucidazioni circa le linee guida PIT selezione 2002 oltre che a definire gli *step* per arrivare alla presentazione dei PIT provvisori: definizione ambiti territoriali, individuazione/definizione dell'idea forza, definizione degli elementi delle sezioni 1-5 del formulario, individuazione delle operazioni chiave e delle operazioni di supporto, definizione dei regimi d'aiuto da attivare, individuazione e scelta delle operazioni.

Gli incontri, per quanto riguarda il PIT NU3 (Città), si sono tenuti il 20.10.2003 e il 19.11.2003 e hanno fatto seguito ai precedenti svoltisi il 24.07.2003 e 15.09.2003. Essendo l'ambito territoriale già definito, l'attività di assistenza si è concentrata sull'idea forza, sulle variabili ambientali, sulla progettualità e sulla individuazioni delle operazioni.

Relativamente alla Comunità Montana XI (Ogliastra) gli incontri si sono tenuti il 28.10.2003, il 20.11.2003, il 16.12.2003. Nel corso degli incontri è stato siglato l'atto di intesa d'ambito, che collima con l'intero territorio della Comunità Montana e conferma l'estensione territoriale della precedente selezione (PIT NU4A).

Relativamente alle Comunità Montane IX (del Nuorese), X (delle Baronie), XII (Barbagia Mandrolisai) gli incontri dei giorni 15.09.2003 e 17.12.2003 hanno riguardato prevalentemente la definizione degli ambiti territoriali essendo la volontà del territorio in contrasto con la definizione degli ambiti così come da selezione PIT 2001. La Provincia di Nuoro, accogliendo la volontà del territorio, ha deliberato in data 12.03.2004 la ridefinizione degli ambiti, riconducendoli ai settori amministrativi delle Comunità Montane e dando spazio alla teorica formazione di 7 PIT per la selezione 2002: uno relativo alla sola città di Nuoro e gli altri sei per ciascuna delle Comunità Montane ricadenti nella provincia.

Sassari

In Provincia di Sassari, nel periodo compreso tra settembre 2003 e marzo 2004, le attività riconducibili alla selezione 2002 sono connesse al processo di verifica della territorializzazione, così come prevista dalle Linee guida 2002, al fine di pervenire alla stipula di un atto di intesa che confermi o meno gli ambiti territoriali così come definiti in sede di bando 2001.

Tutti i sette PIT della provincia di Sassari sono pervenuti entro il mese di gennaio 2004 alla stipula degli atti di intesa di conferma degli ambiti territoriali.

Rispetto al bando 2001 la territorializzazione non ha subito modifiche; l'unica eccezione è rappresentata dal PIT SS4 che ha ricompreso il territorio del Comune di Bortigiadas, che nel bando 2001 non aveva aderito ad alcun PIT.

3. Stato di attuazione al 31.03.2004: analisi per Misura

Asse I – Risorse naturali

Misura 1.1: Ciclo integrato dell'acqua - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici, Enti Locali concessionari o delegati ai sensi della LR 24/1987, società di capitali di cui gli Enti Locali detengono la maggioranza che è incredibile.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott.ssa M. Gabriella Mulas

Telefono: 070.606 6671

E mail: ambiente.tutela.acque@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Franco Floris

Telefono: 070.606 2252

E mail: llpp.sap@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 1.1 presenta impegni per €350.801.706,41, valore incrementato di un'aliquota modesta, l'1,40%, rispetto a settembre 2003. I pagamenti sono pari a €262.293.682,42 e registrano un incremento del 14,70% rispetto al precedente periodo di riferimento.

La capacità di impegno si contrae rispetto al semestre precedente, passando dal 68,70 al 67,75% del costo totale programmato; la capacità di spesa registra un incremento, portandosi dal 44,78% al 51,36% e la capacità di utilizzo si attesta al 75,82% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	510.653.000	350.801.706,41	228.671.564,74
Situazione al 31.03.2004	510.653.000	345.954.673,38	262.293.682,42
Variazione (v.a.)	0,00	4.847.033,03	33.622.117,68
Incremento %*	0,00	-1,38%	14,70%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	68,70%	44,78%	65,19%
Situazione al 31.03.2004	67,75%	51,36%	75,82%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Nel 2002 il Presidente della Giunta, quale Commissario per l'Emergenza Idrica, approva il Piano d'Ambito e il Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l'utilizzo delle risorse idriche; contestualmente la Giunta adotta lo statuto dell'Autorità d'Ambito ed approva il regolamento per l'elezione dei 36 componenti dell'Assemblea, conferendo mandato

all'Assessorato ai Lavori Pubblici per l'espletamento delle procedure necessarie all'insediamento degli organi. Il 02.09.2003 si svolgono le elezioni per l'individuazione dei 36 componenti dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito; con decreto n. 15/05 del 05.09.2003 l'Assessore ai Lavori Pubblici provvede alla proclamazione degli eletti, alla convocazione dell'Assemblea ai fini di insediamento, all'elezione dei propri organi ed approvazione dello Statuto e del regolamento interno entro il termine previsto. Si stabilisce inoltre l'affidamento, entro il 30.06.2003, della gestione del Servizio Idrico Integrato ad uno specifico soggetto gestore. L'incarico di svolgere le procedure necessarie per l'affidamento di tale Servizio viene affidato, con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica n. 349 del 25.03.2003, alla società SOGESID S.p.A.. Con Ordinanza n. 355 del 30.06.2003 il Commissario ha proceduto all'affidamento del servizio alla società consortile per azioni "Acqua Sarda" in qualità di unico soggetto gestore. Con la stessa Ordinanza si riconosce il ruolo centrale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) nel riassetto del sistema idrico, se ne raccomanda - nel rispetto dei termini stabiliti dalla LR n. 15 del 07.05.1999 e successive modifiche - la trasformazione in società per azioni, e lo si invita a costituire con gli altri gestori, rappresentati da enti pubblici locali operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, la Società affidataria. Per quanto riguarda gli altri adempimenti, si segnala che in attuazione della *Direttiva Nitrati*, si lavora alla redazione del Piano di Tutela delle Acque e al monitoraggio delle acque, che ha consentito una prima individuazione di aree potenzialmente vulnerabili da nitrati (es. area di Arborea), aspetto che tuttavia richiederà ulteriori approfondimenti. L'obiettivo è quello di concludere la fase di individuazione e georeferenziazione delle zone vulnerabili da nitrati entro il Dicembre 2004. In data 15.12.2003 è stata trasmessa da parte della RTI incaricata, all'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente la prima elaborazione del Piano di Tutela delle Acque, attualmente si sta procedendo alla costituzione di un gruppo tecnico scientifico per la valutazione dello stesso.

I progetti afferenti alla Misura sono stati individuati attraverso il Bando "*Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite*", pubblicato sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, e l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "*Ciclo integrato dell'acqua: idrico e depurazione*" siglato il 16.02.2002.

La graduatoria del bando "*Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite*", è pubblicata sul BURAS n. 36 del 09.12.2002, per un importo complessivo di 57.122.720, di cui €44.972.720 di fondi POR e €12.150.000 di fondi CIPE. Nei mesi di marzo e aprile 2003 vengono predisposti ed inviati ai Beneficiari finali i provvedimenti di delega. Con l'Ordinanza n. 350 del 12.05.2003 il Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica concede un finanziamento commissariale integrativo dei progetti individuati attraverso il bando e sollecita le Amministrazioni che non avevano ancora affidato i lavori a procedere ad un affidamento unico comprensivo delle risorse del bando e delle risorse commissariali integrative. Successivamente con le Ordinanze n. 377 del 15.12.2003, n. 366 del 30.09.2003 e n. 369 del 5.11.2003, indica le Amministrazioni comunali assegnatarie del finanziamento commissariale integrativo dell'intervento finanziario di cui al bando "*Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite*", per un importo complessivo di € 93.046.298,47.

L'APQ "*Ciclo integrato dell'acqua: idrico e depurazione*" prevede vari interventi afferenti alla categoria UE "*Acqua potabile*" e alla categoria UE "*Acque reflue depurazione*". Tra i primi ne vengono individuati 30 in corso di realizzazione e ammessi a rendicontazione nel POR e 15 nuovi. Tra i 30 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, al 31.12.2003, 9 sono conclusi, 11 appaltati e 10 in fase di progettazione. Tra questi ultimi si segnala il progetto di "Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione del Simbirizzi - 2° lotto" redatto dall'impresa aggiudicataria della gara d'appalto integrato, contestato dall'ESAF e bloccato. Rispetto ai 15

nuovi interventi, 11 sono stati appaltati e dei restanti 4 si sta ultimando la progettazione esecutiva.

I 32 progetti individuati nell'APQ afferenti alla categoria UE "Acque reflue depurazione", si distinguono in 23 interventi ammessi a rendicontazione sul POR e 9 nuovi interventi. Al 31.12.2003, i progetti rendicontabili sul POR sono stati tutti avviati, ad eccezione di 2, mentre, 8 sono quelli conclusi; i 9 nuovi interventi sono stati tutti avviati ad eccezione di 2 per i quali si sta procedendo alla predisposizione dei progetti.

Per quanto riguarda i due progetti non ancora avviati: "Risanamento del Rio Cixerri – Collettori", importo €1.549.370,70; "Risanamento del Rio Cixerri – Impianto di depurazione", importo € 2.582.284,50, entrambi con Beneficiario Finale Comune di Iglesias, non si è verificato alcun avanzamento nonostante l'Ordinanza n. 362 del 01.08.2003, con la quale il Commissario per l'Emergenza Idrica disponeva una rimodulazione e riattribuzione delle competenze al fine di procedere ad una rapida attuazione degli stessi; si sta pertanto valutando l'opportunità di stralciare i due progetti dal POR.

Aggiornamento al 31.03.2004

L'Assessorato ai Lavori Pubblici, Servizio Dighe e Risorse Idriche e l'Ufficio del cofinanziati dalle Amministrazioni Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna, hanno inviato ai Comuni, in data 03.03.2004 una circolare esplicativa delle modalità di erogazione, di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti relativi agli interventi proposti e comunali, ammissibili e finanziabili ai sensi del bando *Riqualificazione delle reti idriche urbane*, previa valutazione e quantificazione delle perdite.

L'invio di tale circolare si è reso necessario al fine di razionalizzare il processo di monitoraggio degli interventi del bando "*Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite*". La graduatoria di tale bando è stata finanziata per un importo complessivo di 57.122.720, di cui €44.972.720 di fondi POR e €12.150.000 di fondi CIPE. Per limiti di disponibilità finanziaria, solo una parte degli interventi proposti dalle Amministrazioni comunali e inseriti in graduatoria ha ottenuto il finanziamento dell'Assessorato dei Lavori Pubblici a valere sui fondi POR/CIPE. Successivamente il Commissario ha integrato i finanziamenti ottenuti dai Comuni e finanziato, sino all'esaurimento della graduatoria, quegli Enti che, per carenza di stanziamento, non hanno avuto accesso ai finanziamenti POR/CIPE. Alcuni Comuni hanno dunque ricevuto entrambi i finanziamenti (LL.PP. e Commissario E.I.) e, secondo quanto disposto dall'Ordinanza C.G.E.I. n. 350 del 12.05.2003, realizzato l'intervento unico. Altri, pur avendo ricevuto entrambi i finanziamenti, trovandosi nelle condizioni previste dall'Ordinanza citata, hanno realizzato interventi distinti. Altri ancora hanno ricevuto un solo finanziamento (LL.PP. oppure C.G.E.I.).

Con l'obiettivo di riordinare il processo di monitoraggio degli interventi così variamente individuati, si è prodotta una nuova scheda di monitoraggio, predisposta di concerto dall'Assessorato dei LL.PP. e dal Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna, che consente di monitorare gli interventi comunque finanziati, e si sono fornite agli Enti alcune puntuali informazioni.

Misura 1.2: Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna e l'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF).

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2004 la misura presenta impegni e pagamenti nulli. Rispetto al semestre precedente risulta un totale decremento degli impegni dovuto al fatto che sono stati erroneamente considerati e comunicati ufficialmente al monitoraggio finanziario gli impegni contabili che la Regione ha assunto nei confronti del Beneficiario finale.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	49.254.000,00	28.459.022,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	49.254.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	-28.459.022,00	0,00
Incremento %*	0,00%	-100,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	57,78%	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

In data 28.05.2001 (C.D. Prot. n. 10599) è stata inoltrata ai Consorzi di Bonifica la richiesta di proposte per gli interventi A (*Acquisto di impianti di misurazione al servizio di più aziende*) e B (*Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili*).

Al 30.06.2003, la progettazione risultava ultimata da 4 Consorzi più l'EAF per l'intervento A e dai 9 Enti (8 Consorzi di Bonifica e l'EAF) per l'intervento B.

Il 09.07.2003 (DGR n. 20/37) è stato approvato il programma di spesa per i due interventi relativo agli anni 2000/2003, così ripartito:

- intervento A - €8.538.000,00
- intervento B - €19.921.022,00.

Il ridotto numero di richieste di finanziamento relative alla linea di intervento A) ha determinato la scelta di stanziare una maggiore somma per l'intervento B), rispetto all'ipotesi iniziale, in base alla quale sarebbero stati destinati €31.254.000,00 per l'intervento A) e €18.000.000 per l'intervento B, nell'arco degli anni 2000/2006.

L'Amministrazione regionale ha già provveduto al trasferimento del 25% dell'importo ammesso a finanziamento (€7.114.707,16) in favore dei Beneficiari finali.

Aggiornamento al 31.03.2004

Con riferimento all'intervento A), i Consorzi di Bonifica e l'EAF sono nella fase di espletamento delle procedure di gara per la selezione delle ditte fornitrici dei contatori pluriaziendali; mentre per l'intervento B) stanno ultimando la progettazione esecutiva.

Misura 1.3: Difesa del suolo - FESR

Beneficiario finale: Regione – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna (CFVA), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Ente Regionale Foreste.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott. Liori

Telefono: 070.606 6500

E mail: ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Cinthja Balia

Telefono: 070.606 2349

E mail: llpp.serv.difesa.suolo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento la Misura 1.3 ha registrato un incremento sia nei valori di impegno che nei pagamenti. Come mostra la tabella di seguito, gli impegni, in valore assoluto, si attestano a €99.079.005,86 con un incremento del 18,47%; la spesa effettivamente sostenuta si accresce di un'aliquota quasi corrispondente (18,07%), portandosi a €64.348.270,36.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	275.606.000,00	83.634.282,29	54.500.032,69
Situazione al 31.03.2004	275.606.000,00	99.079.005,86	64.348.270,36
Variazione (v.a.)	0,00	15.444.723,57	9.848.237,67
Incremento %*	0,00%	18,47%	18,07%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	30,35%	19,77%	65,16%
Situazione al 31.03.2004	35,95%	23,35%	64,95%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

La Misura si articola in tre ambiti d'intervento: Suolo, Zone Umide, Prevenzione e Sorveglianza degli incendi; tali ambiti sono gestiti dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, con l'eccezione dell'ambito Suolo in parte gestito dall'Assessorato Lavori Pubblici.

Rispetto all'ambito di intervento *Suolo*, afferente all'Assessorato Difesa dell'Ambiente, gli interventi da finanziare sono stati individuati attraverso il *bando* pubblicato nel Supplemento Straordinario del BURAS n. 34 del 16.11.2001, e relativa graduatoria pubblicata sul BURAS n. 23 del 08.08.2002. Al 31.12.2003, delle 75 operazioni individuate attraverso il *Bando 2001*, 2 sono concluse e 17 avviate; le restanti sono per la maggior parte in fase di acquisizione pareri, nullaosta e autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Con la nota del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale n. 19753 del 27.06.2002 venivano individuati i progetti in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR: al 31.12.03, gli interventi ricadenti all'interno dei perimetri forestali sono tutti

completati; i rimanenti 31 sono in fase di progettazione o in attesa di pareri ed autorizzazioni, ad eccezione di 9 dei quali 4 sono in corso di realizzazione, 4 sono conclusi e uno per il quale è in corso la procedura di VIA.

Con DGR n. 18/11 del 11.06.2002 venivano individuati gli interventi di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica, sia nuovi che in corso di realizzazione, ammessi a rendicontazione nel POR, gestiti dall'Assessorato ai Lavori Pubblici. Con DGR 23/13 del 23.07.2003 si procedeva ad apportare successive modifiche all'elenco dei progetti individuati. Tra i 229 interventi in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR, la maggior parte sono in fase di esecuzione e 58 risultano conclusi. Solo 6 delle 80 nuove operazioni, individuate nella stessa DGR, sono avviate; per le restanti si sta procedendo alla redazione dei progetti esecutivi o si è in attesa di pareri e autorizzazioni.

Si segnala inoltre la presenza dei seguenti due progetti che appartengono al *Bando PIT - Selezione 2001*: "Risanamento delle dune di Chia", Beneficiario finale il Comune di Domus de Maria per un importo di €2.065.828,00, appartenente al PIT CA4 Area Vasta Sud Occidentale; Parco fluviale – Comune di Porto Torres per un importo di €6.455.711,24 appartenente al PIT SS1. Per le due operazioni si attende la presentazione da parte dei Comuni interessati degli elaborati progettuali; non si registra pertanto, al 31.12.2003, alcun avanzamento.

Sempre rispetto all'ambito di intervento *Suolo*, si segnala che sul BURAS n. 37 parte I e II del 16.12.2003 è stata pubblicata la Determinazione n. 2669/VII del 25.11.2003 del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente che approva il bando per la selezione di interventi di protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale. Il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato per le ore 12 del 45° giorno continuativo a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS.

Per l'ambito d'intervento *Zone Umide*, in attesa della pubblicazione del bando, con DGR n. 29/7 del 04.09.2001, sono state ammesse a finanziamento sul POR due operazioni: "Lavori di completamento della bonifica dello stagno di Colostrai", per un importo delegato di € 2.582.284,50; "Lavori di ristrutturazione del Compendio ittico di Colostrai-Ferraxi", per un importo delegato €1.300.098,79. A dicembre del 2001 è stato predisposto il provvedimento di delega a favore del Beneficiario Finale, il Comune di Muravera; si sta predisponendo lo Studio di Impatto Ambientale per entrambe le operazioni e, in seguito, si attiverà la procedura di VIA. L'avvio dei lavori è previsto entro il secondo semestre del 2004.

Con DGR 22/46 del 21.07.2003 è stato approvato il *Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna*.

L'attivazione della linea d'azione *Prevenzione e sorveglianza incendi*, nel rispetto del CdP e della legge 353/2000, è stata subordinata all'approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La ritardata predisposizione del Piano Regionale ha causato un allungamento dei tempi previsti per la definizione del primo bando a valere su tale linea d'azione, avvenuta nell'ultimo trimestre del 2003 con la pubblicazione sul BURAS n. 32 del 11.10.2003 dell'avviso di gara d'appalto per "*I lavori di costruzione della base operativa antincendio e dell'annessa elisuperficie nel Comune di Sorgono II lotto*", per un importo a base d'asta di €1.146.462,02 + €17.500,00 di oneri per la sicurezza. Alla data di scadenza, il 13.11.2003, sono pervenute 5 proposte e il Direttore del Servizio di Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell'Antincendio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha individuato con Determinazione n. 329 del 17.12.2003 l'impresa aggiudicataria dell'appalto per un importo di €991.746,62 + €17.500 per gli oneri di sicurezza.

Aggiornamento al 31.03.2004

Con Determinazione 7/VII del 09.01.2004 del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, sono stati prorogati di 20 giorni i termini

per la presentazione delle domande a valere sul bando per la selezione di interventi di protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale, pubblicato sul BURAS n. 37 parte I e II del 16.12.2003.

Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Enti pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Franca Leuzzi

Telefono: 070.606 6685

E mail: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, la Misura 1.4, a fronte di un costo programmato di €74.388.000,00, registra un avanzamento degli impegni per un ammontare pari a €47.056.486,26 e una contrazione della spesa certificata, che nel trimestre di riferimento si attesta su €31.817.630,88.

Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i valori seguenti: la capacità di impegno è pari al 63,26%, la capacità di spesa supera il 40% e la capacità di utilizzo ammonta al 67,62% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	74.388.000,00	44.352.867,27	32.034.271,81
Situazione al 31.03.2004	74.388.000,00	47.056.486,26	31.817.630,88
Variazione (v.a.)	0,00	2.703.618,99	216.640,93
Incremento %*	0,00%	6,10%	-0,68%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	59,62%	43,06%	72,23%
Situazione al 31.03.2004	63,26%	42,77%	67,62%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Gli adempimenti della Regione in materia di pianificazione, propedeutici all'attuazione della misura, sono stati completati con l'approvazione del Piano di Bonifica dei siti inquinati da parte della Giunta regionale con DGR 45/34 del 05.12.2003; in data 6.11.2002 era stato approvato dalla UE con nota n. D220906 (2002) il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. In merito ai singoli Piani provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani, si registra l'avvenuta approvazione del Piano della Provincia di Cagliari con Delibera del Consiglio provinciale n. 32 del 16.05.2002; della Provincia di Nuoro con Delibera del Consiglio provinciale del 30.09.2003; della Provincia di Sassari nel febbraio del 2000.

Al 31.12.2003 l'Assessorato Difesa dell'Ambiente ha emesso due bandi:

- Il bando "Riduzione della produzione di rifiuti e la raccolta differenziata - 2001" pubblicato nel BURAS n. 34 del 16.11.2001, la cui graduatoria è stata approvata con DGR 28/56 del 09.08.2002, per un importo complessivo di €5.395.834,06, di cui il contributo POR è pari a € 4.652.031,71. Tra le nove operazioni individuate, 4 risultano avviate, 1 in fase di

progettazione e 4 non ancora avviate. Il totale degli impegni è pari a € 3.680.563,99, i pagamenti ammontano a € 263.172,52.

- Il bando per la “*Selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle iniziative dirette alla riduzione della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani*”, pubblicato sul BURAS n. 22 del 22.07.2003, con una dotazione finanziaria di € 4.000.000,00. Il termine di chiusura per la presentazione delle proposte è stato il 06.10.2003.

Ulteriori operazioni sono state individuate attraverso i seguenti atti di programmazione:

- La DGR 32/3 del 25.09.2001 che ha selezionato tre operazioni per un importo complessivo € 17.616.344,81, di cui contributo POR pari a € 8.836.577,53: due operazioni risultano in fase di progettazione, per una è stata espletata la gara di appalto-concorso.
- La DGR 44/13 del 30.12.2002 che ha individuato due operazioni per un importo complessivo di € 10.100.000,00, di cui contributo POR € 9.115.795,88; nessuno dei due progetti è stato avviato.
- La DGR 47/15 del 22.12.2003 che ha individuato due operazioni per un importo complessivo di € 9.014.909,00, di cui contributo POR € 7.994.909,00. I due progetti, entrambi delegati in data 31.12.2003, non risultano avviati;
- La nota n. 19282 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati - Assessorato della Difesa dell'Ambiente che ha individuato 15 operazioni in corso di realizzazione e ammesse a rendicontazione nel POR per un importo complessivo di € 55.784.855,81. Tra i 15 progetti 3 risultano avviati, 3 conclusi, 5 in fase di progettazione e 4 non ancora avviati.

Si segnala l'attivazione nel giugno 2003 di una procedura di *project financing*, relativa alla operazione “*Impianto di selezione, stabilizzazione e produzione di CDR – 1° stralcio*” per un importo complessivo € 11.362.051,78, di cui € 5.681.025,89 di capitale privato. Tale procedura, conformemente a quanto previsto dalla L. 109/94, artt.37-bis e segg., è stata attivata attraverso la formulazione di una proposta da parte del promotore, all'Ente concedente, il Consorzio Industriale di Oristano, in data 28. 06.2001, istruita e valutata positivamente dal Comitato Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 132 del 20.07.2001. A seguito dell'acquisizione dei pareri amministrativi necessari, riguardanti l'ubicazione del sito e la compatibilità ambientale dell'opera, è stata indetta una licitazione privata al fine di individuare le due migliori offerte da mettere a confronto con quella presentata dal promotore. Tale gara è andata deserta, pertanto in data 16.06.2003 il Comitato Direttivo ha approvato l'offerta dell'impresa promotrice, con successiva stipula del contratto in data 27.06.2003. L'importo complessivo del contratto è di € 11.362.051,78, con un contributo pubblico pari alla quota di cofinanziamento privato (€ 5.681.025,89). Secondo il contratto, si procederà quanto prima alla redazione del progetto definitivo.

Fanno inoltre capo all'Assessorato Difesa dell'Ambiente 4 operazioni comprese nei PIT - Selezione 2001, di importo complessivo di € 5.063.764,97, di cui contributo POR € 4.557.388,47:

- “Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti e RD” - Consorzio ZIR di Villacidro, per un importo di € 1.660.000,00 appartenente al PIT CA 1;
- “Bonifica ambientale” – Comune di Iglesias, per un importo di € 1.454.394,27 appartenente al PIT CA 2;
- “Adeguamento stazione RSU” - XXIV Comunità Montana, per un importo di € 400.000,00 appartenente al PIT CA 4 Sud-Est;
- “Bonifica siti industriali e riconversione aree industriali in senso ecocompatibile” - Comune di Porto Torres, per un importo di € 1.549.370,70 appartenente al PIT SS 1.

Per ciascuna di tali operazioni è stato concluso il procedimento di delega nei confronti dei Beneficiari finali, ma nessuno dei 4 interventi è stato avviato.

Aggiornamento al 31.03.2004

Con Det. n. 740 del 25.03.2004 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati - Assessorato della Difesa dell'Ambiente è stata approvata la graduatoria del bando *“Selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle iniziative dirette alla riduzione della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani”*, pubblicato sul BURAS n. 22 del 22.07.2003. Sono stati individuate come finanziabili 10 operazioni, per un importo complessivo di € 10.140.714,90 di cui € 8.561.388,00 a valere sul POR. Si prevede una probabile rideterminazione dell'importo complessivo, finalizzata a scorporare la quota parte dell'Iva quando quest'ultima non sia spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria.

Misura 1.5: Rete ecologica regionale - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Comitati aventi personalità giuridica di Ente pubblico o Enti Parco.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Salis

Telefono: 070.606 6597

E mail: ambiente.servizio.conf.natura@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, il monitoraggio finanziario della Misura 1.5 evidenzia un leggero avanzamento degli impegni, che si attestano a € 17.870.067,42, e una maggiore progressione della spesa, che è pari a €15.312.212,19.

La capacità di impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 43,24% e al 37,05% delle risorse disponibili; la capacità di utilizzo delle risorse impegnate si attesta sull'85,69%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	41.327.000,00	17.222.446,52	13.999.084,53
Situazione al 31.03.2004	41.327.000,00	17.870.067,42	15.312.212,19
Variazione (v.a.)	0,00	647.620,90	1.313.127,66
Incremento %*	0,00%	3,76%	9,38%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	41,67%	33,87%	81,28%
Situazione al 31.03.2004	43,24%	37,05%	85,69%

* (dati al 31.03.04– dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

Con il bando “Rete ecologica regionale”, pubblicato sul S.S. n. 2 del BURAS n. 31 del 18.10.2001, la cui graduatoria è apparsa sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, sono state individuate 11 operazioni, per un importo complessivo di € 11.205.609,89, con contributo POR di € 9.613.197,41. Nessuna delle operazioni risulta attualmente avviata; in particolare: per 7 operazioni sono stati predisposti i provvedimenti di delega a favore dei Beneficiari finali; per una operazione la presenza di carenze progettuali ha impedito finora la predisposizione del provvedimento di delega; per 3 operazioni con DGR 20/18 del 09.07.2003 è stato posto il mese di giugno 2004 come termine ultimo per il completamento delle proposte presentate.

Con DGR 20/18 del 09.07.2003 si sono inoltre individuate, a partire dalla graduatoria del bando “Rete ecologica regionale”, ulteriori 6 operazioni. Per una di esse, in data 27.11.2003 è stata disposta la delega a favore del Beneficiario finale dell'intervento, il Comune di Ussassai. L'ammontare complessivo dei progetti è di € 4.871.548,56, di cui il contributo POR è di € 4.299.178,32.

Fra le 52 operazioni individuate con nota n. 19984 del 28.06.2002 per un importo di € 26.929.043,99, si registra il seguente avanzamento procedurale: 19 di esse sono concluse, 15 in

fase di esecuzione, 9 in fase di progettazione; le rimanenti 9 non risultano avviate. Per 5 di queste ultime, si è richiesto un parere tecnico al fine di superare le difficoltà nella rendicontazione, che ne hanno finora impedito il monitoraggio.

Nell'ambito del bando PIT - Selezione 2001, è stato chiesto il finanziamento a valere sulla misura di 4 operazioni, per un importo complessivo di €12.787.048,98, di cui contributo POR € 6.729.588,26. Si rileva che il progetto di "Recupero aree naturalistiche", proposto dal Comune di Sassari, è stato valutato coerente con le finalità della misura e completo nella documentazione; per le operazioni "Valorizzazione Grotte di S. Giovanni", presentata dal Comune di Domusnovas, e "Valorizzazione area SIC", presentata dal Comune di S. Teresa di Gallura, si è in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta; l'operazione "Risanamento stagno Platamona", proposta dal Comune di Sorso, nonostante ripetute interlocuzioni intercorse tra il Beneficiario finale e l'Assessorato competente, è stata ritenuta non coerente con la misura; pertanto, se ne ritiene necessaria la rimodulazione.

Aggiornamento al 31.03.2004

Per quanto riguarda gli 11 interventi selezionati attraverso la graduatoria del bando "Rete ecologica regionale", (BURAS n. 6 del 24.02.2003), si registra l'avvio del progetto "Promozione e tutela dell'alta valle del Flumendosa e del Monumento Naturale 'Su stampu e' Su Turru'" presentato dal Comune di Seulo.

Con riferimento alle operazioni individuate con DGR 20/18 del 09.07.2003, nel marzo 2004 sono state predisposte e inviate ai Comuni di Villanova Monteleone e di Oschiri, Beneficiari finali, le determinazioni di delega per gli interventi di competenza.

Misura 1.6: Energia - FESR

Beneficiario finale: Regione (Enti strumentali), Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Antonio Pusceddu

Telefono: 070.606 2156

E mail: industria.servizio.energia@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Permane la situazione di stallo della Misura rilevata nel semestre precedente.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	19.883.000,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	19.883.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00
Situazione al 31.03.2004	0,00%	0,00%	0,00

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'EAF (Ente Autonomo del Flumendosa) soggetto delegato per l'esecuzione del progetto relativo all'attuazione della misura in argomento, ha emanato il bando di gara inerente "L'Affidamento dell'incarico di studi, rilievi e monitoraggio dello stato di fatto, della progettazione preliminare e definitiva, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del progetto di mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e Santu Miali e realizzazione di due centrali idroelettriche nell'ambito del nuovo acquedotto che collega il lago di Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area di Cagliari", pubblicato in data 13.03.2003 sulla GURI n. 60 per un importo di €1.248.915,71. La società aggiudicataria è risultata essere l'ATI Lombardia SA Ingegneri Consulenti - IDIT Srl – Studio di Ingegneria associato Zucca, Pusceddu, Grivel – Studio G. Pietrangeli Srl, con la quale è stato stipulato il Contratto n. 21804 in data 30.07.2003, per gli studi, rilievi e monitoraggio dello stato di fatto, della progettazione preliminare e definitiva finalizzata all'appalto, della direzione lavori nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, per un importo di €1.099.045,83 al netto dell'IVA e oneri previdenziali di qualsiasi genere. In data 27.11.2003 con nota 6511.1/Bre/To il Raggruppamento aggiudicatario del servizio di ingegneria ha trasmesso all'EAF i documenti del Progetto preliminare.

Aggiornamento al 31.03.2004

E' attualmente in fase di completamento l'intervento definitivo e successivamente verrà predisposto il Bando di gara per la realizzazione.

Misura 1.7: Monitoraggio - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti strumentali regionali.

Responsabile di Misura: Dott. Raffaele Farris

Telefono: 070.606 6679

E mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura in oggetto, nel periodo di riferimento si registra un avanzamento finanziario nullo.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	28.511.000,00	1.425.977,52	1.158.307,68
Situazione al 31.03.2004	28.511.000,00	1.425.977,52	1.158.307,68
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	5,00%	4,06%	81,23%
Situazione al 31.03.2004	5,00%	4,06%	81,23%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La misura si articola in 13 linee d'azione. Attualmente, ne risultano attivate quattro:

- **Linea d'azione A3) "La qualità dei corpi idrici".** Risulta avviato il progetto "SIRA – Sistema informativo regionale", individuato con nota n. 4343 del 04.07.2002 del Direttore del Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di costo complessivo di €4.090.588,00.
- **Linea d'azione A4) "Reflui depurati".** E' stata firmata, in data 16.12.2003 la convenzione fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Ente Acquedotti e Fognature (EAF), riguardante il progetto "Monitoraggio dell'utilizzo a scopo irriguo del refluo depurato di Is Arenas", per un importo di €4.066.480,00 (Iva compresa). E' in corso, da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, l'istruttoria delle integrazioni di carattere tecnico apportate al progetto esecutivo.
- **Linea d'azione E) "Qualità dell'aria".** In data 02.12.2003 è stato firmato il contratto fra Regione Autonoma della Sardegna e la RTI aggiudicataria, costituita dalla Progemisa S.p.A. (capogruppo) – Enviroware S.r.l. – Orion S.r.l. – Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l., riguardante il servizio di "Realizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della qualità dell'aria ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al D.Lgs. 351/99", pubblicato sul BURAS n. 7 del 10.03.2003. Il corrispettivo del servizio è pari a €413.681,98 (Iva compresa). Il servizio, della durata contrattuale di un anno, è stato attivato.

- *Linea d'azione C) "Siti inquinati"*. E' in corso l'istruttoria delle proposte progettuali riguardanti il bando *"Aggiornamento del censimento siti inquinati e predisposizione dell'anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale degli interventi di indagine preliminare e monitoraggio dei siti inquinati"*, pubblicato sul BURAS n. 6 del 28.02.2003, con importo a base d'asta di €150.000 (Iva compresa). L'intervento verrà aggiudicato con il sistema del Pubblico Incanto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Aggiornamento al 31.03.2004

Per quanto riguarda la gara relativa all'*"Aggiornamento del censimento siti inquinati e predisposizione dell'anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale degli interventi di indagine preliminare e monitoraggio dei siti inquinati"* (BURAS n. 6 del 28.02.2003), sono pervenute 9 offerte. L'appalto è stato aggiudicato, il 03.03.2004, all'A.T.I. C. LOTTI & ASSOCIATI – URS DAMES & MOORE – HYDROCONTROL, per un importo di €102.000 (Iva e ogni altro onere compresi); il 26.03.2004 si è provveduto all'invio dell'avviso di gara esperita alla GUCE. In data 25.03.2004, con Det. 736 del Direttore del Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, è stata approvato l'esito della gara; successivamente si procederà alla pubblicazione dell'avviso di gara esperita sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e alla firma del contratto.

In merito all'attuazione delle altre linee d'azione, non si registra alcun aggiornamento significativo.

Misura 1.8: Formazione per le Misure dell'Asse I - FSE

Beneficiario finale: Regione.**Responsabile di Misura:** Ing. Cesare Cannas**Telefono:** 070.606 5558**E mail:** lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al volgere del mese di marzo del 2004, l'avanzamento finanziario della Misura è legato esclusivamente all'ammontare delle risorse erogate nel corso semestre, pari a €2.140.729,43. Tuttavia, sebbene l'incremento in valori assoluti dei pagamenti sia stato consistente, nel complesso l'attuazione finanziaria della Misura appare modesta: infatti, a fronte di allocazioni immutate che denotano una capacità di impegno pari al 28,67% del costo programmato, la capacità di spesa si porta soltanto all'11% circa del *budget* disponibile, ben al di sotto del corrispondente valore rilevato a livello di Fondo (21,26%).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	A	b	c
Situazione al 30.09.2003	41.634.000,00	11.936.626,37	2.574.788,92
Situazione al 31.03.2004	41.634.000,00	11.936.626,37	4.715.518,35
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	2.140.729,43
Incremento %*	0,00%	0,00%	83,14%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	b/a	c/a	c/b
Situazione al 30.09.2003	28,67%	6,18%	21,57%
Situazione al 31.03.2004	28,67%	11,33%	39,50%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

La Misura 1.8 si articola secondo tre linee d'azione, così definite nel Complemento di Programmazione:

A) "Formazione altamente qualificata di nuove figure professionali, in grado di trovare sbocchi occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali e di favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel settore";

B) "Formazione e aggiornamento altamente qualificati del personale pubblico";

C) "Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali".

L'avanzamento della Misura è ascrivibile all'attuazione delle linee A) e B), attivate in data 9.09.2001 con il bando relativo a "*Interventi finalizzati all'aggiornamento del personale pubblico*", al quale è stata assegnata una dotazione finanziaria di €13.261.451,00. Trattandosi di una Misura trasversale, il suddetto bando è stato predisposto sulla scorta delle proposte degli Assessorati dell'Ambiente e Sanità ed è stato articolato in 8 Schede progetto. A seguito degli affidamenti delle attività formative, sono stati finanziati 29 progetti formativi, articolati in 123

corsi di formazione, che hanno comportato un finanziamento a carico del POR pari a € 11.936.626,37, di cui € 10.981.423,05 relative all'annualità 2000-01 e € 955.203,30 relative all'annualità 2002. Al 31.12.2003, ne risultano avviati 15, con un numero complessivo di allievi iscritti ai diversi corsi di formazione che compongono i progetti avviati pari a 723; inoltre, dei corsi avviati se ne sono conclusi 4 con i quali sono stati formati 181 allievi .

Aggiornamento al 31.03.2004

Nel corso del primo trimestre del 2004, si riscontra un avanzamento procedurale del bando del 9.09.2001 in riferimento al quale risultano avviati 19 progetti per un numero complessivo di allievi pari a 862; dei progetti avviati se ne sono conclusi 6 per un numero di allievi formati pari a 227.

Alla data di riferimento non risulta ancora avviata la linea d'azione C), relativa alla "Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali". A tal proposito si segnala che è stato richiesto agli Assessorati dell'Ambiente e Sanità di provvedere alla formulazione delle rispettive esigenze formative. Non appena i citati Assessorati forniranno tali indicazioni, si procederà all'attivazione del nuovo bando sulla Misura 1.8.

Asse II – Risorse culturali

Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Luisa Anna Marras

Telefono: 070.606 4928

E mail: lamarras@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 2.1 registra impegni per €34.756.113,32 e una spesa certificata pari a € 19.904.107,10, importi che si traducono in un incremento in termini di capacità di impegno (23,97%), capacità di spesa (13,72%) e di utilizzo (57,27%).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	145.023.000,00	22.341.915,88	16.202.385,65
Situazione al 31.03.2004	145.023.000,00	34.756.113,32	19.904.107,10
Variazione (v.a.)	0,00	12.414.197,44	3.701.721,45
Incremento %*	0,00%	55,56%	22,85%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	15,41%	11,17%	72,52%
Situazione al 31.03.2004	23,97%	13,72%	57,27%

* (dati al 31.03.04– dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Al 31.12.2003 la Misura registra l'attivazione dei seguenti bandi:

- *Sviluppo e potenziamento del Parco Letterario G. Deledda* pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.10.2001 per un importo di €12.911.422,00, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 6 del 24.02.2003 per un importo complessivo di € 13.007.680,78. Il bando ha individuato 22 proposte progettuali; sono stati predisposti gli atti di delega con 21 soggetti beneficiari e sono stati avviati i lavori per un'operazione, il "Recupero dell'ex Mercato Civico di Nuoro".
- *Itinerari di archeologia nuragica e prenuragica della Sardegna Centro Occidentale* pubblicato sul BURAS n. 30 del 08/10/2001 per un importo di €25.822.845,00, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 5 del 14.02.2003 per un importo complessivo di €21.272.740,73; la graduatoria del bando ha individuato 14 interventi: per 13 operazioni sono stati emessi i provvedimenti di delega; al 31.12.2003, 8 operazioni risultano avviate.

- *Itinerario delle Città Regie*, pubblicato sul BURAS n. 30 del 08/10/2001 per un importo di € 38.374.267,00, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 21 del 19.07.2002 per un importo complessivo di € 34.591.636,63, di cui contributo POR € 30.585.110,16. Tale graduatoria individua 41 operazioni: al 31.12.2003, per 35 risultano espletate le procedure di aggiudicazione e l'avvio dei lavori. Si segnala inoltre l'avvenuto provvedimento di delega al Comune di Castelsardo in data 05.12.2003 per l'intervento di "*Restauro Ponte Levatoio e Porta Pisana*". Per le restanti operazioni si rimane in attesa delle integrazioni documentali richieste dalla struttura assessoriale e dei pareri previsti.
- *Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero dei centri storici abbandonati a fini culturali e turistici* pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002 per un importo di € 28.000.000,00. La Commissione interassessoriale nominata in data 14.11.2002, con la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 3813, e deputata alla selezione delle 280 proposte progettuali pervenute a seguito del bando, non è ancora giunta alla conclusione dei lavori di disamina di tutte le istanze; pertanto, le previsioni di pubblicazione della graduatoria sono state posticipate.
- *Percorsi turistico-religiosi*, pubblicato sul BURAS n. 26 del 06.09.2002 per un importo di € 15.493.706,97; si è in attesa della pubblicazione della graduatoria, prevista entro il 2° trimestre 2004.

In merito al 1° Bando PIT - selezione 2001, sono state selezionate 11 operazioni a valere sulla Misura, per un costo ammesso totale di € 22.239.978,23; per 3 interventi sono stati emessi i provvedimenti di delega.

Con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1666 del 02.07.2002, sono state individuate e ammesse a rendicontazione nel POR Sardegna 2000-2006 23 operazioni: fra queste, 22 sono concluse e risultano in corso di verifica le diverse fasi di attuazione procedurale, attraverso i sopralluoghi disposti presso i Beneficiari finali da parte dell'Assessorato competente. L'intervento "*Bastioni*" del Comune di Alghero, già cofinanziato dal Programma comunitario PIC INTERREG II, in seguito alle verifiche effettuate dall'Ufficio di Controllo di II livello - Certificatore indipendente della spesa comunitaria, non è risultato rendicontabile nel POR. Tale intervento, con la Determinazione n. 3458/2003 del Direttore del Servizio Beni Culturali, è stato pertanto stralciato dall'elenco delle operazioni di cui sopra.

In data 02.09.2003, con le note d'invito 19150, 19152 e 19154 del Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport è stata avviata una trattativa privata in seguito alla quale, in data 21.11.2003, è stato attivato un *Servizio di assistenza dedicato al miglioramento della progettazione ed esecuzione delle proposte presentate dai Beneficiari finali, in attuazione della misura 2.1 del POR Sardegna*, a valere sulla misura 7.1, della durata di 7 mesi.

Aggiornamento al 31.03.2004

Non si registra alcun aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.

Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci

Telefono: 070.606 4994

E mail: bertoluc@unica.it

L'attuazione finanziaria

Rispetto al dato rilevato al 30.09.2003, la Misura 2.2 registra, rispetto ad un costo programmato di €85.275.000,00, un aumento contenuto di impegni, pari a € 25.372.454,82 e di pagamenti, che si attestano su €13.281.356,04.

A fronte di tali importi si registra una capacità di impegno che sfiora il 30%, una capacità di spesa superiore al 15%; la capacità di utilizzo è pari al 52,35%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	85.275.000,00	22.879.033,31	12.421.349,83
Situazione al 31.03.2004	85.275.000,00	25.372.454,82	13.281.356,04
Variazione (v.a.)	0,00	2.493.421,51	860.006,21
Incremento %*	0,00%	10,90%	6,92%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	26,83%	14,57%	54,29%
Situazione al 31.03.2004	29,75%	15,57%	52,35%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'avanzamento procedurale della Misura è determinato dai seguenti bandi:

- il Bando "Parco G. Dessì" pubblicato sul BURAS 30 del 08.10.01, la cui graduatoria pubblicata sul BURAS n. 14 dell'11.05.2002 ha visto l'ammissione di 20 proposte. Tutte le operazioni risultano in corso d'esecuzione.
- il Bando libero a valere sulla misura *Archeologia Industriale* pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002. Sono pervenute 24 proposte e ammessi a finanziamento 7 interventi; la graduatoria è stata approvata in data 08.08.2003 e pubblicata sul BURAS n. 25 del 21.08.2003. L'importo complessivo delle proposte progettuali ammesse a finanziamento ammonta a € 13.280.710,52 e prevede la realizzazione di 4 interventi nella Provincia di Cagliari per un importo di € 7.642.670,79, nei comuni di Narcao, Nuxis, Carbonia e Iglesias; 3 interventi nella provincia di Sassari, per un importo di € 4.309.968,68, nei comuni di Bonorva, Osilo e Porto Torres. Sono stati stipulati i primi 4 provvedimenti di delega con i Comuni di Bonorva, Carbonia, Nuxis e Porto Torres; si rimane in attesa di pareri ed integrazioni per le restanti operazioni. Gli interventi non risultano avviati.

Rispetto al *Bando PIT selezione 2001*, a valere sulla misura sono state selezionate 5 operazioni, appartenenti rispettivamente ai PIT CA1, CA2 e SS1, per un costo ammesso totale di € 14.536.216,69. Per i due interventi appartenenti al PIT CA2 Sulcis Iglesiente, sono stati stipulati

gli atti di delega con i soggetti beneficiari, i comuni di Carbonia e Narcao; per entrambe le operazioni si segnala l'avvio dei lavori. Per i due interventi ricadenti nel PIT CA1 si è in attesa delle integrazioni progettuali richieste dall'Assessorato; si segnala inoltre un ricorso al TAR per l'operazione appartenente al PIT SS1 "Attrezzature di servizio nella Borgata Argentiera".

Aggiornamento al 31.03.2004

Non si registra alcun aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.

Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici, Società miste pubblico-private.

Responsabile di Misura: Dott. Franco Sardi

Telefono: 070.606 4960

E mail: pi.serv.cultura.sport@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Nel corso del semestre, a fronte di un *budget* disponibile per la realizzazione della misura pari a €107.616.000,00, si rileva un incremento dell'ammontare delle risorse impegnate che attestano una capacità di impegno pari a quasi il 50% del costo programmato.

L'ammontare dei pagamenti, pari a € 25.308.915,60, determina una capacità di spesa e di utilizzo rispettivamente pari al 23,52% e al 47,84%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	107.616.000,00	41.637.875,87	19.332.513,11
Situazione al 31.03.2004	107.616.000,00	52.901.087,14	25.308.915,60
Variazione (v.a.)	0,00	11.263.211,27	5.976.402,49
Incremento %*	0,00%	27,05%	30,91%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	38,69%	17,96%	46,43%
Situazione al 31.03.2004	49,16%	23,52%	47,84%

* (dati al 31.03.04– dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Dal punto di vista procedurale, l'avanzamento della misura è determinato, al 31.12.2004, dai seguenti bandi:

- il primo bando *CARAS: Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo* (BURAS n. 30 del 08.10.2001), la cui graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 14 del 11.05.2002, individua 36 operazioni. Tra queste, 26 risultano avviate.
- il primo bando *Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali* pubblicato sul BURAS 30 dell'08.10.01, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 28 del 26.09.2002. Tra le 11 operazioni individuate, 9 interventi risultano in corso d'esecuzione e si rimane in attesa dei pareri previsti per le 2 operazioni presentate dal Comune di Cagliari per le quali non stato ancora predisposto il provvedimento di delega.
- il secondo bando *Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali* (BURAS n. 9 del 29.3.2002). Il 28.6.2003 è stata pubblicata sul BURAS n. 19 la graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute: 6 le proposte ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di € 3.656.679,25. Esse consentiranno la realizzazione di:

- 3 interventi in provincia di Cagliari per un importo di €1.834.356,60;
- 1 intervento in provincia di Sassari per un importo di €619.964,59;
- 1 intervento in provincia di Oristano per un importo di €750.000,00;
- 1 intervento in provincia di Nuoro per un importo di €452.358,06.

A seguito dell'esame degli elaborati esecutivi relativi alle proposte progettuali ammesse a finanziamento, si segnala la stipula dei provvedimenti di delega nei confronti dei Comuni di Quartu S. Elena in data 13.11.2003, Isili in data 02.12.2003, Aggius e Tempio Pausania in data 05.12.2003, l'avvio dei lavori del Comune di Aglientu in data 12.02.2003 e la conclusione degli stessi in data 04.12.2003.

- è stata approvata, per un importo complessivo di €13.084.903,77, e pubblicata sul BURAS n. 15 del 20.05.2003 la graduatoria definitiva del secondo bando CARAS: "*Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo*" (supplemento straordinario n. 2 al BURAS n. 9 del 29.03.2002). Le 7 proposte ammesse, per un importo complessivo di €13.084.903,77, risultano così ripartite:

- 2 in provincia di Cagliari per un importo complessivo di €5.989.736,91;
- 3 in provincia di Nuoro per un importo di €4.181.963,80;
- 2 in provincia di Sassari per un importo di €2.913.203,06.

Sono stati stipulati tre atti di delega: in data 13.11.2003 con i Comuni di Quartu S. Elena e di Santa Teresa Gallura; con il Comune di Villasimius il 02.12.2003. Le operazioni non risultano avviate.

- con riferimento al *Bando PIT - Selezione 2001*: a valere sulla Misura sono stati selezionati 4 interventi, per un importo complessivo di €2.422.012,62. Uno fra essi, afferente al PIT CA 4e - Area Vasta Cagliari Sud Est, *Restauro edifici Via G. Cesare*, con Beneficiario finale il Comune di Monserrato, è stato delegato in data 05.12.2003 per un importo di € 448.219,83; se ne segnala l'avvio lavori in data 02.09.2003. Per le restanti operazioni si rimane in attesa di pareri ed integrazioni.

Aggiornamento al 31.03.2004

Rispetto al primo bando CARAS, *Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo*, pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.10.2001, è stato delegato, in data 05.03.04, l'intervento "Teatro comunale di Bosa", Beneficiario finale il Comune di Bosa, per un importo di € 978.661,31.

Per quanto concerne il secondo Bando CARAS, "*Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo*", in data 05.03.2004 è stato delegato l'intervento "Recupero e riqualificazione ex mattatoio", Beneficiario finale il Comune di Isili, per un importo di €591.500.

Per il secondo bando di gara "*Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali*" pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.3.2002, sono stati delegati i seguenti interventi:

- "Realizzazione di un archivio storico e una biblioteca", Beneficiario finale il Comune di Oristano, delegato in data 27.01.2004 per un importo di €750.000;
- "Recupero ex edifici nobiliari", Beneficiario finale il Comune di Mandas, delegato in data 30.03.2004 per un importo di €543.225,38.

Con riferimento al *Bando PIT - Selezione 2001*, nel primo trimestre del 2004 si segnala la delega, avvenuta in data 27.01.2004, dell'intervento "Copertura cinema all'aperto" afferente al PIT CA 4e - Area Vasta Cagliari Sud Est, beneficiario finale il Comune di Selargius, per un importo di €325.000. Prosegue la realizzazione dei lavori dell'intervento "Restauro edifici Via G. Cesare", afferente al PIT CA 4E, Beneficiario finale il Comune di Monserrato, avviati in data 02.09.03; risultano ancora in attesa dei pareri previsti dalle normative vigenti le 3 operazioni

PIT da realizzarsi nei Comuni di Castelsardo (PIT SS4), Arzachena (PIT SS7) e Selargius (PIT CA4).

Tra le operazioni individuate con la Determinazione n. 1640 del 26.06.2002 del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Attività Culturali, in corso di rendicontazione e monitoraggio, si evidenzia la conclusione dei lavori per 7 dei 15 interventi ammessi.

Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un costo programmato di €41.634.000,00, la Misura presenta impegni invariati pari a € 6.981.580,59 e pagamenti che, rispetto al dato registrato al 30.09.2003, subiscono un incremento di circa 1 Meuro. L'ammontare delle erogazioni effettuate nel corso del semestre si traduce in una capacità di spesa che dal 7% passa al 10% circa dello stanziamento disponibile ed in capacità di utilizzo che sfiora il 60% delle risorse nel complesso allocate. Tuttavia, dall'esame degli indicatori esposti nella tabella emerge un quadro finanziario non ancora pienamente soddisfacente.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	41.634.000,00	6.981.580,59	3.149.951,44
Situazione al 31.03.2004	41.634.000,00	6.981.580,59	4.207.082,14
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	1.057.130,70
Incremento %	0,00%	0,00%	33,56%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>C/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	16,77%	7,57%	45,12%
Situazione al 31.03.2004	16,77%	10,10%	60,26%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'avanzamento procedurale è stato alimentato dalla realizzazione delle seguenti iniziative.

La prima attiene al *Programma di interventi formativi su materie inerenti l'Asse II*. Il bando, pubblicato in data 9.09.2001, per il quale sono state stanziare risorse pari a €10.982.886,00 fa riferimento al programma di interventi per il primo biennio di attività, predisposto dall'Assessorato del Lavoro sulla base delle proposte formulate dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione. Successivamente all'approvazione delle graduatorie relative alle Schede Progetto "A", "B", "D", "E" ed "F" previste dal citato bando, hanno avuto avvio, al volgere del 2002, le attività corsuali. Nel complesso sono stati finanziati 55 corsi per un importo di €6.981.580,59. Al 31.12.2003, dei 55 corsi finanziati ne sono stati avviati 34, frequentati da 488 allievi; dei corsi avviati, ne risultano a quella data conclusi 18 con i quali sono stati formati 178 allievi.

La seconda iniziativa è connessa alla predisposizione di un *Catalogo dell'offerta formativa*, finalizzato all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica nell'Area Cultura e Spettacolo. La procedura è stata avviata con la pubblicazione di un Comunicato del 16.02.2003

con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel citato Catalogo da parte di organismi (Istituti pubblici e privati) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della L. 47/79 e con almeno due anni di attività pregressa nell'ambito della formazione. In data 20.07.2003, è stato pubblicato un bando con il quale l'Assessore del Lavoro ha comunicato contestualmente l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze per la concessione di borse di studio finalizzate alla formazione specifica nell'Area Cultura e Spettacolo, nonché l'avvenuta pubblicazione del *Catalogo dell'offerta formativa* per percorsi formativi relativi alla Misura. In data 24.11.2003, con Decreto Assessoriale n.24/2003, è stato istituito il Nucleo di Valutazione per la selezione delle 2.326 richieste e dei progetti formativi pervenuti.

Aggiornamento al 31.03.2004

Al 31.03.2004, il bando del 9.09.2001 fa registrare un avanzamento procedurale rappresentato dall'avvio di 3 nuovi corsi di formazione dei 55 ammessi a beneficio comunitario. Dunque, i corsi avviati si portano a 37 frequentati da 488 allievi; di contra, non si segnala la conclusione di ulteriori corsi rispetto a quanto emerso al volgere del 2003.

Per quanto riguarda il bando del 13.07.2003, nel mese di gennaio del 2004 si sono concluse le procedure per la selezione delle singole richieste pervenute. In base al giudizio espresso nel verbale del 16.01.2004, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto che più del 98% degli Organismi si formazione è risultato privo dei requisiti di ammissibilità in quanto carenti delle necessaria attività pregressa nel settore della cultura e dello spettacolo, cioè di un'esperienza di almeno due anni nella formazione di competenze altamente qualificate. Pertanto, non essendo stati raggiunti gli obiettivi previsti dal bando, si pongono le premesse per un successivo annullamento dello stesso.

Asse III – Risorse umane

Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per l'impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Emerenziana Silenu**Telefono:** 070.606 5571**E mail:** lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.1 evidenzia, rispetto a quanto emerso al 30.09.2003, un apprezzabile incremento (di circa 1 Meuro) delle risorse allocate ed un aumento ancora più consistente (che supera i 2 Meuro) di quelle erogate.

Di conseguenza, a fronte di una capacità di impegno che fa registrare una lieve variazione, i parametri relativi alla capacità di spesa e di utilizzo si incrementano (portandosi rispettivamente al 6,37% e al 50,95%), rimanendo tuttavia su percentuali ancora modeste rispetto all'ammontare complessivo della Misura (€85.173.000,00) e alle potenzialità della stessa.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	85.173.000,00	9.662.106,64	3.288.925,98
Situazione al 31.03.2004	85.173.000,00	10.653.143,50	5.427.254,40
Variazione (v.a.)	0,00	991.036,86	2.138.328,42
Incremento %	0,00%	10,26%	65,02%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	11,34%	3,86%	34,04%
Situazione al 31.03.2004	12,51%	6,37%	50,95%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

L'avanzamento procedurale della Misura è stato fortemente condizionato dai ritardi che hanno connotato l'attuazione della Riforma dei servizi per l'impiego in Sardegna. La situazione di *stallo* è stata definitivamente superata con l'emanazione della L.R. n.9 del 14.07.2003 che ha recepito le citate disposizioni contenute nel D.Lgs. n.180 del 10 aprile 2001.

Nelle more dell'approvazione della citata Riforma dei servizi per l'impiego, l'amministrazione ha attivato due delle cinque linee d'azione delle Misura e, cioè, la linea "Azioni propedeutiche per la realizzazione dei servizi per l'impiego" e la linea "Sistema Informativo del Lavoro SIL Sardegna", riconducibili ai bandi qui di seguito descritti.

"Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio" (bando di gara del 18.10.2001, importo € 2.582.284,50), finalizzata alla conoscenza strutturata e continua delle professionalità spendibili nel mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi delle aziende e della P.A., delle opportunità

occupazionali derivanti dai processi negoziali territoriali, dell'offerta formativa del territorio. I lavori, avviati nel mese di luglio del 2002, si sono conclusi nel mese di dicembre del 2003. Con Nota n.15009 del 18.03.2003 è stata fatta richiesta all'ATI affidataria di alcuni servizi complementari aventi ad oggetto la realizzazione di seminari destinati agli operatori dei centri per l'impiego, finalizzati alla diffusione dei risultati della *Ricerca*. La convenzione aggiuntiva è stata stipulata in data 14.10.2003 ed è stata resa esecutiva con Determinazione n.2535/Pol.Imp. del 17.10.2003.

“Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa dei centri per l'impiego” (bando di gara del 18.10.2001, importo €774.685,35). Lo studio che ne è derivato costituisce il supporto tecnico-scientifico per la riorganizzazione del sistema pubblico per l'impiego: infatti, è stato definito, un *“Un modello organizzativo per i nuovi centri per l'impiego”* con il quale sono stati individuati i servizi da erogare, le unità organizzative necessarie, il dimensionamento ottimale di un centro per l'impiego. Il lavoro è stato consegnato al termine del 2002.

“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del lavoro (SIL)”, pubblicato il 18.10.2001 (importo €7.366.741,21).

Sebbene l'aggiudicazione del servizio sia avvenuta il 9.07.2002, la convenzione di affidamento è stata stipulata nel mese di febbraio del 2003, a causa di un ricorso al TAR presentato da una ditta concorrente. La RTI incaricata, alla fine del mese di settembre del 2003, secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri, ha presentato un'analisi sulla funzionalità del SIL Sardegna ed ha provveduto alla fornitura delle apparecchiature informatiche e del software di base e d'ambiente.

Tra le azioni sperimentali promosse dall'Amministrazione regionale, riconducibili alla linea d'azione *“Realizzazione dei servizi per l'impiego”*, va annoverata la sottoscrizione del *“Protocollo d'intesa tra le 4 Province Regionali e l'Assessorato del Lavoro”* del 29.04.2003 che ha come oggetto l'organizzazione di alcuni servizi innovativi per l'impiego. Sulla base delle linee guida diffuse e dello studio preliminare sull'organizzazione dei centri per l'impiego, realizzato dalla società aggiudicataria del servizio di cui al precedente punto b), le Province hanno presentato, nel corso del secondo trimestre del 2003, i progetti per l'avvio sperimentale dei suddetti servizi innovativi. Successivamente all'approvazione, l'Assessorato del Lavoro ha provveduto tra il mese di agosto e il mese di settembre del 2003 alla stipula delle convenzioni con le Province regionali, a seguito delle quali le stesse si sono impegnate a realizzare i servizi previsti nel rispetto di quanto contenuto nel POR, nelle linee guida Assessoriali e nel progetto approvato. È previsto, inoltre, che le Province provvedano a gestire direttamente i progetti, ad acquisire i beni strumentali necessari attraverso procedure di gara e a reclutare gli esperti esterni esclusivamente attraverso procedure selettive di evidenza pubblica.

Nel corso del terzo trimestre del 2003, l'avanzamento procedurale della Misura 3.1 è stato alimentato dalla pubblicazione di un nuovo bando di gara a procedura aperta, avvenuta il 22.09.2003 per la *“Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle Province nell'attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per l'impiego”*.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a €1.032.913,80, mentre il termine ultimo per la produzione delle offerte, originariamente fissato per il 7.11.2003, con avviso pubblicato il 6.11.2003 sul sito *Internet* dell'Assessorato del Lavoro e su quattro quotidiani nazionali, è stato prorogato al 18.11.2003. Infine, si segnala che il Direttore del Servizio, con Det. n. 2940 del 18.11.2003, ha provveduto alla nomina della Commissione aggiudicatrice per la selezione delle 15 offerte pervenute alla scadenza fissata.

Aggiornamento al 31.03.2004

Si segnalano avanzamenti procedurali negli *iter* dei bandi pubblicati nel 2001, qui di seguito descritti.

“Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio”

Al 31.03.2004, risultano conclusi i seminari finalizzati alla diffusione dei risultati della *Ricerca*, oggetto della convenzione aggiuntiva che è stata stipulata. Nei prossimi mesi dovranno essere prodotti dall’ATI affidataria del servizio i rapporti finali.

“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del lavoro (SIL)” (bando di gara del 18.10.2001)

Proseguono le attività relative alla realizzazione del SIL, secondo quanto previsto nel bando e nel capitolato d’oneri. In particolare, nel corso del primo trimestre del 2004, la RTI incaricata ha provveduto alla realizzazione del portale web del SIL-Sardegna. Il sito offre un insieme di servizi agli utenti tra i quali si segnalano i seguenti:

- una “Bacheca Lavoro” nella quale vengono pubblicate offerte di lavoro, informazioni relative a concorsi Pubblici, i principali annunci di lavoro provenienti da privati e presenti nella stampa locale e nazionale più rappresentativa del settore, oltre che nelle Gazzette Ufficiali;
- informazioni sui centri per l’impiego e sui servizi offerti dagli stessi;
- un servizio di orientamento nel mondo del lavoro attraverso una dettagliata disamina della normativa di riferimento e sulle nuove figure professionali;
- uno “sportello donna”; uno “sportello lavoro autonomo”; uno “sportello fasce deboli” dedicato ai centri per l’inserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati; uno “sportello impresa”.

“Protocollo d’intesa tra le 4 Province Regionali e l’Assessorato del Lavoro”

Così come previsto nelle convenzioni stipulate, le Province si stanno adoperando ai fini dell’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione delle risorse strumentali ed umane necessarie per la realizzazione dei centri sperimentali per l’impiego.

“Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle Province nell’attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per l’impiego”.

Alla data del presente *Rapporto*, risultano ancora in *itinere* le procedure per la selezione delle 15 offerte presentate sul citato bando. La conclusione di tali procedure è prevista nel mese di maggio dell’anno in corso.

Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla data del presente *Rapporto*, si conferma la buona *performance* finanziaria della Misura. Sebbene si registri un tasso di crescita inferiore rispetto a quello rilevato nel corso del precedente semestre, si conferma il *trend* positivo dei pagamenti che, portandosi a € 25.162.588,23, denotano una capacità di spesa che si conferma intorno al 52% del costo programmato ed una capacità di utilizzo che sfiora l'89% delle risorse impegnate

Corre l'obbligo di precisare che, l'avanzamento finanziario della Misura, è solo marginalmente riconducibile alla rendicontazione di progetti coerenti, in riferimento ai quali le allocazioni ammontano a € 4.381.168,43 (pari al 15% del volume complessivo degli impegni giuridicamente vincolanti assunti) mentre pagamenti risultano pari a € 3.292.868,96 (importo che corrisponde al 13% della spesa ammissibile complessivamente erogata al 31.03.2004).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	48.085.000,00	28.360.031,04	25.006.074,80
Situazione al 31.03.2004	48.085.000,00	28.360.031,04	25.162.588,23
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	156.513,43
Incremento %	0,00%	0,00%	0,63%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	58,98%	52,00%	88,17%
Situazione al 31.03.2004	58,98%	52,33%	88,73%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Gli interventi previsti dalla Misura sono riconducibili a quattro linee d'azione: "Bussola", "Ars et Labor", "Carlo Magno" ed "Atlante".

A fronte di un costo programmato di €48.085.000,00, circa l'80% delle risorse disponibili sono state concentrate sulla linea "Carlo Magno", che riguarda gli interventi formativi obbligatori ai sensi della L.144/99. La linea è stata attivata con la pubblicazione del bando del 17.06.2001 in riferimento al quale sono stati realizzati 162 corsi (pari alla totalità dei corsi avviati), mentre gli allievi formati sono stati nel complesso 1.893, a fronte di un numero complessivo di allievi iscritti pari a 2.233. È riconducibile alla medesima linea d'azione "Carlo Magno" il primo

programma (annualità 2000) di interventi formativi obbligatori, annoverato tra i “progetti coerenti” il POR.

Delle rimanenti linee d'azione, è stata avviata solo la linea “*Ars et Labor*” con il bando del 9.09.2001, inerente “*Interventi finalizzati all'occupazione nell'ambito della programmazione negoziata*”. La relativa graduatoria è stata approvata il 19.06.2002 (D.G. n.1731) ed ha comportato un finanziamento complessivo a carico del POR pari a €727.455,37. Al 31.12.2003, risultano avviati tutti i quattro corsi previsti dai due progetti formativi ammessi a finanziamento, frequentati nel complesso da 65 allievi. Di tali corsi, infine, ne risulta concluso uno, con il quale sono stati formati 20 allievi.

Nel corso del 2003, l'avanzamento procedurale della Misura 3.2 è stato alimentato dalla pubblicazione di un nuovo bando relativo a interventi formativi finalizzati all'occupazione, riconducibili alla linea d'azione “*Ars et Labor*”. Più precisamente, con il Comunicato del 10.08.2003, sono stati aperti i termini per la richiesta di finanziamento per attività formative finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di inserimento occupazionale (cosiddetti corsi “*finalizzati aziendali*”), per le annualità 2002/2003/2004. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a €13.178.000,00 (risorse POR del biennio 2002/2003); nondimeno, è previsto un ulteriore stanziamento pari a €5.300.000,00 (risorse POR annualità 2004), nel caso in cui l'importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti ammissibili. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è stato fissato per il 10.10.2003 (60° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato); al volgere del 2003 non risultano ancora avviate le procedure di selezione dei progetti presentati.

Aggiornamento al 31.03.2004

Per quanto riguarda il bando del 9.09.2001 “*Interventi finalizzati all'occupazione nell'ambito della programmazione negoziata*” non si registra alcun avanzamento procedurale rispetto a quanto evidenziato al 31.12.2003.

In riferimento al bando del 10.08.2003, si segnala che in data 31.03.2004, con Determinazione del Direttore del Servizio n.748/20047FP, è stato istituito il Nucleo di valutazione per la selezione delle richieste di finanziamento e dei progetti formativi pervenuti, secondo i parametri indicati nel bando. Si precisa che i componenti del Nucleo sono stati attinti dall'elenco degli esperti di valutazione dei progetti formativi finanziati dal FSE, istituito in data 12.11.2003 con Decreto assessoriale n.23/2003. La conclusione delle procedure di selezione e la pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti idonei è prevista entro il mese di maggio del 2004.

Le linee d'azione non ancora attivate, al 31.03.2004, sono la linea “*Bussola*” e la linea “*Atlante*”.

Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, a fronte di un riconfermato ammontare di impegni in *overbooking* pari a € 38.594.081,45 si rileva un incremento dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali che sfiora i 2 Meuro rispetto al corrispondente dato rilevato alla scadenza del 30.09.2003. Ne risultano, pertanto, accresciute tanto la capacità di spesa (82,55%) quanto quella di utilizzo delle risorse impegnate (77,19%). In particolare, il consistente incremento delle spese sostenute consente di ipotizzare l'esaurimento delle risorse stanziare per la Misura in tempi più ridotti rispetto alla validità del Programma. La Misura 3.3 presenta la migliore *performance*, sia in termini di impegni che di pagamento, non solo rispetto al macroaggregato delle Misure FSE dell'Asse III, ma anche rispetto a tutte le Misure FSE del POR. Tuttavia, si precisa che lo stato di attuazione finanziaria della Misura è stato prevalentemente alimentato dalla rendicontazione di progetti coerenti con il POR. Nello specifico, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti per progetti coerenti ammontano a €29.496.954,23 ed incidono nella misura del 76% sul totale delle risorse allocate; i pagamenti che si riferiscono a tali progetti sono pari a € 25.043.441,44 e corrispondono all'79% del valore complessivo registrato alla data di riferimento.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	36.089.000,00	38.594.081,10	29.791.028,22
Situazione al 31.03.2004	36.089.000,00	38.594.081,10	31.528.402,32
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	1.737.374,10
Incremento %	0,00%	0,00%	5,83%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	106,94%	82,55%	77,19%
Situazione al 31.03.2004	106,94%	87,36%	81,69%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'avanzamento della Misura 3.3, così come quello finanziario, è prevalentemente legato a progetti coerenti con il POR. Più precisamente si tratta di interventi formativi, conclusi nel 2003, che si articolano secondo le seguenti linee:

- *Linea A "Interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all'assunzione da parte delle aziende partecipanti".* La procedura di evidenza pubblica è stata approvata con

Delibera della Giunta Regionale n. 19/25 del 02.05.2000, pubblicata in data 15.06.2000. La relativa graduatoria è stata approvata con determinazione D.G. n. 973 del 02.08.2000. Al 31.12.2003, dei 138 progetti finanziati per un importo pari a €25,759,563,88, ne risultano avviati e conclusi 135; a fronte dei 1.642 allievi iscritti, ne sono stati formati 1.218.

- *Linea B “Interventi formativi, destinati a disoccupati, con possibilità di assunzione da parte delle aziende partecipanti”.* La procedura di evidenza pubblica è stata approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 30/11 dell’11.07.2000, pubblicata in data 24.09.2000. La graduatoria degli interventi formativi è stata approvata e resa esecutiva con determinazione n. 1388/AA.GG. del 20.07.2001. A fronte dei 25 progetti approvati per €3.737.390,70, alla data di riferimento, risultano conclusi tutti i 24 corsi avviati, con i quali, nel complesso, sono stati formati 286 dei 324 allievi iscritti.

Con il bando del 9.09.2001, relativo a “*Interventi formativi integrati per la programmazione negoziata*”, che ha comportato un finanziamento a carico del POR per €9.097.126,87 sono state attivate le quattro linee d’azione secondo le quali si articola la Misura 3.3. A seguito dell’approvazione della graduatoria del 18.06.2002 (determinazione n.1649/D.G.), sono state avviate le attività formative finanziate. Alla fine dell’anno 2003, risultano avviati tutti i 50 interventi formativi ammessi a beneficio comunitario; di questi ne risultano conclusi 21. Gli allievi iscritti sono in totale 710 mentre quelli formati sono pari a 208.

In data 10.08.2003 è stato pubblicato un nuovo Comunicato, con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di finanziamento per attività formative finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di inserimento occupazionale (cosiddetti corsi “*finalizzati aziendali*”) per le annualità 2002/2003/2004, a valere sulle risorse del POR Sardegna Asse III Misura 3.3. Nello specifico, la dotazione finanziaria disponibile ammonta a €16.636.000,00 (risorse del biennio 2002/2003); è previsto, comunque, un ulteriore stanziamento pari a €5.000.000,00 (risorse annualità 2004), nel caso in cui l’importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti ammissibili. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è stato fissato per il 10.10.2003 ma, al volgere del 2003, non risultano ancora avviate le procedure di selezione dei progetti presentati.

Aggiornamento al 31.03.2004

Rispetto al precedente trimestre, il bando del 9.09.2001 fa registrare un avanzamento procedurale rappresentato dalla conclusione di ulteriori 16 corsi di formazione in precedenza avviati: nel complesso, pertanto, i corsi conclusi si portano a 37 ai quali corrisponde un numero di allievi formati pari a 390.

In riferimento al bando del 10.08.2003, si mette in evidenza che in data 31.03.2004, con Determinazione del Direttore del Servizio n.748/20047FP, è stato istituito il Nucleo di valutazione per la selezione delle richieste di finanziamento e dei progetti formativi pervenuti, secondo i parametri indicati nel bando. Si precisa che i componenti del Nucleo sono stati attinti dall’elenco degli esperti di valutazione dei progetti formativi finanziati dal FSE, istituito al volgere del mese di novembre del 2003. La conclusione delle procedure di selezione e la pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti idonei è prevista entro il mese di maggio del 2004.

Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu

Telefono: 070.606 5571

E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.4 evidenzia, da un lato, un lieve incremento degli impegni che si portano a €6.389.194,07; dall'altro, una crescita più incisiva dei pagamenti che, alla data di riferimento, sfiorano i 3 Meuro. La capacità di avanzamento della Misura risulta, pertanto, la seguente: la capacità di impegno si attesta intorno al 23% della dotazione complessiva; la capacità di spesa si conferma su una percentuale ancora modesta rispetto allo stanziamento programmato (circa il 10%) mentre la capacità di utilizzo (pari al 46%) segnala il progressivo assorbimento delle risorse impegnate. Si precisa che, in riferimento alle attività formative, al 31.03.2004, sono stati assunti impegni per €4.233.661,14 ed effettuati pagamenti per €2.220.129,15; mentre, per quanto attiene alle iniziative realizzate dal Servizio Lavoro e Politiche degli incentivi, alla stessa data, gli impegni ed i pagamenti risultano rispettivamente pari a €2.109.551,34 ed a €701.075,18.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	28.160.000,00	5.811.934,55	1.953.511,01
Situazione al 31.03.2004	28.160.000,00	6.389.194,07	2.921.204,33
Variazione (v.a.)	0,00	577.259,52	967.693,32
Incremento %	0,00%	9,93%	49,54%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	20,64%	6,94%	33,61%
Situazione al 31.03.2004	22,69%	10,37%	45,72%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'avanzamento procedurale della Misura risulta alimentato dagli *iter* qui di seguito descritti.

“Piano di comunicazione territoriale sui temi dell'inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati”: bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo €389.942,96)

Nel mese di giugno del 2003, nel rispetto dei termini assegnati alla ditta aggiudicataria del servizio, si è conclusa la campagna di informazione e sensibilizzazione denominata “Un vantaggio per tutti”.

“Centri di servizio per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”: bando di gara del 18.10.2001 (importo € 2.582.284,50), che ha avviato la linea d'intervento prevista nel

Complemento di Programmazione denominata “*Centri Servizi*”, in riferimento alla quale sono state assegnate risorse pari 40% del *budget* della Misura.

Tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del 2003, sono state stipulate le convenzioni con i Comuni i cui progetti presentati si collocano tra i primi 34 della graduatoria di merito approvata il 26.11.2002. Nel corso del terzo trimestre del 2003, sono stati finanziati ulteriori 21 progetti, cioè quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto della citata graduatoria. Successivamente alla stipula delle convenzioni, i 55 Comuni promotori dei progetti finalizzati alla creazione dei Centri di servizio hanno provveduto all’avvio delle attività previste con la pubblicazione dei bandi per la selezione del personale da impiegare nei centri di servizio. Tra il mese di novembre ed il mese di dicembre del 2003, l’Amministrazione ha provveduto ad adottare le determinazioni per il pagamento dell’anticipo, corrispondente al 50% del beneficio concesso, a 15 Comuni cioè a quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto della graduatoria di merito, il cui finanziamento è avvenuto mediante l’impiego delle risorse della Misura 3.4 previste per l’annualità 2003, ai sensi della Nota Assessoriale n.36502.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001”
(bando di gara del 9.09.2001-importo €4.457.281,00)

Gli interventi formativi della Misura 3.4, diretti alle diverse categorie di soggetti svantaggiati, sono riconducibili alla linea d’intervento “Progetti di eccellenza”, per la quale è stata formulata una previsione di spesa corrispondente al 30% del costo programmato. Successivamente all’approvazione delle graduatorie relative alle Schede progetto previste dal bando (“A1”, “A2”, “B1” e “C”) avvenuta nel mese di luglio del 2002, sono stati nel complesso finanziati 38 progetti formativi per un importo pari a €4.233.661,14. Al 31.12.2003, risultano nel complesso avviati 30 corsi, con un numero di allievi iscritti pari a 388; dei corsi avviati, ne risultano conclusi 19 con i quali sono stati formati 182 allievi.

Aggiornamento al 31.03.2004

“Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”:

Così come previsto nelle convenzioni stipulate, i Comuni si stanno adoperando ai fini della espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione delle risorse umane necessarie per la realizzazione dei centri di servizio.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001”

Al 31.03.2004, si registra un avanzamento dell’iter procedurale del bando costituito dall’avvio di nuovi corsi e dalla conclusione di corsi avviati in precedenza. Nel dettaglio, alla data di rilevazione, risultano complessivamente avviati 32 corsi (n.allievi iscritti 408) di cui conclusi 24 (n.allievi formati 212)

Al 31.03.2004 non risultano ancora avviate due delle cinque linee d’azione previste nel Complemento di Programmazione: in particolare, si tratta degli interventi relativi ai “*Piccoli sussidi*” e alla “*Formazione specialistica degli operatori professionali destinati ai servizi per l’inclusione sociale*”.

Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione-FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Come si evince dai dati esposti nella seguente tabella, l'esecuzione finanziaria della Misura presenta un unico elemento di novità rispetto al precedente semestre. Infatti, a fronte di impegni invariati, la spesa ammissibile da €590.067,56 si porta a €1.129.804,06. Tuttavia, gli importi rilevati dal monitoraggio finanziario, esprimono una modesta *performance* sia in termini di capacità di impegno (26,36%) che di capacità di spesa (4,11%) del costo programmato che, peraltro, in entrambi i casi si rivelano ancora distanti dai corrispondenti valori percentuali rilevati al livello di Fondo. Ugualmente insoddisfacente si rileva, al 31.03.2004, la capacità di tradurre in spesa le risorse allocate (18,64%).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	23.000.000,00	6.062.067,79	590.067,56
Situazione al 31.03.2004	23.000.000,00	6.062.067,79	1.129.804,06
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	539.736,50
Incremento %	0,00%	0,00%	91,47%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	26,36%	2,57%	9,73%
Situazione al 31.03.2004	26,36%	4,91%	18,64%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'avanzamento procedurale della Misura risulta legato prevalentemente al bando "Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione" pubblicato il 9.09.2001 (importo € 6.067.852,00), con il quale sono state attivate le seguenti linee d'intervento contemplate nel Complemento di Programmazione:

- Definizione e svolgimento di azioni formative per gli operatori degli enti di formazione"
- Analisi dei fabbisogni formativi"

Gli interventi messi a bando si articolano secondo quattro Schede Progetto ("A", "B", "C" e "D"). In data 17.07.2002, sono state approvate le graduatorie delle Schede Progetto "B", "C" e "D" (importo complessivo delle graduatorie € 4.512.697,09): i progetti ammessi a finanziamento sono stati avviati successivamente agli affidamenti effettuati ed risultano in corso di esecuzione al 31.12.2003.

La graduatoria delle proposte progettuali inerenti la Scheda “A” (Realizzazione di una banca dati per il monitoraggio del fabbisogno formativo) è stata approvata con determinazione n. 1480/D.G. del 23.06.2003 ed ha comportato un finanziamento a carico del POR pari a € 1.801.814,83. Al volgere del 2003, il progetto finanziato non è stato ancora avviato.

Con l’Avviso del 16.03.2003 è stata avviata la procedura per l’accreditamento delle sedi formative della Regione Sardegna, in conformità alla DGR n. 6/26 del 25.02.2003. La scadenza originariamente prevista per il 13.06.2003 è stata prorogata al 15.07.2003; infatti, problemi di ordine tecnico legati al funzionamento del sito per l’accreditamento hanno causato un notevole ritardo nell’invio delle *password* di accesso. Al 31.12.2003, risultano non ancora ultimate le procedure di verifica preliminari al rilascio del certificato di accreditamento agli Organismi che ne hanno fatto richiesta; Si precisa, tuttavia, che per la realizzazione di tale iniziativa vengono utilizzate esclusivamente risorse statali (PON ATAS per le regioni dell’Obiettivo 1 2000/2006).

Aggiornamento al 31.03.2004

Al 31.03.2004 si registra l’avvio di tutti i progetti ammessi a beneficio comunitario, relativi al bando del 9.9.2001. Si segnala, infine, la pubblicazione al volgere del mese di marzo del 2004 dell’elenco delle sedi accreditate, che nel complesso sono risultate pari a 237.

Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti locali, Istituzioni scolastiche.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Luisa Sollai

Telefono: 070.606 4968

E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura 3.6, il semestre in esame fa registrare un modesto decremento degli impegni che da €8.149.958,96 (dato al 30.09.2003) si portano a €8.044.076,77, tale da mantenere pressoché invariata la capacità di impegno al 38% del costo programmato, dovuto ad un errore meramente materiale di comunicazione del dato al monitoraggio finanziario. Di contra, al 31.03.2004 emerge un significativo incremento nell'ammontare dei pagamenti che si traduce in una capacità di spesa che dal 23% si porta al 32% del costo programmato e in una capacità di utilizzo che dal 59% si porta al 84%, che attesta il progressivo assorbimento delle allocazioni.

I dati di impegno e di pagamento si riferiscono in parte a interventi coerenti con il POR. Più precisamente, in riferimento ai progetti coerenti sono stati assunti impegni ed effettuati pagamenti per €2.504.076,78 che incidono nella misura del 31% sul totale delle risorse allocate e nella misura del 39% del valore complessivo delle erogazioni registrato alla data di riferimento.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	21.000.000,00	8.149.958,96	4.826.824,34
Situazione al 31.03.2004	21.000.000,00	8.044.076,77	6.764.976,20
Variazione (v.a.)	0,00	-105.882,19	1.938.151,86
Incremento %	0,00%	-1,30%	40,15%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	38,81%	22,98%	59,23%
Situazione al 31.03.2004	38,31%	32,21%	84,10%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Avviate con notevole ritardo, proseguono le attività formative approvate con Deliberazione n.18/27 del 17.02.2002 relative al bando dell'8.10.2001 "Interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei drop – out" (importo €5.540.549,61). Si precisa che, nel complesso, sono stati ammessi a beneficio comunitario 61 progetti, per un finanziamento complessivo pari a €5.540.000,00.

Con tale bando hanno trovato attuazione gli interventi previsti dalla Misura 3.6, riconducibili alle seguenti linee d'azione:

- “realizzazione di progetti integrati scuola formazione organismi territoriali” (enti locali, servizi assistenziali, organismi di volontariato);
- “promozione di attività di raccordo con le famiglie e di offerta di interventi di animazione e formazione rivolti ai genitori in particolare nelle aree a rischio”;
- “offerta di servizi di accoglienza, animazione e recupero scolastico.”

Al 31.12.2003, dei 61 progetti ammessi a beneficio comunitario, ne risultano conclusi 9, di cui 2 nella provincia di Nuoro, 4 nella provincia di Cagliari e 3 nella provincia di Sassari. Nel complesso sono stati formati 3.548 allievi.

L'avanzamento della Misura è in parte ascrivibile alla realizzazione di interventi rientranti nella categoria dei progetti coerenti, cioè progetti avviati anteriormente alla data di approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza, la cui ammissibilità alla rendicontazione sulle risorse POR è stata verificata dall'Autorità di Gestione. Più precisamente, si tratta di programmi d'intervento contro l'abbandono e la dispersione scolastica previsti dall'art. 23 della L.R. 37/98, così ripartiti per provincia.

- Cagliari, 55 interventi per complessivi €739.148,00;
- Oristano, 33 interventi per complessivi €684.113,31;
- Nuoro, 34 interventi per complessivi €626.784,05;
- Sassari, 17 interventi per complessivi €454.031,41.

In data 21.08.2003 è stato pubblicato sul BURAS n.25, S.S. n.1 un nuovo Bando, approvato con determinazione n.2708 dell'8.08.2003 del Direttore del Servizio Istruzione scolastica. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 5.859.724,80, pari alle risorse stanziare nel bilancio regionale per il biennio 2002/2003; nondimeno, nel bando è previsto che i progetti ammessi ma non finanziabili con le risorse del suddetto biennio, potranno, secondo l'ordine di graduatoria, trovare copertura finanziaria con le risorse del bilancio regionale per l'esercizio 2004 (pari a € 2.830.000,00), previa approvazione della legge regionale di bilancio 2004. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento presso gli Assessorati alla Pubblica Istruzione delle Amministrazioni Provinciali è stato fissato per il 50° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS.

Anche questo bando, così come quello pubblicato nel 2001, si riconduce alla linea d'azione che contempla la realizzazione di progetti integrati di prevenzione della dispersione scolastica e formativa.

Aggiornamento al 31.03.2004

Alla data del presente *Rapporto* non si riscontra alcun avanzamento procedurale rispetto a quanto rilevato al 31.12.2003.

Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Sanna

Telefono: 070.606 4915

E mail: sannaant@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, si conferma la buona *performance* finanziaria della Misura. In particolare, i pagamenti fanno registrare un incremento pari al 12% del corrispondente valore rilevato nel precedente semestre; ne discende, pertanto, una accresciuta capacità di spesa e di utilizzo, rispettivamente pari al 48% della dotazione complessiva e al 75% delle risorse impegnate. Sebbene più contenuto, anche sul fronte degli impegni si rileva un incremento che, nel complesso, denota una apprezzabile capacità di allocare le risorse pari al 64% dello stanziamento disponibile. L'ammontare complessivo degli impegni, pari a € 13.143.780,29, si riferisce a progetti coerenti per € 7.786.290,13 e a nuovi progetti per € 5.357.490,16; l'importo dei pagamenti esposto in tabella comprende la somma di € 6.150.785,28 relativa a progetti coerenti e la somma di € 3.728.100,97 relativa a nuovi progetti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	20.481.000,00	12.950.050,60	8.819.703,51
Situazione al 31.03.2004	20.481.000,00	13.143.780,29	9.878.286,25
Variazione (v.a.)	0,00	193.729,69	1.058.582,74
Incremento %	0,00%	1,50%	12,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	63,23%	43,06%	68,11%
Situazione al 31.03.2004	64,18%	48,23%	75,16%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

I percorsi IFTS sono stati avviati con la pubblicazione di due bandi, il cui *iter* viene qui di seguito descritto.

Bando del 18.05.2001 -Piano IFTS biennio 2000/2001- (importo €2.090.019,75).

Con questo bando sono stati ammessi a finanziamento 31 progetti, di cui 19 finanziati con fondi POR (pari a €5.165.706,52) ed i rimanenti con fondi del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Al 31.12.2003, risultano nel complesso conclusi 3 progetti, con i quali sono stati formati 46 allievi. Considerata la durata biennale delle attività formative, la conclusione è prevista nel mese di aprile del 2004.

Bando del 28.12.2002 -Piano IFTS biennio 2002/2003- (importo: € 7.450.00,00 a carico dei fondi POR 2000 e €2.814.800,00 a carico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca)

Alla data di scadenza per la presentazione dei progetti sono pervenuti presso l'Assessorato 147 progetti I.F.T.S, che sono stati valutati da una Commissione nominata con Decreto Assessoriale n. 900 del 26.03.2003. Avviate in data 01.04.2003, le procedure di valutazione si sono concluse il 25.05.2003 con la definizione della graduatoria generale, predisposta tenendo conto delle percentuali di riparto per province stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 17/22 del 30/05/2002. Nel complesso, sono risultati ammissibili 51 progetti formativi, così ripartiti: Cagliari, 13 progetti; Sassari, 11 progetti; Nuoro, 7 progetti; Sulcis, 7 progetti; Medio Campidano, 5 progetti; Oristano, 4 progetti; Gallura, 4 progetti; Ogliastro, 2 progetti.

L'approvazione della graduatoria generale dei corsi IFTS per il biennio 2002-2003 è avvenuta in data 30.05.2003 con Determinazione n.1684 del Direttore del Servizio Formazione Superiore Permanente. Al volgere del mese di dicembre del 2003, ha avuto luogo la conclusione della selezione dei progetti da finanziare con fondi POR. In particolare, dei 51 progetti risultati ammissibili ne sono stati individuati 37 che verranno finanziati con le risorse comunitarie.

Aggiornamento al 31.03.2004

Un avanzamento in termini procedurali si registra solo in riferimento al Bando del 18.05.2001 - Piano IFTS biennio 2000/2001 rappresentato dalla conclusione di ulteriori due dei 19 progetti finanziati con risorse comunitarie. Ne discende che i corsi nel complesso conclusi sono pari a 5, per un numero di studenti formati pari a 65.

Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al volgere del mese di marzo del 2004, la tabella di esecuzione finanziaria relativa alla Misura 3.8 evidenzia da un lato impegni immutati e dall'altro un apprezzabile incremento delle risorse erogate corrispondente al 37% del valore registrato al 30.09.2003. Nonostante tale avanzamento, tanto la capacità di impegno quanto quella di spesa (rispettivamente al 13,63% e al 7,85% del costo programmato) si attestano su percentuali ancora modeste rispetto all'ammontare complessivo della Misura. Degno di nota è l'incremento di circa 16 punti percentuali della capacità di utilizzo delle risorse allocate, che discende dalla spesa prodotta nel corso del semestre in esame.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	35.004.000,00	4.771.223,71	2.004.511,47
Situazione al 31.03.2004	35.004.000,00	4.771.223,71	2.747.781,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	743.269,53
Incremento %	0,00%	0,00%	37,08%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	13,63%	5,73%	42,01%
Situazione al 31.03.2004	13,63%	7,85%	57,59%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

Il Complemento di Programmazione individua, per il raggiungimento degli obiettivi specifici, quattro linee d'intervento: "Diogene", "Vulcano", "Diana" ed "Ellade". Al volgere del mese di dicembre del 2003, risultano avviate solo la linea "Vulcano" e la linea "Diana".

La linea d'intervento "Vulcano" è stata attivata con il Comunicato del 16.02.2003 con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli istituti scolastici per l'inserimento nel "Catalogo dell'offerta formativa". In data 13.07.2003 è stato pubblicato un Avviso con il quale l'Assessore del Lavoro ha reso nota al contempo l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di assegni di studio (*voucher*), finalizzati alla formazione permanente individualizzata di lavoratori occupati, nonché la pubblicazione del citato *Catalogo*. Al 31.12.2003, non risultano ancora avviate le procedure per la valutazione delle 5.404 domande presentate.

Sono riconducibili alla linea “*Diana*”, gli interventi previsti dal bando pubblicato in data 11.11.2001. A fronte di uno stanziamento pari a € 3.312.038,09, con l’approvazione della graduatoria del 19.06.2002, sono stati finanziate attività formative per un ammontare complessivo di € 5.043.947,03; infatti, in aggiunta alle risorse del bando sono state utilizzate quelle previste, al corrispondente capitolo, sul bilancio della Regione per l’annualità 2002. Al volgere del 2003, nel complesso risultano avviati 29 corsi dei 30 finanziati, con un numero di allievi iscritti pari a 417; infine, dei corsi avviati ne risultano conclusi 7 (allievi formati 83). Trattandosi di interventi destinati esclusivamente a donne, si evidenzia che l’*iter* citato contribuisce sensibilmente alla realizzazione di una delle tre priorità trasversali e cioè quella relativa alle “pari opportunità”.

Aggiornamento al 31.03.2004

Nel corso del primo trimestre del 2004 l’avanzamento procedurale della Misura è stata alimentato dalla conclusione di corsi di formazione precedentemente avviati, relativi al bando dell’11.11.2001. Nel dettaglio, a fronte di 29 corsi avviati, ne risultano conclusi 17 con un numero di allievi formati pari a 249.

Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La *performance* finanziaria della Misura alla data di riferimento evidenzia, a fronte di impegni invariati nel corso del semestre in esame, un andamento crescente dei pagamenti che da € 2.248.851,03 si portano a € 4.007.218,67. Tale incremento, si traduce in una capacità di spesa che risulta raddoppiata rispetto al precedente rilevazione semestrale, portandosi al 14% dello stanziamento programmato ed in una capacità di utilizzo delle risorse allocate che si apprezza di circa 30 punti percentuali.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	28.437.000,00	7.933.773,00	2.248.851,03
Situazione al 31.03.2004	28.437.000,00	7.933.773,00	4.007.218,67
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	1.758.367,64
Incremento %	0,00%	0,00%	78,19%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	27,90%	7,91%	28,35%
Situazione al 31.03.2004	27,90%	14,09%	50,51%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'avanzamento procedurale della Misura 3.9 è stato alimentato dai seguenti *iter*.

“Programma di interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze della Pubblica Amministrazione” (bando del 23.09.2001). A seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito del 18.06.2002, nel complesso sono stati finanziati 12 progetti formativi, articolati in 686 edizioni corsuali, per un ammontare complessivo pari a € 7.933.773,00; le attività formative sono state avviate nel corso del secondo trimestre del 2003. Al 31.12.2003 risultano nel complesso avviati 7 progetti, per un numero totale di allievi iscritti ai vari corsi che li compongono pari a 1.151.

“Rilevazione fabbisogno formativo dei dipendenti degli EE.LL

In data 23.02.2003 è stata pubblicato un Comunicato con il quale l’Assessore del Lavoro, al fine di individuare gli interventi formativi previsti dalla Misura a favore dei dipendenti degli Enti Locali, ha inteso promuovere un’azione di rilevazione del fabbisogno formativo. Con tale avviso, gli Enti locali sono stati invitati a effettuare, all’interno delle proprie strutture amministrative, un’analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi

di crescita professionale del personale nonché al miglioramento dei servizi resi ai cittadini. L'Amministrazione regionale, al fine di meglio individuare tali fabbisogni, ha provveduto all'elaborazione di un *software* per facilitare la rilevazione dei dati e per rendere più agevole l'aggregazione delle informazioni acquisite e delle proposte pervenute. A tal proposito, si rileva che al 31.12.2003 risultano ancora in *itinere* le procedure di acquisizione delle proposte dei Comuni: infatti, a causa di difficoltà operative, gli Enti locali hanno richiesto tempi maggiori per la formulazione delle rispettive richieste.

Aggiornamento al 31.03.2004

Si registra un avanzamento procedurale dell'*iter* del bando pubblicato il 23.09.2001 sulla Misura 3.9. Infatti, rispetto a quanto rilevato al 31.12.2003, in riferimento ai 7 progetti avviati il numero degli allievi iscritti, portandosi a 1.386, risulta incrementato; inoltre, si registra la conclusione di uno dei progetti avviati, con il quale sono stati formati 46 allievi.

Per quanto riguarda il Comunicato del 23.02.2003, nel mese di febbraio del 2004 si sono concluse le procedure di acquisizione delle proposte dei Comuni: pertanto, sulla base di quanto emerso nel corso di tale rilevazione e di quanto stabilito nel Complemento di Programmazione, sono state avviate le procedure per la predisposizione di un nuovo bando di gara che verrà finanziato con le risorse del POR stanziato per le annualità 2000 e successive. La pubblicazione del bando è prevista per il mese di aprile dell'anno in corso.

Si segnala, infine, che allo stato dell'arte è in avanzata fase di elaborazione, sempre sulla scorta delle risultanze della citata rilevazione dei fabbisogni formativi degli enti locali, un bando di gara finalizzato al finanziamento di attività di formazione specialistica rivolta agli operatori nel campo della tutela del paesaggio ed, nello specifico, a tecnici dei comuni costieri e/o comuni ricadenti in aree con vincoli paesaggistici, archeologici e con particolari esigenze di tutela paesaggistica.

Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu

Telefono: 070.606 5571

E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, si rileva un decremento di circa 57 punti percentuali della capacità di impegno della Misura 3.10, rispetto al dato rilevato al 30.09.2003; tale riduzione è da imputare al fatto che, a quella data, sono stati erroneamente considerati e, di conseguenza, comunicati ufficialmente al monitoraggio finanziario, impegni assunti da beneficiari finali diversi dalla Regione. Degno di nota è l'incremento dell'ammontare delle risorse erogate che, al volgere del semestre in esame, portandosi a 3,823 Meuro risultano più che raddoppiate. Tale incremento si traduce in una capacità di spesa che dal 3% si porta al 6,13% della dotazione complessiva della Misura ed in una capacità di utilizzo che subisce un incremento di circa 30 punti percentuali, confermando il progressivo assorbimento delle allocazioni. Si precisa che per quanto attiene agli interventi formativi contemplati dalla Misura sono stati assunti impegni per € 6.952.942,21 e effettuati pagamenti per € 2.802.264,84; in riferimento alle iniziative realizzate dal Servizio Lavoro e Politiche per l'impiego, quali la realizzazione di studi e ricerche di interesse della Misura e l'affidamento delle attività di istruttoria per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese, gli impegni ammontano a € 3.085.998,31, mentre i pagamenti sono pari a € 1.020.832,30.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	62.353.000,00	23.393.908,60	1.872.749,53
Situazione al 31.03.2004	62.353.000,00	10.038.940,52	3.823.097,14
Variazione (v.a.)	0,00	-13.354.968,08	1.950.347,61
Incremento %	0,00%	-57,09%	104,14%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	37,52%	3,00%	8,01%
Situazione al 31.03.2004	16,10%	6,13%	38,08%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Le tre linee d'azione (*Aiuti alle imprese, Studi e ricerche, Formazione professionale*) previste nel Complemento di Programmazione sono state tutte attivate.

"Aiuti alle imprese"

L'attivazione della linea d'azione è avvenuta con la pubblicazione del bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo € 16.198.154,18) "*Attività istruttoria e valutazione per l'erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei nuovi bacini d'impiego*". In data 7.03.2003, la mandataria dell'ATI aggiudicataria del servizio ha provveduto a pubblicare un Avviso con il quale venivano aperti i termini (12.05.2003) per la presentazione di domande per la concessioni di aiuti destinati a piccole imprese operanti nei nuovi bacini d'impiego. Alla scadenza prevista dal suddetto Avviso (12.05.2003) sono state nel complesso presentate 1.544 domande di finanziamento. Al 31.12.2003, delle istanze presentate ne sono state istruite 697, di cui 280 con esito positivo e 262 con esito negativo, mentre ne risultano ancora in fase di definizione 155.

"Studi e Ricerche"

La linea d'azione è stata attivata con il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo € 258.228,45) per la "*Realizzazione di studi e ricerche di interesse per la Misura 3.10*", finalizzate alla conoscenza delle opportunità occupazionali nei settori di riferimento dei nuovi bacini d'impiego. Nel corso del primo semestre del 2003 sono state presentate da parte delle ditte incaricate le cinque ricerche affidate.

"Formazione professionale"

Per l'attivazione di tale linea è stato pubblicato il 9.09.2001 il bando relativo alla "*Realizzazione di un programma di aggiornamento professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell'ambito dei nuovi bacini per l'impiego*" (importo €6.927.236,39). Al 31.12.2003, risultano avviati 83 dei 180 corsi finanziati con il suddetto bando, frequentati nel complesso da 2.298 allievi. Inoltre, dei corsi avviati ne risultano conclusi 62 con un numero di allievi formati pari a 827.

Aggiornamento al 31.03.2004

Alla data di riferimento solo il bando relativo alla "*Realizzazione di un programma di aggiornamento professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell'ambito dei nuovi bacini per l'impiego*" fa registrare un avanzamento in termini procedurali che discende dall'avvio di nuovi corsi e dalla conclusione di corsi in precedenza avviati. Nel dettaglio, alla data di rilevazione, risultano complessivamente avviati 92 corsi (n.allievi iscritti 2.524) di cui conclusi 66 (n. allievi formati 1.330).

Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Emerenziana Silenu**Telefono:** 070.606 5571**E mail:** lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Nel semestre di riferimento, la Misura 3.11 ha registrato un decremento nei valori di impegno che da €14.551.952,82 passano a €9.187.872,09 con una conseguente riduzione della capacità di impegno di circa 12 punti percentuali; come rilevato per la Misura 3.10, tale decremento è riconducibile al fatto che al 30.09.2003 sono stati erroneamente considerati ed imputati nel Sistema MONIT 2000 impegni assunti da beneficiari finali diversi dalla Regione. A fronte di della riduzione del dato di impegno, il monitoraggio finanziario registra un'apprezzabile crescita dei pagamenti che al 31.03.2004, in valore assoluto, ammontano a €7.820.049,42; ciò si traduce in una capacità di spesa che dal 16% si porta a circa il 18% del *budget* disponibile ed in una capacità di utilizzo pari all'85% delle risorse impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	43.086.000,00	14.551.952,82	6.875.401,81
Situazione al 31.03.2004	43.086.000,00	9.187.872,09	7.820.049,42
Variazione (v.a.)	0,00	-5.364.080,73	944.647,61
Incremento %	0,00%	-36,86%	13,74%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	33,77%	15,96%	47,25%
Situazione al 31.03.2004	21,32%	18,15%	85,11%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

Delle tre linee d'azione previste nel CdP, risulta avviata solo quella denominata *Prestiti d'onore*, grazie ai due bandi di gara a procedura aperta pubblicati in data 18.10.2001.

“*Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili*” - (bando di gara del 18.10.2001 - importo € 236.020,80). Il servizio, conclusosi nel mese di giugno del 2003, cioè entro i termini stabiliti (12 mesi), ha dato luogo alla realizzazione di percorsi informativi e di affiancamento consulenziale in materia di incentivi alle imprese, accesso al credito, adempimenti fiscali, ecc.

“*Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d'onore a favore di ditte individuali al femminile*” (bando di gara del 18.10.2001 - importo €6.584.825,46)

Il servizio è stato affidato al Banco di Napoli, con il quale, in data 12.07.2002, è stata stipulata la convenzione, resa esecutiva con determinazione n.2155/LAV del 23.07.2002. L'Istituto di

credito concessionario, con la pubblicazione di un Comunicato, ha dato avvio alla procedura *a sportello*, cioè fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per la presentazione delle domande di finanziamento. Considerato il grande interesse manifestato da parte delle donne per questa forma di aiuto al termine del 2002 si è provveduto ad effettuare una variazione compensativa tra UPB del bilancio regionale, con la quale è stata trasferita la somma di € 2.357.000,00 dal Servizio Programmazione, Gestione Monitoraggio e Controllo della formazione al Servizio Lavoro e Politiche degli incentivi. Nonostante tale variazione, le risorse della Misura 3.11 dell'annualità 2002 si sono rilevate carenti rispetto al numero di istanze pervenute. Pertanto, nel mese di marzo del 2003 si è deciso che le risorse previste per la Misura all'UPB Lavoro del 2003 vengano ad essere impegnate per finanziare i "prestiti d'onore" che non trovano copertura con le risorse del bilancio 2002. Le maggiori risorse disponibili hanno dato luogo ad otto *tranche* di finanziamento. Nel dettaglio, al 31.12.2003 sono state presentate 878 istanze di finanziamento: di queste ne sono state istruite 351, di cui 314 con esito positivo e 37 con esito negativo. Infine, le istanze non procedibili sono risultate pari a 318.

Aggiornamento al 31.03.2004

L'unico elemento di novità in termini di avanzamento procedurale della Misura 3.11 è rappresentato dalla stipula di una convenzione aggiuntiva, del 16.02.2004, con l'Istituto di credito concessionario del servizio relativo all' "*Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d'onore a favore di ditte individuali al femminile*", di importo pari a € 188.539.82, che ha trovato esecuzione con la Determinazione del Direttore del Servizio n. 343 del 3.03.2004.

Al 31.03.2004, non si segnala alcuna novità in merito alle altre due linee d'azione della Misura, denominate "*Formazione*" e "*Temporalizzazione del lavoro*"; queste, infatti, risultano non ancora attivate, anche in ragione delle citate variazioni compensative delle risorse disponibili tra UPB del bilancio regionale.

Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali e Scuole.**Responsabile di Misura:** Dott. Maria Luisa Sollai**Telefono:** 070.606 4968**E mail:** marialuisasollai@tiscali.it*L'attuazione finanziaria*

Nel corso del semestre in esame, è proseguita la crescita della capacità di impegno e di spesa della Misura: a fronte di impegni pari a €19.714.089,07 e a pagamenti per €15.932.469,57, sia la capacità di impegno che quella di spesa incrementano di circa 6 punti percentuali, passando rispettivamente dal 30,75% al 36,01% e dal 22,55% al 29,10%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	54.752.000,00	16.834.718,65	12.347.672,11
Situazione al 31.03.2004	54.752.000,00	19.714.089,07	15.932.469,57
Variazione (v.a.)	0,00	2.879.370,42	3.584.797,46
Incremento %*	0,00%	17,10%	29,03%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	30,75%	22,55%	73,35%
Situazione al 31.03.2004	36,01%	29,10%	80,82%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

La misura afferisce all'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per quanto attiene l'edilizia scolastica, e all'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per quanto riguarda la riqualificazione delle strutture destinate ad accogliere i Servizi per l'Impiego.

L'attuazione procedurale della Misura registra la pubblicazione da parte del Servizio Pubblica Istruzione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport del bando "Infrastrutture per l'edilizia scolastica - 2001", sul BURAS n. 30 del 08.10.2001, per un importo di €10.110.000,00. La relativa graduatoria, riportata sul BURAS n. 7 del 09.03.2002, ha individuato 43 progetti; fra questi, solo 35 sono stati portati a rendicontazione: tale riduzione deriva dall'accorpamento delle operazioni riguardanti uno stesso appalto. Dei 35 interventi così individuati, tutti risultano avviati a partire dal mese di settembre 2002; 15 interventi sono conclusi e collaudati e 11 in attesa del collaudo.

Con nota n. 4431 del 25.06.2002 del Responsabile di Misura dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sono stati individuati 40 progetti in

corso di realizzazione ed ammessi a rendicontazione sul POR. Tra questi, 33 progetti sono stati conclusi e collaudati; 7 sono in fase di esecuzione.

Sul BURAS n. 9 del 25.03.2003, è stato pubblicato il bando “*Infrastrutture per l’edilizia scolastica – 2002/2004*”. Sono pervenute 212 proposte che verranno istruite dalla Commissione nominata con Determinazione n. 15/79 del 28.05.2003 del Direttore del Servizio Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Rispetto all’analisi conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica regionale, in connessione con la messa a punto del sistema informativo statistico sulla scolarità previsto nella misura 3.6, ossia l’“Anagrafe sulla scolarità e l’edilizia scolastica”, si sta valutando l’opportunità di non avviare tale azione.

Con il *Bando PIT - Selezione 2001*, sono stati ammessi a finanziamento i progetti: “Completamento e adeguamento della scuola media del Comune di Villa S. Antonio”, per un importo di €30.896,00 appartenente al PIT OR3, attualmente concluso; “Completamento con sistema informatizzato dell’Istituto alberghiero di Pula”, per un importo di € 2.295.364,00 appartenente al PIT CA4, non ancora avviato.

Per quanto attiene le operazioni di adattamento e riqualificazione delle strutture destinate ad accogliere i servizi per l’impiego, individuate attraverso l’invito da parte dell’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a presentare manifestazione d’interesse inviato nel 2002, al quale hanno aderito 15 Amministrazioni comunali, si rileva che 13 risultano in corso d’esecuzione; l’avvio dei lavori per il Comune di Oristano è avvenuto in data 15.06.2003; i lavori per il Centro per l’impiego del Comune di San Gavino Monreale si sono conclusi in data 30.07.2003. 1 intervento non è stato ancora avviato per la mancata disponibilità dell’immobile (Comune di Iglesias).

Aggiornamento al 31.03.2004

Nell’ambito dell’invito dell’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a presentare proposte per operazioni di adattamento e riqualificazione delle strutture destinate ad accogliere i Servizi per l’impiego, in data 09.03.2004 è stata stipulata con il Comune di Macomer una ulteriore convenzione rispetto alle 15 inizialmente previste. La convenzione, relativa alla ristrutturazione del locale Centro per l’impiego, prevede un importo lavori pari a €438.988,36.

Nessun aggiornamento significativo per quanto riguarda gli interventi di competenza dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Sport e Spettacolo.

Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali, Enti pubblici e privati.**Responsabile di Misura:** Ing. Salvatore Desogus**Telefono:** 070.606 4691**E mail:** salvatore.desogus@posta.regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

L'avanzamento finanziario della Misura 3.13 permane al di sotto delle effettive potenzialità, considerati i valori assunti dagli indicatori esposti in tabella. A fronte di impegni di ammontare invariato rispetto al precedente semestre, si rileva un leggero incremento nel valore dei pagamenti: in valore assoluto la spesa certificata risulta pari a €5.994.816,29, importo che si traduce in una capacità di spesa pari al 7,30% e in una capacità di utilizzo del 77,52%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	82.124.000,00	7.733.700,88	5.977.349,60
Situazione al 31.03.2004	82.124.000,00	7.733.700,88	5.994.816,29
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	17.466,69
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,29%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	9,42%	7,28%	77,29%
Situazione al 31.03.2004	9,42%	7,30%	77,52%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

In relazione alla tipologia d'azione "Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico", che prevede azioni di accompagnamento e di promozione volte alla creazione di un contesto tecnologico, economico e sociale favorevole alle PMI industriali, si è concluso il confronto tra la Regione ed il Ministero della Ricerca Scientifica per la redazione del "Piano di Ricerca e Sviluppo Tecnologico", approvato dalla Giunta Regionale con DGR 6/51 del 25.02.2003. In data 28.05.2003 con DGR 15/18 sono state emanate le Direttive di attuazione dell'art. 25 della LR 37/98, che prevedono l'innalzamento a 3 Meuro della soglia del contributo concedibile per tali progetti.

Sulla linea d'azione "Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico" si stanno inoltre rendicontando 26 progetti selezionati sulla base della rispondenza degli stessi alle finalità della Misura e agli obiettivi specifici del QCS e del POR; tra questi, 17 risultano conclusi.

Aggiornamento al 31.03.2004

In data 28.02.2004 sul BURAS n. 7 è stato pubblicato il bando “*Progetti di Ricerca e Innovazione al di sotto della soglia de minimis*”, a favore di imprese ed enti di ricerca operanti in Sardegna per un importo di € 31.207.120,00, con scadenza per la presentazione delle proposte il 28.04.2004.

Asse IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR

Beneficiario finale: Regione e proprie agenzie governative individuate attraverso le procedure di seguito descritte, Società di servizi.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125

E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C/D/E/F): Dott. Salvatore Sirigu

Telefono: 070.606 2493

E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo - Linea C): Dott. Francesco Sanna

Telefono: 070.606 4339

E mail: turismo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Per la misura 4.1, il semestre in esame ha determinato una contrazione sia degli impegni che dei pagamenti: la misura registra infatti impegni per € 176.525.371,15 e pagamenti totali per € 54.083.304,31. Tali dati si traducono in una capacità di impegno pari al 112,43%, (rispetto al 165,01% del semestre precedente) una capacità di spesa del 34,45% (contro il 41,39%) e una capacità di utilizzo del 30,64% (25,08%).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	157.011.000,00	259.078.906,73	64.982.936,36
Situazione al 31.03.2004	157.011.000,00	176.525.371,15	54.083.304,31
Variazione (v.a.)	0,00	82.553.535,58	10.899.632,05
Incremento %*	0,00%	-31,86%	-16,77%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	165,01%	41,39%	25,08%
Situazione al 31.03.2004	112,43%	34,45%	30,64%

* (dati al 31.03.04– dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'Autorità di Gestione nel tentativo di dare attuazione alle linee di azione A) “Animazione economica” e B) “Servizi reali per le PMI”, richiamando quanto proposto nella scheda di misura del Complemento di Programmazione, ha suggerito all'Assessorato dell'Industria di procedere all'elaborazione e redazione di un Piano organico delle Agenzie Governative

comprendente la definizione delle attività dei soggetti attuatori coinvolti. L'Assessorato ha provveduto alla elaborazione del Piano e l'ha sottoposto all'attenzione della Giunta regionale; si è in attesa dell'approvazione. In data 28.11.2003 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/35 è stato riconosciuto lo status di Agenzia governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, alla IES Srl, all'Osservatorio Industriale Srl.

Per quanto riguarda la linea d'azione C) "*Contributo in conto capitale a imprese industriali su programmi d'investimento*" per la parte di competenza dell'Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, volta all'individuazione di interventi di qualificazione e sviluppo dell'artigianato sardo, si registra una regolare individuazione dei progetti attraverso la LR 51/93 art. 10 bis caratterizzata da un funzionamento a sportello. È opportuno rilevare che nel corso del 2003 si è proceduto allo stralcio dal programma di monitoraggio Monit 2000 di circa 1400 progetti relativi ad aiuti che, per quanto fossero finanziati attraverso la LR 51/93, art. 10 bis, erano stati erogati al di fuori del regime *de minimis*. Tale modifica si è resa necessaria in quanto nel POR 2000-2006, non veniva esplicitata la possibilità di ricorrere a tale regime di incentivazione per l'attuazione della misura.

Per quanto di competenza dell'Assessorato dell'Industria, in merito alle 87 operazioni del bando 1999 "*LR 15/94 - Concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento*" individuate con graduatoria pubblicata sul BURAS n. 3 del 24.01.2000 per un importo totale di agevolazioni pari a €36.871.885,14, si segnala che per 24 progetti è stato emesso il provvedimento di revoca per un importo complessivo di € 10.664.460,09. Tra i restanti 63 interventi 23 sono conclusi e gli altri sono in fase di avanzata esecuzione. Dei 139 progetti del bando 2000 LR 15/94 individuati con graduatoria pubblicata sul BURAS n. 7 del 01.03.2001, per un importo totale di agevolazioni pari a €47.167.869,12, si segnala la conclusione di 11 progetti, mentre i restanti sono in fase di avanzata esecuzione. Per quanto riguarda il bando 2001 della LR 15/94 dei 79 interventi risultati ammessi a finanziamento, per un importo totale di agevolazioni pari a € 47.205.032,05, come da graduatoria pubblicata sul BURAS n. 20 del 08.07.2003, 7 risultano avviati e nessuno ancora concluso. In data 30.12.2003 con Determinazione n. 721 del Direttore del Servizio Coordinamento degli Incentivi dell'Assessorato dell'Industria, è stato indetto il bando 2003 della LR 15/94 ed approvata la relativa modulistica ed istruzioni; le risorse accertate alla data di emanazione del provvedimento ammontano complessivamente a €48.384.000,00 da destinare agli interventi previsti. Si prevede la pubblicazione sul BURAS entro il primo trimestre 2004.

Per la linea d'azione D) "*Fondi per la capitalizzazione delle PMF*", la Commissione Europea con nota C(2003) n. 3229 fin. del 17.09.2003 ha notificato ed autorizzato l'Aiuto di stato n. 511/02. Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/27 del 28.11.2003 sono state approvate le Direttive di attuazione della Misura. Si è in attesa della conclusione delle operazioni del bando pubblicato per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Fondo di cui alla misura 4.1 E, con la possibilità di estensione mediante trattativa privata ex art.7, comma 2, lettera f, del D.Lgs 157/95 per i servizi relativi ad altre misure di ingegneria finanziaria del POR Sardegna 2000-2006.

Per la linea d'azione E) "*Prestiti partecipativi alle PMF*", con nota C(2003) n. 2015 del 23.06.2003 la Commissione Europea ha notificato ed autorizzato l'aiuto di stato n. 402/02 sui prestiti partecipativi. In data 15.10.2003 con Decreto n. 511 dell'Assessore dell'Industria, ed in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/18 del 29.07.2003, sono state approvate le Direttive di attuazione che consentono gli interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali della Sardegna. Sul BURAS n. 34 del 17.11.2003 è stato pubblicato l'avviso per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Fondo, con scadenza prevista per la presentazione delle domande il 05.04.2004, la partecipazione alla gara è consentita ad Enti

creditizi e ad Intermediari finanziari che esercitano attività di concessione di finanziamenti. Il bando prevede l'opportunità di ulteriore affidamento mediante ricorso a trattativa privata ex art. 7, comma 2, lettera f, del D.Lgs 157/95 per i servizi relativi ad altre misure di ingegneria finanziaria del POR Sardegna 2000-2006. L'importo a base d'asta è stimato complessivamente per tutte le misure di ingegneria finanziaria del POR in € 1.600.000,00 per l'intera durata contrattuale, di cui € 370.000,00 relativi ai prestiti partecipativi. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata ad Aprile 2004.

Per la linea d'azione F) "*Fondi garanzia*", in seguito alle osservazioni della Commissione Europea, si è proceduto alla predisposizione di un nuovo testo di Direttive di attuazione della LR 2/2001 e notificato alla Commissione europea per la relativa autorizzazione in data 18 settembre 2001. Dopo una lunga interlocuzione con la Commissione, tale testo relativamente al Titolo II (contributi in conto interessi) per la concessione dei contributi nell'ambito del regime "de minimis" è stato inviato all'Assessorato della Programmazione per le competenti valutazioni. Relativamente al Titolo I (integrazioni fondi rischio) si è proceduto alla predisposizione delle nuove Direttive di attuazione. Si sta valutando l'opportunità di non avviare questa azione.

Per la linea d'azione G) "*Sportelli Unici per le imprese*", in data 24.10.2003 con DGR n. 38/23 è stato costituito il Coordinamento regionale per lo Sportello unico per le imprese, con lo scopo di costituire un punto di riferimento per gli operatori interessati dai procedimenti legati allo Sportello unico, di adottare gli atti di indirizzo per le strutture degli Enti pubblici coinvolti, predisporre e aggiornare l'elenco dei procedimenti di competenza dello Sportello unico e di approvare lo schema di un Protocollo d'Intesa. Inoltre è stata predisposta una Proposta di Accordo per la definizione delle forme di collaborazione per la migliore attuazione del procedimento unico di cui al D.P.R. 447/98, è in fase di predisposizione il bando per la selezione dei Comuni che aderiranno agli Standard di Servizio.

Per la linea d'azione H) "*Monitoraggio del sistema delle infrastrutture*", in data 07.11.2003 con DGR n. 40/23 è stata approvata la predisposizione del Piano stralcio del completamento e potenziamento delle infrastrutturazioni, con riferimento alle opere pubbliche selezionate attraverso il bando PIT - Selezione 2001:

- CA 04 Cagliari città - CASIC - Opere infrastrutturali - €2.300.000,00;
- OR 03 Barigadu/Marmilla - SAMUGHEO - Completamento PIP - €774.685,00;
- OR 03 Barigadu/Marmilla - SIAMANNA - Infrastrutture PIP - €362.036,00;
- NU 01 Marghine Planargia - BOLOTANA - Infrastrutture PIP - €1.032.913,80;
- NU 01 Marghine Planargia - BORORE - Infrastrutture PIP - €774.684,35;
- NU 01 Marghine Planargia - ZIR MACOMER - Infrastrutture Tossilo - €3.925.072,00;
- CA 4 Sud Est Cagliari - BARRALI - Opere urbanizzazione - €697.216,81;
- CA 4 Sud Est Cagliari - DOLIANOVA - Completamento PIP - €359.364,40;
- CA 2 Sulcis Iglesiente - ZIR IGLESIAS - Urbanizzazioni primarie - €2.731.292,53;
- CA 4 Sud Ovest - CONSORZIO 21 - Strada di collegamento - €3.000.000,00;
- CA Sud Ovest - CONSORZIO 21 - Laboratori parco - €8.000.000,00;
- OR 2 Oristano - N.I. ORISTANESE - Agglomerato Industriale - €3.098.741,00;
- OR 2 Oristano - N.I. ORISTANESE - Acquedotto potabile - €3.460.261,00;
- OR 2 Oristano - MARRUBIU - Completamento PIP - €3.057.424,00.

Gli ultimi quattro interventi della tabella non trovano copertura in relazione alle risorse stanziare.

Nel corso dell'anno è stato redatto un Disciplinare recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Sardegna e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture. Il presente disciplinare detta disposizioni relativamente alle reciproche obbligazioni e all'individuazione delle spese ammissibili per la realizzazione di opere pubbliche, a esclusione degli interventi che

prevedono la realizzazione di reti e infrastrutture informatiche e telematiche; alle modalità per il trasferimento delle risorse economiche ai Beneficiari finali. Si è in attesa della sua firma per poter predisporre le deleghe ai Soggetti attuatori delle operazioni riguardanti il bando PIT selezione 2001.

Aggiornamento al 31.03.2004

Linee di azione A) *“Animazione economica”* e B) *“Servizi reali per le PMI”*

In data 29.01.2004, con nota n. 829, l'Assessorato dell'Industria ha trasmesso per conoscenza all'Autorità ambientale regionale la proposta di delibera per l'approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative. La stessa Autorità in data 12.02.2004 con nota n. 5007 ha espresso parere di coerenza positivo. Parere di coerenza è stato espresso anche da parte della Autorità di gestione del POR in data 17.02.2004 con nota n. 1117.

Linea di azione C) *“Contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento”*

Sul BURAS n. 1 del 20.01.2004 supplemento straordinario n. 2 è stato pubblicato il *bando 2003 della LR 15/94* per un importo di €48.384.000,00, con scadenza prevista per la presentazione delle domande il 07.05.2004.

Per la parte di competenza dell'Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, in data 11.03.2004, con lettera a firma dell'Assessore competente (prot. N. 6667), è stato richiesto ai 7 Istituti di credito incaricati dell'istruttoria dei progetti a valere sulla LR 51/1993 di interesse per la misura, di inviare all'Assessorato le informazioni necessarie per il completamento del monitoraggio degli stessi. Si è in attesa di ricevere le informazioni degli Istituti di Credito interessati.

Linea di azione D) *“Fondi per la capitalizzazione delle PMI”*

Con Decreto n. 13 del 27.01.2004 dell'Assessore dell'Assessorato dell'Industria pubblicato sul BURAS n. 4 del 09/02/2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 6 del 28.04.1992 e in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/27 del 28.11.2003 sono state approvate le Direttive di attuazione della linea d'azione. Si è in attesa della conclusione delle operazioni del bando pubblicato per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Fondo di cui alla misura 4.1 E, per esercitare la possibilità di estensione mediante trattativa privata ex art. 7, comma 2, lettera f, del D.Lgs 157/95 dei servizi relativi alle misure di ingegneria finanziaria del POR Sardegna 2000-2006.

Linea di azione E) *“Prestiti partecipativi alle PMI”*

Nessun aggiornamento significativo.

Linea di azione F) *“Fondi garanzia”*

Nessun aggiornamento significativo. Si sta valutando l'opportunità di non dare attuazione a tale linea d'azione.

Linea di azione G) *“Sportelli Unici per le imprese”*

E' stata predisposta una Proposta di Accordo per la definizione delle forme di collaborazione per la migliore attuazione del procedimento unico di cui al D.P.R. 447/98, ed è in fase di predisposizione il bando per la selezione dei Comuni che aderiranno agli Standard di Servizio.

Linea di azione H) *“Monitoraggio del sistema delle infrastrutture”*

Non si registra alcun aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.

Misura 4.2: Interventi per l'attrazione di imprese esterne - FESR**Beneficiario finale:** Regione (e soggetti controllati), Enti Locali.**Responsabile di Misura** (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta**Telefono:** 070.606 2125**E mail:** c.maril@tiscali.it*L'attuazione finanziaria*

Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.2 mostra un lieve avanzamento finanziario solo dei pagamenti, che si attestano su € 1.200.882,80, con una capacità di spesa del 20,92% e una capacità di utilizzo del 76,68%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	5.741.000,00	1.566.104,32	1.113.343,34
Situazione al 31.03.2004	5.741.000,00	1.566.104,32	1.200.882,80
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	87.539,46
Incremento %*	0,00%	0,00%	7,86%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	27,28%	19,39%	71,09%
Situazione al 31.03.2004	27,28%	20,92%	76,68%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

La Misura prevede tre tipologie di azioni che costituiranno parte integrante del previsto "Programma di intervento per il *marketing* territoriale".

Le procedure di attuazione della Misura prevedono l'attivazione di paternariati che devono confluire nella costituzione di un servizio di inter-agenzia fra i soggetti regionali che già operano in questa materia: BIC Sardegna SpA, Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, Osservatorio Industriale Srl e Sfirs. Per far fronte all'esigenza di definire ed attuare una strutturata e coordinata attività di *marketing* territoriale Regionale, in data 01.08.2003 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/3 è stata resa operativa l'Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (denominata IES Srl) che rappresenta il servizio unitario che coordinerà i servizi di *marketing* territoriale, con l'approvazione del "Programma pluriennale per le attività di promozione e marketing territoriale per l'attrazione di investimenti esterni". L'attività di *marketing* tenderà al rafforzamento ed all'espansione delle attività esistenti, al sostegno ed alla riconversione dei poli chimici, alla valorizzazione delle risorse locali, delle filiere (sughero, tappeti, lapidei, granito), e dei sistemi produttivi locali, rafforzando l'attuale tessuto economico industriale, facilitando la formazione di alleanze internazionali che consentano alle aziende e organizzazioni sarde di migliorare e aumentare l'utilizzo delle loro capacità produttive, nonché di individuare e cogliere nuove opportunità economiche. In data 28.11.2003 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/35 è stato

riconosciuto lo status di agenzia governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, alla IES Srl, all'Osservatorio Industriale Srl, da formalizzarsi con decreto del Presidente della Regione a norma della L.R. n. 23 art. 4 del 09.12.2002. Tali soggetti opereranno in regime di affidamento diretto di incarico da parte della R.A.S. secondo i piani dei programmi regionali, con finalità di promozione dello sviluppo dell'impresa e del lavoro nell'ambito dei propri statuti.

Aggiornamento al 31.03.2004

Con Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 20.02.2004 è stato formalizzato, ai sensi della L.R. n. 23 del 09.12.2002, lo *status* di agenzia governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, alla IES Srl, all'Osservatorio Industriale Srl.

Misura 4.3: Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR

Beneficiario finale: Azioni A, B: Regione, Agenzie di sviluppo governative e/o Società di servizi; Azioni C, D: individuazione delle Banche attraverso procedure di evidenza pubblica.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125

E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C): Dott. Salvatore Sirigu

Telefono: 070.606 2493

E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo – Linea D): Dott.ssa Maria Gorini

Telefono: 070.606 7287

E mail: turismo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.3, a fronte di un costo totale programmato pari a € 18.658.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	18.658.000,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	18.658.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00	0,00
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2004	0,00%	0,00%	0,00%

* (dati al 31.03.04– dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

La Misura prevede quattro tipologie di azioni: A) “Animazione economica”; B) “Incubazione di impresa”; C) “Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese”; D) “Fondi etici”.

Per l'attuazione delle linee: A) “Animazione economica” e B) “Incubazione di impresa” si rimane in attesa dell'approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative.

Per la linea di azione C) “Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese”, la Commissione Europea ha notificato e autorizzato, con nota C(2003) n. 3453 del 25.09.2003 l'Aiuto di stato n. 597/02. Si rimane in attesa della pubblicazione del bando per la selezione delle Banche o Intermediari finanziari cui sarà affidata la gestione del fondo.

Nessun avanzamento procedurale è rilevato per la linea d'azione D) “Fondi etici”.

Aggiornamento al 31.03.2004

Linee di azione A) *“Animazione economica”* e B) *“Incubazione di impresa”*

Non si registra nessun aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.

Linea di azione C) *“Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese”*

Con Decreto dell'Assessorato dell'Industria n. 83 del 17.03.2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 6 del 28.04.1992, e in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/17 del 06.02.2004, sono state approvate le Direttive di attuazione della misura, in coerenza con la decisione della Commissione Europea. Si è in attesa della conclusione delle operazioni del bando pubblicato per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Fondo di cui alla misura 4.1 E, per esercitare la possibilità di estensione mediante trattativa privata ex art. 7, comma 2, lettera f, del D.Lgs 157/95 dei servizi relativi alle misure di ingegneria finanziaria del POR Sardegna 2000-2006.

Linea d'azione D) *“Fondi etici”*.

Non si rileva alcun avanzamento procedurale; si sta valutando l'opportunità di non avviare tale azione.

Misura 4.4: Sviluppo integrato d'area - FESR

Beneficiario finale: Regione e soggetti controllati, Enti Locali, Società miste pubbliche e private.

Responsabile di Misura: Dott. Antonello Angius

Telefono: 070.606 4650

E mail: Antonello.angius@posta.regione.sardegna.it

Al 31.03.2004, la Misura 4.4, su un costo totale programmato di €7.176.000,00, conferma un avanzamento finanziario nullo.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	7.176.000,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	7.176.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2004	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

E' in corso una verifica sull'attuabilità dell'intervento nell'ambito del POR e sull'eventuale necessità di riprogrammazione della misura.

Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR**Beneficiario finale:**

- Linea A: Regione – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
- Linea B: Enti pubblici e Consorzi di Enti pubblici
- Linea C: Enti locali e Consorzi di Enti locali
- Linea D: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Gorini**Telefono:** 070.606 7287**E mail:** turismo@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Rispetto alla situazione registrata al 30.09.2003, i valori di esecuzione finanziaria della Misura 4.5 non presentano incrementi.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	98.456.000,00	3.071.608,92	2.508.469,72
Situazione al 31.03.2004	98.456.000,00	3.071.608,92	2.508.469,72
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	3,12%	2,55%	81,67%
Situazione al 31.03.2004	3,12%	2,55%	81,67%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

Con riferimento allo stato di avanzamento procedurale della misura, per quanto attiene alla linea d'azione A) "Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari", è stato attivato un bando (BURAS n. 15 del 20.05.2003) finalizzato alla incentivazione delle imprese turistiche, ricorrendo al regime *de minimis*, con una disponibilità finanziaria di € 8.330.588,00. In data 22.12.2003, sul BURAS n. 38, è stata pubblicata la graduatoria che ha individuato 13 progetti, per un importo agevolato di € 1.098.284,00.

Nell'ambito della linea B) "Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico", sono stati finora promossi dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 3 bandi. Il bando relativo all'annualità 2001 è apparso sul BURAS n. 19 del 26.06.2001; la graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 11 del 18.04.2002, ha individuato 20 interventi, per un importo di € 3.355.233,69. Per quanto riguarda l'annualità 2002, la pubblicazione del bando si è avuta sul BURAS n. 13 del 02.05.2002, la graduatoria è apparsa sul BURAS n. 2 del 17.01.2003 e ha individuato 34 interventi per un ammontare di € 4.615.988,67. In data 08.09.2003 si è chiuso il

termine per la presentazione delle domande a valere sul Bando 2003 (BURAS n. 20 del 08.07.2003), per un importo di €4.000.000. L'istruttoria dei progetti presentati è in corso.

Sulla linea d'azione C) *"Itinerari turistici integrati"* sono stati finanziati i seguenti bandi:

- 1° bando *"Itinerari turistici integrati – Archeologia Mineraria"*, pubblicato sul BURAS n. 38 del 28.12.2002. E' stato selezionato un unico progetto (BURAS n. 25 del 21.08.2003), per un ammontare complessivo di € 775.000,00, di cui il contributo POR è di € 697.500,00. Il Comune di Narcao, Beneficiario finale dell'intervento, è stato delegato all'esecuzione delle opere in data 28.07.2003. Il progetto risulta attualmente non avviato.
- 2° bando *"Itinerari turistici integrati – Archeologia Mineraria"*, pubblicato sul BURAS n. 12 del 24.04.2003. E' stato selezionato un unico progetto (BURAS n. 38 del 22.12.2003), per un ammontare complessivo di €4.218.094,15, di cui il contributo POR è di €3.796.284,74. Il Comune di Iglesias, Beneficiario finale dell'intervento, è stato delegato all'esecuzione delle opere in data 12.12.2003. Il progetto risulta attualmente non avviato.
- Bando *"Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia"*, pubblicato sul BURAS n. 38 del 28.12.2002. La graduatoria, pubblicata sul BURAS 27 del 09.09.2003, ha individuato 7 progetti, per un importo complessivo di €8.761.310,70, di cui il contributo POR è di €7.685.764,67. Per ciascuna operazione si è proceduto alla delega al Beneficiario finale. Nessun intervento risulta attualmente avviato.
- Bando *"Itinerari turistico-religiosi: Progetto Cattedrali di Sardegna"*, pubblicato nel BURAS n. 19 del 29.06.2002. L'istruttoria dei progetti presentati è ancora in corso.

Inoltre, sul Bando PIT – Selezione 2001 è stato richiesto all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il finanziamento di 42 progetti a valere sulla linea C) per un importo complessivo di €59.812.056,62, di cui quota di finanziamento POR di €51.976.4713,59. Ai Beneficiari finali, con lettere inviate in data 09.06.2003, è stata richiesta documentazione integrativa delle schede progettuali già presentate.

Per quanto riguarda la linea d'azione D) *"Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna"*, si segnala la presenza di due procedure di affidamento di servizi. L'*"Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa l'ideazione e la realizzazione dei relativi allestimenti, di due spazi promozionali turistici, all'interno dell'aerostazione di Cagliari-Elmas"* con importo a base d'asta €440.000,00, pubblicato sul BURAS n. 26 del 30.08.2003; e l'*"Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa l'ideazione e la realizzazione dei relativi allestimenti, di uno spazio promozionale turistico, all'interno dell'aerostazione di Alghero-Fertilia"* con importo a base d'asta €220.000,00, pubblicato sul BURAS n. 28 del 19.09.2003. In entrambi i casi il termine per la presentazione delle offerte era il 29.09.03, attualmente è in corso l'istruttoria delle proposte pervenute.

Aggiornamento al 31.03.2004

In data 09.02.2004, sul BURAS n. 4, sono apparsi, relativamente alla linea d'azione C) – *"Itinerari turistici integrati"* i seguenti bandi:

- *"Itinerari turistici integrati – Le Città regie"* rivolto ai comuni di Cagliari, Sassari, Castelsardo, Alghero, Bosa, Oristano e Iglesias per la presentazione di progetti integrati con altre misure, in particolare la misura 2.3. La dotazione finanziaria del bando è di € 7.000.000,00;
- *"Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia"*, rivolto a comuni ricadenti nelle aree interne della Barbagia/Gennargentu, del Limbara e del Lago Coghinas, del Lago Mulargia. Il bando, avente una dotazione finanziaria di €4.986.000,00, prevede la presentazione di progetti integrati con altre misure, in particolare la misura 1.5.

Per entrambe le selezioni il termine per la presentazione delle proposte è il 09.04.2004.

Sul BURAS n. 9 del 19.03.2004 è stata pubblicata la graduatoria del bando 2003 afferente alla linea B) “*Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico*”, che ha selezionato 34 operazioni, fra le quali 28 iniziative di cui esistono precedenti edizioni e 6 nuove iniziative, per un importo totale di €4.000.000,00.

Con riferimento al *Bando PIT – Selezione 2001*, l’Ufficio dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio ha inviato ai Beneficiari finali delle operazioni ritenute ammissibili (totalmente o parzialmente) una richiesta di integrazione progettuale chiedendo, oltre alla progettazione a livello esecutivo corredata dai necessari pareri e nulla osta, i seguenti documenti: una formale dichiarazione sulla presenza di traffici turistici e di visitatori; un piano finanziario che specifichi le fonti di finanziamento, uno studio di fattibilità economico-finanziaria e ambientale; un piano di gestione; una tabella sui fabbisogni formativi; il cronogramma dei lavori.

Le note di richiesta sono state spedite in due *tranche* (il 31.12.2003 e il 20.01.2004) e ai Beneficiari finali sono stati concessi 60 giorni di tempo per l’invio dei succitati documenti.

Ad oggi vi ha già provveduto il Comune di Seulo, titolare dell’intervento “Itinerari turistici”, identificata con il codice PIT NU4011, afferente al PIT “Nuoro 4 - L’integrazione quale sviluppo della Sardegna Centrale”. Per tale operazione l’Ufficio competente è pronto all’assunzione della determinazione di assegnazione del finanziamento e al contestuale trasferimento del primo acconto pari al 25% dell’importo delegato.

Nessun aggiornamento significativo per quanto riguarda le altre linee d’azione.

Misura 4.6: Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Ing. Cesare Cannas**Telefono:** 070.606 5558**E mail:** lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 31.03.2004, rispetto all'insieme delle Misure cofinanziate dal FSE, la Misura 4.6, in termini di risorse erogate, presenta la migliore *performance*. Infatti, i pagamenti subiscono un incremento che supera i 7 Meuro, portandosi alla data del presente *Rapporto* a €27.979.892,08; l'avanzamento della spendita di risorse si traduce, al contempo, in una accresciuta capacità di spesa che sfiora il 24% del costo programmato ed in una capacità di utilizzo che raggiunge all'incirca il 73% delle risorse impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	117.024.000,00	38.102.741,27	20.421.868,17
Situazione al 31.03.2004	117.024.000,00	38.142.516,82	27.979.892,08
Variazione (v.a.)	0,00	39.775,55	7.558.023,91
Incremento %	0,00%	0,10%	37,01%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	32,56%	17,45%	53,60%
Situazione al 31.03.2004	32,59%	23,91%	73,36%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

L'attivazione della Misura è avvenuta con il bando di gara “*Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6*” per un importo di € 29.287.754,29- pubblicato il 9.09.2001 e formulato sulla base dei fabbisogni formativi dell'Assessorato di riferimento. Successivamente all'approvazione delle graduatorie di merito, sono stati finanziati, per un importo di € 38.102.729,73, 329 corsi. Al 31.12.2003, risultano nel complesso avviati 301 corsi, con un numero di allievi iscritti pari a 4.970; dei corsi avviati se ne sono conclusi 252, con i quali sono stati formati 3.524 allievi.

In riferimento alla Scheda Progetto “B” del citato bando finalizzata all'erogazione di borse di studio per formazione specifica nel settore informatica e telematica (risorse stanziare € 2.582.284,50), in data 16.02.2003 è stato pubblicato un Comunicato con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel “*Catalogo dell'offerta formativa*” finalizzata alla formazione specifica nel settore informatico. Successivamente, in data 10.08.2003, è stato pubblicato un Avviso per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di borse di studio per la partecipazione a seminari, *stages* ed interventi di

formazione specifica finalizzati all'acquisizione di competenze inerenti ai profili professionali emergenti nei settori Informatico, Telematico e della Società dell'Informazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il 60° giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso. Al 31.12.2003, non risulta essere stato assegnato alcun *voucher* formativo. Nel medesimo Avviso si rende nota, altresì, l'avvenuta pubblicazione del "Catalogo dell'offerta formativa" proposta da Istituti e privati e da imprese leader nel settore di riferimento.

Aggiornamento al 31.03.2004

"Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6 per gli anni 2000/2001"

Al 31.03.2004, si registra un avanzamento dell'*iter* procedurale del bando costituito dall'avvio di nuovi corsi e dalla conclusione di corsi in precedenza avviati. Nel dettaglio, alla data di rilevazione, risultano complessivamente avviati 303 corsi (n.allievi iscritti 5.000) di cui conclusi 278 (n.allievi formati 3.329).

"Catalogo offerta formativa"

In riferimento al bando del 10.08.2003, si segnala che in data 31.03.2004, con Determinazione del Direttore del Servizio n.748/20047FP, è stato istituito il Nucleo di valutazione per la selezione delle richieste di finanziamento e dei progetti formativi pervenuti, secondo i parametri indicati nel bando. Si precisa che i componenti del Nucleo sono stati attinti dall'elenco degli esperti di valutazione dei progetti formativi finanziati dal FSE, istituito in data 12.11.2003 con Decreto assessoriale n.23/2003. La conclusione delle procedure di selezione e la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari delle borse di studio è prevista entro il mese di maggio del 2004.

Infine, si rileva che, alla data del presente *Rapporto*, delle sette linee d'azione della Misura 4.6, individuate nel Complemento di Programmazione, non sono state ancora attivate le seguenti:

- Promozione delle competenze professionali avanzate con strumenti telematici;
- Sistemi di qualità per la diffusione di figure professionali strategiche per lo sviluppo locale;
- Intervento formativo "Implementazione di strumenti di gestione di siti industriali".

Misura 4.7: Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca - SFOP

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda

Telefono: 070.606 2297

E mail: pescasardegna@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Alla data del presente Rapporto, la Misura presenta un incremento sia negli impegni che nei pagamenti rispettivamente del 65,31% e del 122,89% rispetto al semestre precedente. La capacità di impegno passa quindi dal 9,32% al 15,41% del costo totale programmato, la capacità di spesa si attesta al 5,65% e la capacità di utilizzo si porta al 36,69% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2003	62.810.160,00	43.218.000,00	5.853.872,58	3.512.323,54	1.592.890,44	955.734,26
Situazione al 31.03.2004	62.810.160,00	43.218.000,00	9.676.958,75	5.806.175,23	3.550.317,84	2.130.190,70
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	3.823.086,17	2.293.851,69	1.957.427,40	1.174.456,44
Incremento %*	0,00%	0,00%	65,31%	65,31%	122,89%	122,89%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2003	9,32%	8,13%	2,54%	2,21%	27,21%	27,21%
Situazione al 31.03.2004	15,41%	13,43%	5,65%	4,93%	36,69%	36,69%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

I Bando (SS al BURAS n. 34 del 16.11.2001)

La graduatoria dei progetti ammissibili è stata approvata (Det. n. 2460/VI del 29.10.02) e pubblicata in data 14.11.2002 sul Supplemento straordinario al BURAS n. 33.

Su n. 33 progetti presentati (21 "Acquacoltura" – 3 "Attrezzature Porti da Pesca" – 9 "Trasformazione e Commercializzazione") sono risultati ammissibili n. 15 progetti per un investimento complessivo di circa €9.910.000,00, come di seguito si riporta:

- 4.7 B) "Acquacoltura" 9 progetti (€3.632.000,00);
- 4.7 C) "Attrezzature Porti da Pesca" 1 progetto (€1.032.000,00);
- 4.7 D) "Trasformazione e Commercializzazione" 5 progetti (€5.245.000,00).

La fase d'istruttoria tecnica è in corso di completamento.

II Bando (Det. n. 790/V del 22.04.2002 di riapertura dei termini di presentazione delle domande)

La graduatoria del II bando è stata approvata (Det. n. 2539/VI del 7.10.2003) e pubblicata in data 28.10.2003 sul BURAS n. 32 parte I e II.

Su 33 progetti presentati (13 “Acquacoltura” - 6 “Attrezzature Porti da Pesca” - 14 “Trasformazione e Commercializzazione”) sono risultati ammissibili 20 progetti per un investimento complessivo di circa €11.950.725, così ripartito:

- 4.7 B) “Acquacoltura” 10 progetti (€5.911.189);
- 4.7 C) “Attrezzature Porti da Pesca” 3 progetti (€4.685.000);
- 4.7 D) “Trasformazione e Commercializzazione” 7 progetti (€1.354.536).

La fase d’istruttoria tecnica è in corso di completamento.

Aggiornamento al 31.03.2004

III Bando

Sul S.S. al BURAS n. 3 del 30.01.2004 è stato pubblicato il bando per l’ammissione a finanziamento di interventi relativi alle sottomisure 4.7 B) *Acquacoltura*, 4.7 C) *Attrezzature Porti da Pesca*, e 4.7 D) *Trasformazione e Commercializzazione*. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 25.03.2004.

E’ invece in fase di elaborazione il I bando relativo alla sottomisura A) *Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche*, per la selezione dei soggetti destinati allo studio e alla progettazione dell’intervento, in seguito si procederà all’appalto dei lavori per l’installazione delle barriere fisse e mobili destinate alla difesa e allo sviluppo delle risorse acquatiche.

Misura 4.8: Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99) - SFOP

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda

Telefono: 070.606 2297

E mail: pescasardegna@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia un lieve avanzamento degli impegni e dei pagamenti che ammontano rispettivamente ad € 3.419.938,10 ed € 2.500.304,75. Le corrispondenti capacità di impegno e di spesa si attestano al 25,95% e al 18,97% del costo totale programmato. La capacità di utilizzo delle risorse allocate permane al 73,11%.

I dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.8 D) “Azioni realizzate dagli operatori del settore”, coerenti con il POR e con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia, ammessi nel 2000 e facenti parte di uno specifico programma regionale previsto dall'art. 7 della LR 19/98 recante “Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquicoltura”, norma di riferimento per la realizzazione degli interventi previsti nel Complemento di Programmazione.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 30.09.2003	13.180.880,00	10.804.000,00	3.225.776,04	3.225.776,04	2.208.391,00	2.208.391,00
Situazione al 31.03.2004	13.180.880,00	10.804.000,00	3.419.938,10	3.419.938,10	2.500.304,75	2.500.304,75
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	194.162,06	194.162,06	291.913,75	291.913,75
Incremento %*	0,00%	0,00%	6,02%	6,02%	13,22%	13,22%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 30.09.2003	24,47%	29,86%	16,75%	20,44%	68,46%	68,46%
Situazione al 31.03.2004	25,95%	31,65%	18,97%	23,14%	73,11%	73,11%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

I Bando (Determinazione n. 2219/VI del 15.11.01)

L'unico progetto presentato sulla Sottomisura 4.8 A) *Piccola pesca costiera* è stato valutato negativamente in fase istruttoria.

II Bando (Determinazione n. 790/VI del 22.04.02 di riapertura dei termini di presentazione delle domande)

Nessuno degli 11 progetti presentati sulla sottomisura 4.8 A) “*Piccola pesca costiera*” e dei 2 progetti sulla sottomisura 4.8 D) “*Azioni realizzate dagli operatori del settore*” è stato ammesso a finanziamento (Det. n. 2539/VI del 7.10.2003 pubblicata in data 28.10.2003 sul BURAS n. 32 parte I e II).

Aggiornamento al 31.03.2004

III Bando

I bandi sono stati pubblicati sul S.S. al BURAS n. 3 del 30.01.2004. Per le sottomisure A) *“Piccola pesca costiera”* e 4.8 B) *Misure di carattere socio economico* le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino al 30 settembre 2004, in modo tale da permettere l'istruttoria delle domande man mano che verranno presentate, e da garantire una maggiore celerità della spesa attraverso l'immediato finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili.

Per quanto riguarda le altre sottomisure, C) *Promozione e ricerca di nuovi sbocchi*, D) *Azioni realizzate dagli operatori del settore, costituzione di Organizzazioni di Produttori* ed E) *Azioni Innovative* il bando prevede che le domande pervengano entro il 24 marzo 2004.

In riferimento alla sottomisura E) si segnala che si tratta del primo bando che permette l'attuazione degli interventi inseriti attraverso la modifica al CdP portata all'attenzione del CdS del luglio 2003. Tale linea d'azione, già indicata nel POR con riferimento all'art. 17 del Reg. CE 2792/99, si è resa opportuna per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota) alla base di progetti di innovazione e qualità nel settore della pesca e dell'acquacoltura che l'Amministrazione intende perseguire.

Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni

Telefono: 070.606 6212

E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni

Telefono: 070.606 6212

E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

I valori registrati dalla Misura in esame risultano superiori rispetto ai dati rilevati nel semestre precedente: gli impegni si portano da €62.828.881,61 ad €90.928.141,27, facendo registrare un incremento pari al 44,72% del corrispondente valore del 30.09.2003, i pagamenti si portano da € 24.624.509,03 ad € 34.572.451,39, con un incremento del 40,40%. Non altrettanto soddisfacente il dato relativo alla capacità di utilizzo che subisce un lieve decremento rispetto al semestre precedente.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	241.302.000,00	62.828.881,61	24.624.509,03
Situazione al 31.03.2004	241.302.000,00	90.928.141,27	34.572.451,39
Variazione (v.a.)	0,00	28.099.259,66	9.947.942,36
Incremento %*	0%	44,72%	40,40%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	26,04%	10,20%	39,19%
Situazione al 31.03.2004	37,68%	14,33%	38,02%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Bandi 2001

I bandi sono stati approvati per le diverse tipologie di intervento con DGR e pubblicati sul SS n. 2 al BURAS n. 28 del 18.9.2001 per i seguenti Interventi: A) “Bovino da Latte”, B) “Bovino da carne”, D) “Cavallo Anglo-Arabo-Sardo”, E) “Ovicaprino”, G) “Attività zootecniche complementari e alternative”, H) “Olivicolo”, I) “Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo e in coltura protetta”, L) “Comparto delle coltivazioni floro-vivaistiche”, M) “Comparto delle piante aromatiche ed officinali”. Il bando relativo all’Intervento N) “Bieticoltura da zucchero” è stato pubblicato sul SS n. 2 al BURAS n. 22 del 26.7.2001.

Per gli interventi A), B), E), G), I), L), M), le graduatorie definitive delle domande ammissibili sono state approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell'ERSAT (a detto Ente, con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati i compiti connessi alla selezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle proposte progettuali relative ai suddetti interventi; successivamente è stata sottoscritta, in data 5.08.2002, un'apposita convenzione tra ERSAT e Assessorato dell'Agricoltura che ha regolato le condizioni per l'affidamento delle competenze e delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi).

Per le linee di intervento D), H) e N), le graduatorie sono state approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, di competenza per territorio, prevalentemente nei mesi di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N). In totale, per la Misura 4.9, sono state ritenute idonee circa 1.375 domande.

Avvisi 2003

Nel corso del primo quadrimestre del 2003 sono state approvate e pubblicate le Direttive e le procedure operative per l'ammissione ai finanziamenti per le annualità 2002-2003-2004 e, successivamente, gli avvisi di apertura dei termini di presentazione delle domande sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione per i seguenti interventi:

- F) "Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori": DGR n. 1/11 del 7.01.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 09.03.2003;
- C) "Apicoltura": DGR n. 6/17 del 25.02.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 30.03.2003;
- E): DGR n. 6/18 del 25.02.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 30.03.2003;
- A): DGR n. 10/41 del 28.03.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 18.05.2003;
- B): DGR n. 10/42 del 28.03.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 18.05.2003;
- G): DGR n. 13/63 del 29.04.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 22.06.2003.

Nel corso del terzo trimestre del 2003 sono state approvate e pubblicate le Direttive per le annualità 2003-2004-2005 nonché gli avvisi degli ulteriori interventi:

- H): DGR n.20/32 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003;
- I): DGR n.20/25 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003;
- L): DGR n.20/26 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003;
- M): DGR n.20/27 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003;
- N): DGR n.22/42 del 21.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 28.09.2003.

Durante i mesi di luglio e agosto 2003 sono state approvate le graduatorie di merito delle domande ammissibili per le seguenti linee di intervento:

- C): 33 domande per un importo preventivato di €2.631.000,00;
- F): 32 domande per un importo preventivato di €3.693.000,00;
- E): 1.322 domande per un importo preventivato di €52.880.000,00;
- A): 119 domande per un importo preventivato di €6.779.000,00;
- B): 269 domande per un importo preventivato di €12.396.000,00.

Nei mesi di ottobre e novembre sono state approvate le graduatorie di merito delle domande ammissibili relativamente all'intervento G): in totale 425 domande per un importo complessivo preventivato pari a € 16.387.000,00. Infine, in data 15.12.2003, con decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale (n.1976/2003-1980/2003-1981/2003-1982/2003-1983/2003) è stata concessa la proroga di 30 giorni richiesta dall'ERSAT per l'approvazione delle graduatorie relative agli interventi H), I), L), M), N).

Aggiornamento al 31.03.2004

Nel mese di gennaio 2004 sono state approvate e pubblicate sul *Buras* n. 3 p. III le suddette graduatorie come di seguito riportate:

- H) “*Olivicolo*”: n. 648 progetti per una spesa ammessa di €20.660.154,18;
- I) “*Comparto delle coltivazioni in pieno campo ed in coltura protetta*”: n.563 progetti per una spesa ammessa di €28.920.869,43
- L) “*Coltivazioni florovivaistiche*”: n. 108 progetti per una spesa ammessa di € 7.326.690,05;
- M) “*Piante Aromatiche ed officinali*”: n.154 progetti per una spesa ammessa di € 8.336.001,24;
- N) “*Bieticoltura da zucchero*”: n. 24 progetti per una spesa ammessa di €983.457,03.

Sono in corso le procedure tecnico istruttorie e l'erogazione della I rata di anticipazione dei progetti ammessi a valere sulle graduatorie approvate nel 2003.

Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni

Telefono: 070.606 6212

E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni

Telefono: 070.606 6212

E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la Misura 4.10 presenta un incremento del 191,73% nell'ammontare degli impegni, e del 54,52% della spesa rispetto al semestre precedente. A fronte di un costo totale programmato di €126.600.000,00 si registrano impegni per €57.916.556,76 e pagamenti per €16.736.514,42. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i seguenti valori: la capacità di impegno si attesta al 45,75%, la capacità di spesa al 13,22% e la capacità di utilizzo al 28,90%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	126.600.000,00	19.852.577,88	10.831.146,58
Situazione al 31.03.2004	126.600.000,00	57.916.556,76	16.736.514,42
Variazione (v.a.)	0,00	38.063.978,88	5.905.367,84
Incremento %*	0,00%	191,73%	54,52%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	15,68%	8,56%	54,56%
Situazione al 31.03.2004	45,75%	13,22%	28,90%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

I Bando (SS n. 2 del BURAS n. 28 del 18.09.2001)

La graduatoria delle domande selezionate è stata approvata in data 14.12.2001, modificata, a seguito di accoglimento di un ricorso amministrativo in data 24.06.2002, in totale sono state ritenute ammissibili n. 27 domande.

L'attività tecnico - istruttoria, di competenza dell'ERSAT, ha determinato un ammontare di impegni pubblici pari a €10.642.091,26 così di seguito ripartito per comparto:

- *lattiero caseario*: n. 16 progetti - €7.288.702,41;
- *vitivinicolo*: n. 4 progetti - €1.704.250,63;
- *ortofrutticolo*: n. 5 progetti - €964.316,28;
- *olivicolo-oleario*: n. 1 progetti - €113.620,51;
- *cereali*: n. 1 progetti - €571.201,50.

Al 31.12.2003, su 27 progetti ammessi ne risultano conclusi 4, per i restanti si sta procedendo all'erogazione della II rata di anticipazione.

Avviso 2003 (pubblicato in data 16.03.2003)

Con DGR n. 2/23 del 21.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per l'Ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura per gli anni 2002 – 2003 – 2004.

La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per l'annualità 2003 è stata approvata in data 18.07.2003, poi rettificata in data 19.12.2003. Su 215 domande presentate, ne sono state valutate positivamente 125 per un importo complessivo di € 103.652.971,68 e un contributo pubblico del 50% pari a €51.326.485,85 così ripartito per comparto:

- *lattiero caseario*: n. 25 progetti - €13.024.699,83;
- *carni*: n. 9 progetti - €3.878.861,70;
- *vitivinicolo*: n. 25 progetti - €13.026.240,61;
- *ortofrutticolo*: n. 20 progetti - €7.171.170,85;
- *olivicolo-oleario*: n. 27 progetti - €6.236.030,31
- *cereali*: n. 12 progetti - €6.727.219,28;
- *piante aromatiche e officinali*: n. 7 progetti - €1.262.263,27.

Sui progetti a valere sulla graduatoria 2003 sono in corso di completamento le procedure di istruttoria tecnica e l'erogazione della I anticipazione.

Rilevante ai fini dell'avanzamento della Misura il finanziamento del progetto della *Cooperativa 3A di Arborea*, positivamente istruito e valutato dalla Società Sviluppo Italia e dal “*Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici*” della Regione Sardegna operante presso il Centro Regionale di Programmazione. Con DGR n. 13/68 del 29.04.2003 si è confermato per tale intervento il giudizio di “particolare rilevanza per l'economia regionale” assicurando un contributo in conto capitale pari al 44,58% dell'importo complessivo massimo ammissibile di 17,727 Meuro, corrispondente a 7,902 Meuro a valere sulla misura.

Al 31.12.2003 risultano erogate la I e la II anticipazione, si è proceduto inoltre al collaudo parziale dell'intervento che ha permesso di rendicontare e certificare spese effettivamente accertate in sede di collaudo parziale.

Aggiornamento al 31.03.2004

Avviso 2004

In data 08.02.2004 tramite avviso pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per l'annualità 2004. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 05.04.2004.

Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Rosa La Piana**Telefono:** 070.606 6278**E mail:** agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.11 presenta un ammontare di impegni pari a € 16.122.969,24, con un incremento del 5,33% rispetto al settembre 2003. Si registra inoltre un incremento dell'11% circa nel totale dei pagamenti effettuati che si attestano a € 6.425.587,00. La capacità di impegno e di spesa ammontano rispettivamente al 52,88% ed al 21,07% del costo totale programmato, la capacità di utilizzo si porta al 39,85% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	24.491.000,00	15.307.098,42	5.789.769,18
Situazione al 31.03.2004	30.491.000,00	16.122.969,24	6.424.587,00
Variazione (v.a.)	6.000.000,00	815.870,82	634.817,82
Incremento %*	24,50%	5,33%	10,96%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	62,50%	23,64%	37,82%
Situazione al 31.03.2004	52,88%	21,07%	39,85%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

Il bando per accedere agli aiuti previsti dalla Misura per gli anni 2000 - 2001 – 2002 – 2003 è stato pubblicato nel SS n.2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001.

Annualità 2000 - 2001

La graduatoria delle domande ammesse è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n. 22/2002 assunta in data 26.02.02. Inizialmente, la concessione di aiuti ha riguardato 113 istanze (€ 5.266.434,18 di quota pubblica) su 230 domande ammesse in graduatoria. Al fine di finanziare tutte le 230 istanze ritenute ammissibili per l'annualità 2001, è stata apportata una modifica al piano finanziario della Misura con una riprogrammazione, che ha reso possibile un trasferimento di risorse dalla Misura 4.19, con procedura scritta avviata in data 09.08.2002 e conclusa in data 10.09.2002.

Annualità 2002

Con DGR n. 6/13 del 20.02.2002 è stato modificato e integrato il bando pubblicato in data 18.09.2001, in particolare è stato prorogato al 30.04.2002 il termine annuale per la presentazione delle domande. La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per l'annualità 2002 è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n.

16/2003 assunta in data 18.02.2003 per un importo complessivo di € 6.461.689,14 e successivamente pubblicata sul Buras n. 7 p.III del 10.03.2003. Il numero dei progetti approvati supera ampiamente l'ammontare delle risorse disponibili, pertanto in data 4 dicembre 2003 è stata avviata la procedura scritta per l'esame e l'approvazione delle modifiche al piano finanziario del Complemento di Programmazione, con un trasferimento di risorse dalla Misura 4.14, al fine di recuperare i fondi necessari a soddisfare tutte le richieste.

Annualità 2003

Il termine per la presentazione delle domande per l'anno 2003 è stato prorogato al 24.03.2003 con Decreto Assessoriale n. 130 del 26.02.2003. La graduatoria è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n. 307/2003 assunta in data 13.11.2003. In totale sono state ammesse a finanziamento n. 97 domande, per un importo complessivo di € 3.467.192,96.

Aggiornamento al 31.03.2004

In data 20 gennaio 2004 si è conclusa la consultazione scritta, avviata il 4 Dicembre 2003, che ha permesso lo spostamento di 6 meuro dalla Misura 4.14, al fine di soddisfare le numerose richieste dei beneficiari.

E' in corso di elaborazione il bando per le annualità 2004-2005-2006, si prevede la sua pubblicazione entro il II trimestre 2004.

Misura 4.12: Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu

Telefono: 070.606 6376

E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un budget complessivo di €26.001.558,00 l'ammontare degli impegni prodotti nel semestre di riferimento (€26.459,50) si mantiene ancora esiguo e la spesa permane nulla.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	24.000.000,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	26.001.558,00	26.459,50	0,00
Variazione (v.a.)	2.001.558,00	26.459,50	0,00
Incremento %*	8,34%	100%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2004	0,10%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La misura ha trovato attuazione con la DGR n. 4142 del 17.12.02, con la quale sono state approvate le direttive e gli indirizzi generali per l'ammissione ai finanziamenti, integrata con la DGR n. 1039 del 28.03.2003 che include l'ammissibilità di nuove costruzioni a seguito delle osservazioni dell'Autorità di Gestione.

Avviso 2003 (pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione in data 18.05.2003)

Le graduatorie delle domande ammissibili sono state approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura nei mesi di agosto e settembre 2003. In totale sono state ritenute ammissibili n. 664 domande, così suddivise per linea di intervento:

- A) "Attività agrituristica" n. 521 progetti per un contributo di €25.654.027,58

- B) “*Realizzazione e recupero di piccoli impianti di trasformazione e commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche*” n.143 progetti per un contributo di €4.364.120,70.

La graduatoria delle domande ritenute ammissibili supera le risorse messe a bando per le annualità 2000/2003, pertanto, in data 4 dicembre 2003 è stata avviata la procedura scritta per l'esame e l'approvazione delle modifiche al piano finanziario del Complemento di Programmazione, con uno spostamento di risorse dalla Misura 4.14.

Aggiornamento al 31.03.2004

In data 20 gennaio è stata chiusa la procedura scritta che ha consentito il trasferimento di circa 2 meuro dalla Misura 4.14. In tal modo sarà possibile soddisfare un ulteriore numero di domande ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse.

Misura 4.13: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu

Telefono: 070.606 6376

E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un *budget* disponibile di €13.932.000,00, la Misura registra valori di impegno e di spesa rispettivamente pari a €5.048.327,46 ed a €3.957.759,78. Come mostra la seguente tabella, gli impegni risultano aumentati del 23,51% e la spesa del 16,15% rispetto al dato rilevato al 30.09.2003.

Tale avanzamento si traduce in una capacità di impegno del 36% circa ed in una capacità di spesa pari al 26% della dotazione complessiva. La capacità di utilizzo delle risorse impegnate registra invece un decremento portandosi dal 75,78% al 71,27%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	13.932.000,00	4.087.424,81	3.097.501,57
Situazione al 31.03.2004	13.932.000,00	5.048.327,46	3.597.759,78
Variazione (v.a.)	0,00	960.902,65	500.258,21
Incremento %*	0,00%	23,51%	16,15%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	29,34%	22,23%	75,78%
Situazione al 31.03.2004	36,24%	25,82%	71,27%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Intervento 2) Potenziamento del laboratorio regionale dell'ARAS.

Con DGR n. 45/27 del 17.12.2001 è stato approvato un primo programma di acquisto di apparecchiature e attrezzature finalizzato all'ammodernamento tecnologico della strumentazione scientifica utilizzata per l'esecuzione di analisi routinarie nell'ambito dei programmi assegnati al Laboratorio dell'ARAS

La somma complessiva messa a disposizione per questo primo programma è pari €3.441.768,41. I bandi di gara per la fornitura dei beni oggetto dell'appalto sono stati pubblicati nella GURI n. 106 dell'8 maggio 2002. In data 18 luglio 2002 la Commissione tecnico-amministrativa dell'ARAS ha proceduto all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente aggiudicazione. Ultimata la fase degli ordini e acquisizioni è stata avviata la fase dei collaudi, conseguentemente l'Assessorato dell'Agricoltura ha provveduto all'erogazione dell'anticipazione del 30% del contributo previsto e successivamente in data 26.11.2002 dell'ulteriore 60%. Nonostante l'intervento risultasse concluso già a febbraio 2003, la

rendicontazione finale si è potuta chiudere soltanto dopo il parere espresso dalla Direzione Regionale della Sardegna dell'Agenzia delle Entrate circa la possibilità di rendicontare l'IVA come spesa ammissibile. Infatti è sorto il problema circa la possibilità di riconoscere l'IVA come spesa rendicontabile dall'ARAS quale Ente non commerciale che svolge anche attività commerciale. In data 21.11.2003 l'Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole sulla recuperabilità dell'IVA nella misura percentuale pari al volume di attività non commerciale prestato in favore dei soci. Pertanto con determinazione n. 2073 del 30.12.2003, il Direttore del Servizio Affari Generali ha approvato la rendicontazione finale presentata dall'ARAS, per una spesa complessiva di €3.417.161,98 e ha disposto l'erogazione del saldo.

In data 30.12.2002, con D.G.R. n. 44/16 è stato approvato il secondo programma d'investimento che prevede l'acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo di nuove linee di attività in ambito sanitario e merceologico delle produzioni lattiero-casearie.

Il costo complessivo dell'intervento prevede un impegno finanziario pari a €645.656,40 di cui in data 18.12.2003 è stata erogata la I anticipazione del 30% pari a €193.696,92.

Intervento 1) "Creazione di una rete di servizi alla popolazione rurale",

La Giunta Regionale (DGR 48/7 del 30.12.2003) ha approvato il programma di acquisto locali da adibire a uffici periferici dell'ARAS per il personale di campagna addetto ai servizi di assistenza tecnica agli allevatori, limitatamente alla Provincia di Nuoro e Cagliari. Il programma prevede una spesa pari a €998.608,20 per la quale in data 31.12.2003 è stato disposto l'ordine di impegno in favore dell'ARAS.

Aggiornamento al 31.03.2004

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.14: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale - FEOGA

Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu

Telefono: 070.606 6376

E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, la Misura 4.14, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	10.655.194,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	2.653.636,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	-8.001.558,00	0,00	0,00
Incremento %*	-75,10%	0,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2004	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all'attivazione della Misura sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale, il recupero delle emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali.

L'Autorità di Gestione è orientata verso una riprogrammazione delle Misure 4.14, 4.15 e 4.16, aggregando gli interventi all'interno di un'unica misura di sviluppo rurale.

Aggiornamento al 31.03.2004

In data 20 gennaio si è conclusa la procedura scritta, avviata il 4 dicembre 2003, che ha comportato il trasferimento di circa 8 meuro dalla Misura 4.14 alle Misure 4.11 e 4.12.

Misura 4.15: Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi intercomunali, Comunità Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato istituzionale, economico e sociale.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi intercomunali, Comunità Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato istituzionale, economico e sociale.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu

Telefono: 070.606 6376

E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, la Misura 4.15, su un costo totale programmato pari a €1.689.402,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	1.689.402,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	1.689.402,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2004	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Le difficoltà incontrate nella predisposizione delle direttive tecnico-amministrative, in particolare il rischio della sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla. Pertanto nella riprogrammazione di metà periodo, si procederà all'integrazione degli interventi all'interno di un'unica misura di sviluppo rurale.

Aggiornamento al 31.03.2004

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.16: Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu

Telefono: 070.606 6376

E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, la Misura 4.16, su un costo totale programmato pari a €3.379.404,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	3.379.404,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	3.379.404,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2004	0,00%	0,00%	0,00%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all'attivazione della Misura ha richiesto tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale e lo sviluppo di attività agricole e forestali multifunzionali nelle zone rurali, in fase di spopolamento e abbandono. Il rischio di sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla. Pertanto nella riprogrammazione di metà periodo, si procederà all'integrazione degli interventi all'interno di un'unica misura di sviluppo rurale.

Aggiornamento al 31.03.2004

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento l'avanzamento finanziario della Misura appare modesto, con un incremento degli impegni e dei pagamenti rispettivamente dello 0,41% e del 5,70%. A fronte di un costo totale programmato di €21.000.000,00, si registrano impegni pari a €10.239.910,61 e pagamenti per € 9.179.932,86. Tali valori collocano la capacità d'impegno e di spesa rispettivamente al 48,76% e al 43,71% della dotazione complessiva. Più consistente il dato relativo alla capacità di utilizzo che ammonta all' 89,65% delle somme impegnate, in quanto l'attuazione dell'intervento A) *Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato* è in fase di conclusione.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	21.000.000,00	10.198.208,18	8.685.283,95
Situazione al 31.03.2004	21.000.000,00	10.239.910,61	9.179.932,86
Variazione (v.a.)	0,00	41.702,43	494.648,91
Incremento %*	0,00%	0,41%	5,70%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	48,56%	41,36%	85,16%
Situazione al 31.03.2004	48,76%	43,71%	89,65%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'intervento A) è realizzato secondo la DGR n. 52/32 del 28.12.1999 notificata alla Commissione Europea che ha espresso parere positivo in data 25.05.2000. Beneficiari dell'intervento sono gli operatori agricoli che hanno presentato domanda entro il 24.04.2000 e nelle cui aziende sia stato effettuato, da parte dei tecnici dell'Amministrazione regionale, l'accertamento dei danni comprovato dai relativi verbali.

Per l'attuazione della linea di intervento B) "*Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione*" il Direttore del Servizio Bonifiche, Infrastrutture, Economia della Risorsa Idrica ed Usi Civici con Determinazione n.732 del 06.08.2003 ha delegato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale l'espletamento delle procedure di appalto relative alla fornitura dei mezzi necessari all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui canali di bonifica. La spesa complessiva prevista per l'acquisto dei mezzi risulta pari a €1.500.000,00

Aggiornamento al 31.03.2004

Non si registra alcun avanzamento significativo.

Misura 4.18: Formazione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, la Misura 4.18, su un costo totale programmato pari a €12.000.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>A</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	12.000.000,00	0,00	0,00
Situazione al 31.03.2004	12.000.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2004	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Per la predisposizione delle direttive di attuazione della Misura si è assunta la decisione di avvalersi delle specifiche competenze presenti nell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

Aggiornamento al 31.03.2004

Le attività di formazione inizieranno a partire dal I semestre 2004.

Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Ing. Giovanni Liguori**Telefono:** 070.606 6232**E mail:** agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Ing. Giovanni Liguori**Telefono:** 070.606 6232**E mail:** agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Rispetto al semestre precedente, la Misura 4.19 registra un ammontare di impegni immutato ma un buon incremento in termini di pagamenti che da valori nulli passano ad € 18.096.000,00. Tale avanzamento fa quindi rilevare una capacità di spesa pari al 40,85% del costo programmato ed una soddisfacente capacità di utilizzo che si attesta al 72,53% delle risorse impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	44.301.000,00	24.950.143,26	0,00
Situazione al 31.03.2004	44.301.000,00	24.950.143,26	18.096.000,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	18.096.000,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	100%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	56,32%	0,00%	0,00%
Situazione al 31.03.2004	56,32%	40,85%	72,53%

* (dati al 31.03.04 – dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

Al fine di poter dare attuazione alla misura, con procedura scritta conclusa il 29 luglio 2003 è stata modificata la scheda misura del Complemento di Programmazione, con la quale si prevede che le operazioni di riordino fondiario devono attuarsi attraverso procedure del leasing immobiliare previsto dall'Organismo Fondiario Nazionale (ISMEA) tramite un fondo di rotazione. In data 26.09.2003 è stata stipulata la convenzione tra la RAS – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'affidamento a quest'ultimo della realizzazione degli investimenti previsti dalla misura relativi alle due attività: a) Piano di Riordino Fondiario Regionale, b) Permute migliorative, acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole.

Il 30.09.2003 (Det. n.1349/2003), l'ISMEA è stata incaricata dello studio di Riordino Fondiario Regionale ed è stato istituito il fondo di rotazione. Per la costituzione del fondo sono stati erogati all'ISMEA 18.000.000 di Euro, mentre per lo studio del programma di Riordino Fondiario Regionale è stato versato l'importo di €96.000 a titolo di anticipo.

Aggiornamento al 31.03.2004

Il Piano di Riordino Fondiario Regionale dovrà essere approvato entro il I semestre 2004, successivamente è prevista la pubblicazione del bando.

Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, i Comuni (stazioni appaltanti) per la viabilità e gli acquedotti rurali, gli operatori agricoli per l'elettificazione rurale.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia da un lato, un lieve decremento degli impegni, dall'altro, una notevole crescita dei pagamenti, che registrano un incremento pari al 241,70% del corrispondente valore al 30.09.2003. La capacità di avanzamento risulta la seguente: la capacità di impegno si attesta al 54,25% della dotazione complessiva; la capacità di spesa passa dall'11,47% al 39,21%, e la capacità di utilizzo passa dal 21,70% al 72,27% delle risorse allocate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	157.552.000,00	85.534.221,96	18.077.692,12
Situazione al 31.03.2004	157.552.000,00	85.473.783,39	61.771.645,82
Variazione (v.a.)	0,00	-60.438,57	43.693.953,70
Incremento %*	0,00%	-0,07%	241,70%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	54,29%	11,47%	21,14%
Situazione al 31.03.2004	54,25%	39,21%	72,27%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Le procedure tecnico-amministrative per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura sono state attivate in data 02.10.2001 con Circolare Assessoriale n. 19072 rivolta ai Comuni e n. 19073 rivolta alle Comunità Montane, richiedente la presentazione entro il 20.11.2001 di proposte di interventi di viabilità, elettificazione e acquedotti rurali.

Con DGR n. 29/23 del 29.08.2002 sono state approvate le proposte presentate dai Comuni e dalle Comunità Montane. La DGR n. 16/45 del 17.06.2003 ha ammesso a finanziamento i progetti presentati a seguito del Bando PIT 2001 per un contributo ammesso di €11.194.807,14, finanziati in parte con risorse del 2002 e in parte a carico dell'annualità 2003. Dei 21 progetti approvati attraverso gli Accordi di Programma e pubblicati sul Buras n. 3 del 25.01.2003, 2 interventi sono risultati non ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta dal Responsabile di Misura. Per i 19 progetti ammessi sono stati stipulati gli atti di delega e contemporaneamente è stato trasferito il 25% del contributo ammesso ai Beneficiari finali. Per la maggior parte si sta ancora procedendo alla redazione dei progetti esecutivi o di esperimento della gara per

l'affidamento dei lavori, mentre solo un progetto risulta concluso e uno è in fase di realizzazione.

A luglio 2003 con DGR n. 22/59 è stato approvato un piano di interventi di manutenzione ordinaria di strade rurali comunali per un importo complessivo di € 18.400.000,00. Il provvedimento è stato predisposto in conseguenza dell'ingente quantità di richieste di fondi da parte dei comuni che non dispongono di risorse sufficienti a soddisfare le pressanti esigenze in tal senso; la realizzazione e la relativa rendicontazione degli interventi risultano pressoché concluse.

Poiché dell'annualità 2003 risultavano ancora residui per un importo pari a € 11.521.000,00, con DGR n.46/25 del 12.12.2003 si è provveduto a destinare l'intera somma residua per il finanziamento delle domande ammissibili già presentate con scadenza 20.11.2001 e non finanziate sulle annualità 2000-2001-2002 per mancanza di risorse.

La DGR n. 46/24 del 12.12.2003 fissa la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento per l'annualità 2004.

Aggiornamento al 31.03.2004

La DGR n. 46/24 è stata pubblicata nel Buras n. 2 del 20.01.2004, il programma annualità 2004 si riferisce a strade di nuova costruzione e alla manutenzione straordinaria di opere esistenti. Il 6 marzo 2004 è il termine fissato per la presentazione delle nuove domande e la reiterazione di quelle già presentate, in considerazione del tempo trascorso dal 20.11.2001 e delle numerose richieste di finanziamento che continuano a registrarsi.

Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Rosa La Piana**Telefono:** 070.606 6278**E mail:** agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Alla fine del semestre in esame, la Misura presenta un ammontare di impegni pari ad € 46.485.000,00, con un incremento di circa il 29% rispetto a settembre 2003. Si registra inoltre un incremento di circa il 27% nel totale dei pagamenti effettuati che si attestano a € 30.570.000,00. La capacità di impegno passa dal 45,77% al 56,69% del costo totale programmato, la capacità di spesa si attesta al 37,28% e la capacità di utilizzo diminuisce leggermente e si porta al 65,78% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	82.000.000,00	37.535.000,00	25.605.000,00
Situazione al 31.03.2004	82.000.000,00	46.485.000,00	30.570.000,00
Variazione (v.a.)	0,00	8.950.000,00	4.965.000,00
Incremento %*	0,00%	23,84%	19,39%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	45,77%	31,23%	68,22%
Situazione al 31.03.2004	56,69%	37,28%	65,76%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003**I Bando (BURAS n. 13 del 28.04.2001)*

Il Bando era destinato ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della domanda e che avevano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. In riferimento a questo bando sono state espletate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità, all'emissione delle determinazioni di concessione in favore dei richiedenti che hanno proceduto ad insediarsi e all'erogazione della prima quota di €15.000 ai giovani insediati che hanno presentato polizza fideiussoria.

Poiché il numero delle domande istruite positivamente è stato numeroso e le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 appena sufficienti a soddisfare solo una parte delle domande ammesse, lo stanziamento finanziario del 2002 copre un'ulteriore parte delle domande di premio a valere sulla graduatoria del Bando di cui trattasi.

Al 31.12.2003 risultano emesse 1.185 determinazioni di concessione del contributo su 1.199 domande ammesse, ed erogate 1.177 quote di 15.000 Euro.

II Bando (SS n. 2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001)

Questo bando era rivolto ai giovani agricoltori già insediati dal 1.01.1999 al 28.04.2001, e di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento dell'insediamento e per i quali fino ad allora non era stato possibile concedere il premio per motivi di bilancio o amministrativi.

Anche per il II bando sono state espletate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità, all'emissione delle determinazioni di concessione e all'erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che hanno presentato polizza fideiussoria. La seconda quota del premio, pari a € 10.000, verrà concessa successivamente a valere sullo stanziamento 2004, in quanto le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 non hanno consentito la copertura finanziaria di tutte le domande ammesse in graduatoria.

Le determinazioni di concessione e di erogazione della prima quota di premio risultano emesse per tutte le 579 domande approvate.

III Bando (BURAS n.9 del 25.03.2003)

Con riferimento a questo bando sono state completate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità: sono state ammesse a finanziamento 641 domande per un importo totale di €16.025.000,00.

Al 31.12.2003 risultano emesse 311 determinazioni di concessione del contributo ed erogate 283 quote di 15.000 Euro per coloro che hanno presentato polizza fideiussoria.

Aggiornamento al 31.03.2004

Nessun aggiornamento significativo.

Asse V - Città

Misura 5.1: Politiche per le aree urbane - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Ing. Marco Melis**Telefono:** 070.606 4325**E mail:** mmelis@tiscali.it*L'attuazione finanziaria*

Rispetto al semestre precedente, la Misura registra un consistente avanzamento finanziario; gli impegni registrano un incremento di quasi il 6%, passando da € 51.179.442,51 a € 54.384.192,03, mentre i pagamenti aumentano del 16%, portandosi a € 30.303.910,12 (€ 25.461.259,89 al 30.09.2003).

Corrispondentemente, tanto la capacità di impegno quanto quella di spesa salgono (rispettivamente al 33,35% e al 18,58% del costo totale programmato), rimanendo tuttavia su percentuali ancora modeste rispetto all'ammontare complessivo della Misura.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	163.068.000,00	51.179.442,51	25.461.259,89
Situazione al 31.03.2004	163.068.000,00	54.384.192,03	30.303.910,12
Variazione (v.a.)	0,00	3.204.749,52	4.842.650,23
Incremento %*	0,00%	5,89%	15,98%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	31,39%	15,61%	49,75%
Situazione al 31.03.2004	33,35%	18,58%	55,72%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

La misura 5.1 si articola in tre sottomisure: la sottomisura 5.1.1, "Politiche per le aree urbane maggiori", 5.1.2, "Politiche per le aree urbane di minori dimensioni", 5.1.3, "Rafforzamento dei centri minori".

Con la pubblicazione del primo bando "*Politiche Urbane*" (BURAS n. 27 del 16.09.2002) per un ammontare complessivo di € 29.000.000,00, sono stati previsti criteri di selezione specifici per ciascuna sottomisura. Al fine di fornire un servizio di supporto e assistenza alla redazione delle istanze di finanziamento presentate dai Beneficiari finali a valere sul bando, è stato attivato uno Sportello osservazione progetti affidato a due società. L'attività delle società ha avuto inizio il 20.01.2003 e ha avuto ad oggetto l'attività di pre-istruttoria e pre-valutazione degli interventi, conclusasi in data 28.06.2003. In data 23.06.2003, con la Determinazione del Direttore Generale del Servizio Urbanistica n. 305, è stata nominata la Commissione Interassessoriale per l'esame dei 65 progetti pervenuti, per un totale di circa 1.200 proposte progettuali. In data 09.10.2003

con le Determinazioni del Direttore del Servizio Centri Storici n. 621/cs e 620/cs sono state approvate le graduatorie relative alle sottomisure 5.1.1 e 5.1.2, pubblicate sul BURAS n. 32 del 28.10.2003, ed in data 16.12.2003, con la Determinazione n. 805/cs dello stesso Direttore del Servizio, la graduatoria della sottomisura 5.1.3 (pubblicata sul BURAS n. 2 del 20.01.2004). Ciascuna sottomisura risulta destinataria di una risorsa finanziaria pari a €9.666.666,66.

Le operazioni ammesse e finanziabili risultano così suddivise:

- sottomisura 5.1.1:
 - 5 progetti integrati nella provincia di Cagliari per un importo complessivo di € 5.160.055,17;
 - 4 progetti integrati nella provincia di Sassari per un importo complessivo di € 4.506.611,83.
- sottomisura 5.1.2:
 - 4 progetti integrati nella provincia di Cagliari per un importo complessivo di € 4.466.667,00;
 - 1 progetto integrato nella provincia di Sassari per un importo complessivo di € 1.300.000,00;
 - 2 progetti integrati nella provincia di Nuoro per un importo complessivo di € 2.600.000,00;
 - 1 progetto integrato nella provincia di Oristano per un importo complessivo di € 1.300.000,00;
- sottomisura 5.1.3:
 - 2 progetti integrati nella provincia di Cagliari per un importo complessivo di € 3.321.205,76;
 - 2 progetti integrati nella provincia di Sassari per un importo complessivo di € 5.000.000,00;
 - 1 progetto integrato nella provincia di Oristano per un importo complessivo di € 1.345.460,24.

La misura 5.1 presenta 42 operazioni PIT approvate con la selezione 2001 e inserite negli Accordi di Programma.

Il Direttore del Servizio Centri Storici con Determinazione n. 297 del 20.6.2003 ha autorizzato l'impegno globale di €87.451.690,24 finalizzato all'attuazione di 38 operazioni previste nei 13 PIT 2001, risultano pertanto escluse le seguenti operazioni in quanto non coerenti con la misura 5.1:

- "Attrezzature di servizio nella borgata Argentiera", codice PIT SS1A.f.02, PIT "Sassari 1 – Il capoluogo nella città ambientale del Golf o dell'Asinara";
- "Completamento del parco archeologico urbano di Tuvixeddu", codice PIT CA4014 afferente al PIT "Cagliari 4 Qualità di vita: città ambientale e turistica senza le periferie";
- "Restauro conservativo dell'area mineraria di Serbariu", codice PIT CA2002 afferente al PIT "Cagliari 2 Sulcis Iglesiente";
- "Museo del corallo", codice PIT SS2003 afferente al PIT "Sassari 2 – Dalla Costa del Corallo al Logudoro Meilogu".

Si segnala inoltre che in data 10.05.2001 sono stati avviati i lavori del Comune di Cagliari per l'intervento di manutenzione straordinaria della "Pavimentazione stradale di Via Roma - lato portici", appartenente al PIT CA4-La qualità della vita a Cagliari, e che alla data del 02.08.2002 gli stessi risultano conclusi. Nell'annualità di riferimento si registra inoltre la stipula di ulteriori 11 provvedimenti di delega nei confronti dei soggetti beneficiari.

Prosegue la fase di realizzazione delle operazioni individuate con la DGR 5/19 del 12.02.2002 ammesse a rendicontazione dal 05.10.1999 e coerenti con le indicazioni del POR Sardegna 2000-2006.

Aggiornamento al 31.03.2004

Con riferimento al *Bando PIT - selezione 2001*, la struttura assessoriale ha proseguito nell'attività d'esame delle istanze progettuali e nella predisposizione dei provvedimenti di delega. I soggetti delegati risultano complessivamente 49.

Per le operazioni individuate con la DGR 5/19 del 12.02.2002 si registra la conclusione dei lavori 23 operazioni a fronte delle 133 selezionate. Le restanti risultano in fase di realizzazione.

Di particolare rilievo per l'attuazione della misura 5.1 è la DGR 15/27 del 30.03.2004, con la quale si sono fissate le modalità di acquisizione delle operazioni afferenti ad una misura del POR, selezionate e ammesse a finanziamento attraverso procedure di evidenza pubblica ma non finanziabili nell'ambito della misura d'origine, per esaurimento della dotazione finanziaria della misura stessa. La DGR stabilisce che le stesse operazioni possono trovare finanziamento, nel rispetto della graduatoria d'origine, in una diversa misura POR, purché coerenti con gli obiettivi e le azioni ammissibili e con i criteri di ammissibilità e selezione della misura di destinazione, se consentito dalla disponibilità delle risorse finanziarie di quest'ultima. Si prevede dunque che parte delle operazioni ammesse a finanziamento sulle 3 graduatorie della misura possano transitare ad altre misure.

Misura 5.2: La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari - FESR

Beneficiario finale: Regione, Comuni, IPAB, Enti e organismi iscritti nel Registro Regionale, ai sensi dell'art. 42 della LR n. 4 del 1988.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Giovanni Ghiani

Telefono: 070.606 5409

E mail: ghiani.it@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, in termini assoluti, la Misura 5.2 registra impegni per €8.472.574,25 e spese sostenute per €8.261.983,64, da ricondurre alla rendicontazione di progetti coerenti.

La capacità di impegno della Misura si contrae rispetto al semestre precedente, attestandosi a circa il 30% del costo totale programmato; la capacità di spesa passa invece dal 27,85% al 28,71% e la capacità di utilizzo dal 94,32% al 97,51% delle risorse impegnate.

La lieve riduzione degli impegni è giustificata dall'eliminazione, nel semestre di riferimento, di alcune operazioni in cui le spese generali risultavano superiori al massimale del 15%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	28.778.000,00	8.497.657,02	8.014.803,03
Situazione al 31.03.2004	28.778.000,00	8.472.574,25	8.261.983,64
Variazione (v.a.)	0,00	25.082,77	247.180,61
Incremento %*	0,00%	-0,30%	2,99%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	29,53%	27,85%	94,32%
Situazione al 31.03.2004	29,44%	28,71%	97,51%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Con Determinazione del Direttore del Servizio n. 1847/5 del 3.10.2002 sono stati individuati 77 interventi rendicontabili sul POR: fra questi, 7 interventi sono stati conclusi; per 3 si è in attesa dell'avvio dei lavori.

Relativamente al 1° bando di gara, pubblicato sul BURAS n. 32 del 4.11.2002 "*La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta dei servizi sociali e assistenziali*", si evidenzia che la commissione interassessoriale deputata all'esame delle proposte progettuali, ha avviato l'interlocuzione con i soggetti beneficiari: i termini per la pubblicazione della graduatoria, previsti entro il 2003, hanno subito uno slittamento al primo trimestre del 2004.

Aggiornamento al 31.03.2004

La Commissione Interassessoriale, deputata alla disamina delle proposte progettuali pervenute a seguito del bando di gara *La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta dei servizi*

sociali e assistenziali, ha ultimato i lavori l'11.03.2004 ed ha disposto le graduatorie, distinte per tipologia finanziabile e per soggetti proponenti. Le istanze pervenute risultano 42 di cui 33 per la tipologia A, "Centri di aggregazione sociale per minori, adolescenti ed anziani" (26 da enti locali e 9 da privati) e 9 per la tipologia D, "Strutture da destinare a servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia e per i loro genitori nell'adempimento del loro ruolo" (solo da enti locali). Si rimane in attesa della pubblicazione della graduatoria, prevista per il secondo trimestre 2004.

Con riferimento al *Bando PIT - selezione 2001*, con nota prot. 29783/7 del 29.07.2003, il Responsabile di Misura ha dichiarato la coerenza con il Programma Comunitario dell'operazione denominata "Centro Polivalente Territoriale", appartenente al PIT CA 4 "Qualità della vita a Cagliari: città ambientale e turistica senza le periferie", per l'intervento di recupero delle vecchie strutture dimesse dell'ex vetreria di Pirri, da destinare a centro di aggregazione sociale: l'intervento, già selezionato nell'ambito della misura 3.6, è stato rimodulato al fine di renderlo perfettamente coerente con la misura. L'operazione risulta avviata in data 11.09.2002.

Misura 5.3: Formazione per le Misure dell'Asse - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici e Associazioni di volontariato.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la Misura 5.3 fa registrare l'incremento più consistente nei valori di impegno rispetto alle rimanenti Misure cofinanziate dal FSE passando da € 11.193.153,7 a € 15.313.565,64. Di contra, molto più contenuto si è rivelato l'ammontare di spesa prodotta nel corso del semestre che porta il dato di pagamento da € 571.375,73 a € 1.064.327,46. Nel complesso, dall'esame degli indicatori esposti nella tabella seguente, emerge una *performance* finanziaria non pienamente soddisfacente: considerato che è già trascorso metà dell'intero periodo di programmazione, la capacità di tradurre in spesa il *budget* disponibile, attestandosi intorno al 3%, appare particolarmente modesta. Più significativo si rivela il valore percentuale assunto dalla capacità di impegno che, sfiorando il 37% dell'investimento totale, si pone al di sopra che corrispondente valore rilevato a livello di Fondo (21,26%).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	41.634.000,00	11.193.153,70	571.375,73
Situazione al 31.03.2004	41.634.000,00	15.313.565,64	1.064.327,46
Variazione (v.a.)	0,00	4.120.411,94	492.951,73
Incremento %	0,00%	36,81%	86,27%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	26,88%	1,37%	5,10%
Situazione al 31.03.2004	36,78%	2,56%	6,95%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

La valenza trasversale della Misura fa sì che la definizione del Piano Operativo per la realizzazione delle attività formative sia avvenuta di concerto con l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

L'avanzamento procedurale della Misura è stato inizialmente alimentato dalla pubblicazione del bando "Formazione per le misure dell'Asse V per gli anni 2000/2001", dell'11.11.2001 (importo € 10.979.873,67). A seguito della pubblicazione delle graduatorie relative alle 7 Schede Progetto previste dal bando, avvenuta nel dicembre del 2002, sono stati ammessi a finanziamento 35 progetti formativi, ciascuno dei quali prevede la realizzazione di diversi corsi

di formazione, destinati ad un numero di allievi pari a 10.655 e per un importo complessivo di € 15.313.565,63.

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2003, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad effettuare un affidamento diretto -approvato con Delibera di Giunta n.13/84 del 29.04.2003-, ai centri regionali di riqualificazione di attività formative per operatore socio sanitario, destinate a soggetti già occupati, per un importo complessivo pari a €4.120.411,94.

Aggiornamento al 31.03.2004

In relazione al Bando "*Formazione per le misure dell'Asse V per gli anni 2000/2001*", pubblicato l'11.11.2001 è da segnalare un avanzamento dell'*iter*: infatti, alla data di rilevazione, dei 35 progetti formativi finanziati ne risultano avviati 2 per un numero complessivo di allievi frequentanti pari 100.

Allo stato dell'arte, sono in fase di svolgimento le attività corsuali relative all'affidamento diretto effettuato al volgere del 2003; gli allievi iscritti ai corsi sono pari a 1.675, mentre la conclusione dei corsi è prevista entro la fine del 2004.

Asse VI – Reti e nodi di servizio

Misura 6.1: Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR

Beneficiario finale: Regione, ANAS, Consorzi Industriali.**Responsabile di Misura:** Ing. Paolo Fois**Telefono:** 070.606 2381**E mail:** llpp.sim@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Alla fine del semestre in esame, la Misura 6.1 presenta impegni pari a € 221.656.755,38, superiori al costo totale programmato (€ 167.055.000,00); rispetto al semestre precedente si registra una crescita significativa dei pagamenti che passano da € 100.382.961,21 a € 144.256.525,08 con un tasso di incremento del 30,41%.

La capacità di impegno si attesta al 132,68%, la capacità di spesa risulta accresciuta fino a raggiungere l'86,35% del costo totale, mentre la capacità di utilizzo è a pari al 65,08%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	167.055.000,00	216.409.235,85	100.382.961,21
Situazione al 31.03.2004	167.055.000,00	221.656.755,38	144.256.525,08
Variazione (v.a.)	0,00	5.247.519,53	43.873.563,87
Incremento %*	0,00%	2,37%	30,41%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	129,54%	60,09%	46,39%
Situazione al 31.03.2004	132,68%	86,35%	65,08%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

La misura prevede due sottomisure: “Viabilità” e “Sistema dei Centri intermodali”.

Per quanto riguarda l'avanzamento procedurale della sottomisura “Intermodalità”, nel mese di novembre 2003 è stata consegnata all'Autorità di Gestione la versione definitiva dello studio di fattibilità finalizzato al “Potenziamento e razionalizzazione del trasporto ferroviario delle merci in Sardegna”, nel quale vengono definiti gli scenari di assetto del trasporto ferroviario in Sardegna. Si è in attesa che l'Unità di valutazione del Centro Regionale di Programmazione si pronunci sulla sua validità. L'operazione “Centro intermodale di Borore” del PIT NU1 è stata ammessa a finanziamento sul bando PIT - Selezione 2001 per un importo di € 2.840.512,95. Con fondi regionali è stata finanziata la realizzazione di un Centro Intermodale a Tossilo; pertanto l'Assessorato dei Trasporti con nota n. 6613 del 15.10.2003 ha richiesto alle due Amministrazioni interessate, Tossilo e Borore, di trovare un accordo per la realizzazione di un unico intervento integrato ed evitare una duplicazione data dalla costruzione di due centri

intermodali a pochi km di distanza. In risposta è pervenuto lo Studio di Fattibilità di un unico Centro Intermodale con due poli, Macomer e Borore.

Per quanto riguarda la sottomisura “Viabilità”, la ridefinizione degli obiettivi e delle priorità nel settore della viabilità regionale ha portato alla stipula, in data 11.07.2003, dell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” ed alla firma, in data 23.12.2003, della convenzione fra la Regione Autonoma della Sardegna e l’ANAS SpA, denominata “Convenzione POR 2000-2006”, resa esecutiva con Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici n. 46 del 31.12.2003, finalizzata alla definizione delle modalità di realizzazione degli interventi programmati.

Rispetto all’avanzamento procedurale dei singoli progetti della sottomisura, le 4 operazioni di nuova programmazione sono in fase di progettazione. In particolare:

- S.S. 125 Tertenia-S. Priamo 1° lotto 1° stralcio (DGR n. 29/13 del 04.09.2001): è in corso la progettazione di livello esecutivo dell’intervento, a cura dell’ANAS.
- Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Arzachena-Palau (DGR n. 29/13 del 04.09.2001): un progetto preliminare avanzato è stato inviato al CIPE nel giugno 2003, secondo quanto previsto dalla L. 443/01 - Legge Obiettivo, per ottenere l’approvazione in merito alla compatibilità ambientale.
- Nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula. (1° lotto DGR n. 29/13 del 04.09.2001; 2° lotto D.G.R. n. 20/50 del 09.07.2003, riferita all’APQ “Viabilità”); si dispone del progetto definitivo dell’intera infrastruttura, divisa in quattro lotti. Per quanto riguarda la fase di progettazione esecutiva, una determinazione del competente Servizio regionale (Servizio contenzioso e consulenze giuridiche, studi e proposte – Assessorato dei Lavori Pubblici) ha affidato ai progettisti del livello definitivo anche il progetto esecutivo del primo lotto.

In merito ai 9 progetti individuati con nota n. 17412 del 05.07.2002 del Direttore del Servizio Viabilità - Assessorato dei Lavori Pubblici si registra la conclusione di quattro interventi.

Con riferimento all’attuazione della sottomisura “Viabilità”, è opportuno segnalare che l’ANAS S.p.A. (Beneficiario finale di gran parte degli interventi), adducendo come motivazione la propria natura di soggetto non istituzionale, bensì di società commerciale a fini di lucro, ha richiesto che le venga riconosciuto un corrispettivo per far fronte agli oneri organizzativi conseguenti all’attività di monitoraggio. In data 23.12.2003, con la firma di una convenzione denominata “Convenzione POR 2000-2006” fra la Regione Autonoma della Sardegna e l’ANAS SpA, si è attivata presso gli uffici del Compartimento ANAS per la Sardegna una postazione ausiliaria di monitoraggio, finalizzata al processo di rilevazione e trasmissione dei dati per il monitoraggio. Al 31.12.2003 la postazione non è ancora operativa. L’ANAS si è inoltre impegnato, quale Beneficiario finale di 12 interventi, a porre in essere procedure finalizzate all’attività di controllo ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001.

Aggiornamento al 31.03.2004

“Sistema dei Centri intermodali”

Con riferimento allo Studio di Fattibilità finalizzato al “*Potenziamento e razionalizzazione del trasporto ferroviario delle merci in Sardegna*”, il Nucleo di Valutazione dell’Autorità di Gestione ha invitato l’Assessorato a rivedere ed aggiornare i contenuti dello stesso. Si è in attesa della sua revisione da parte dell’Assessorato e della successiva approvazione da parte del Nucleo di Valutazione.

“Viabilità”

La sottomisura “*Interventi sulla maglia viaria principale*” registra i seguenti aggiornamenti:

- S.S. 125 Tertenia-S. Priamo 1° lotto 1° stralcio: si prevede la consegna del progetto esecutivo ad inizio giugno 2004 e l’approvazione a fine luglio;

- Nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula: si è in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente, a cui dovrà seguire l'approvazione, attraverso una conferenza di servizi, del progetto definitivo.

Misura 6.2: L'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali, Aziende di trasporto pubblico.**Responsabile di Misura:** Ing. Giorgio Lusso**Telefono:** 070.606 7303**E mail:** trasporti.ser.tecnico@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

L'esecuzione finanziaria della Misura 6.2 evidenzia un avanzamento rilevante in termini di impegni che, alla fine del semestre in esame, si portano a €51.149.108,40; i pagamenti fanno rilevare invece solo un lieve aumento, passando da €14.055.534,38 a €14.073.604,54. Conseguentemente, il dato relativo alla capacità di utilizzo rileva un consistente decremento rispetto al precedente periodo di riferimento (dal 70,88% al 27,51%).

La capacità di impegno è pari al 38,52% del costo totale programmato, la capacità di spesa resta sostanzialmente invariata attestandosi al 10,60%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	132.769.000,00	19.831.006,38	14.055.534,38
Situazione al 31.03.2004	132.769.000,00	51.149.108,40	14.073.604,54
Variazione (v.a.)	0,00	31.318.102,02	18.070,16
Incremento %*	0,00%	61,23%	0,13%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	14,94%	10,59%	70,88%
Situazione al 31.03.2004	38,52%	10,60%	27,51%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

Entro la data del 03.11.2003, termine ultimo per la presentazione dei progetti a valere sul bando relativo alla "Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani" per il quadriennio 2003/2006, pubblicato sul BURAS n. 25 del 21.08.2003 supplemento straordinario n. 2, sono pervenute 14 proposte. Si è attualmente in attesa della nomina della commissione per l'istruzione delle stesse.

Il progetto "Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell'area vasta di Cagliari", oggetto della convenzione stipulata tra il CTM S.p.A. e l'Assessorato Regionale dei Trasporti in data 25.06.2003, non risulta ancora avviato.

Per quanto riguarda l'operazione della "Metropolitana Leggera di Cagliari 1° lotto", in data 27.05.2003 con Delibera n. 405 del Commissario governativo, è stata nominata la Commissione giudicatrice del progetto definitivo per la realizzazione della linea 1. Vista la Delibera Commissariale n. 412 del 03.07.2003 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto in oggetto alla ditta Fabiani S.p.A. con sede in Dalmine (BG), successivamente in

data 31.07.2003 è stato firmato il Contratto d'appalto con la stessa per un importo di € 31.318.102,02.

Per l'operazione "*Metropolitana Leggera di Sassari 1° lotto*", successivamente ad una perizia suppletiva e di variante, approvata dalle Ferrovie dello Stato in data 18.10.2002, la chiusura dei lavori è stata posticipata a marzo 2004.

Con il primo bando PIT è stato invece ammesso a finanziamento l'intervento: "Viabilità di accesso al centro intermodale di via XXV Aprile", per un importo di € 3.100.000,00, appartenente al PIT SS1, attualmente non ancora avviato.

Aggiornamento al 31.03.2004

Con Determinazione n. 40 del 22.01.2004 del Direttore Generale dell'Assessorato dei Trasporti, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/85 del 09.07.2003, è stata istituita la commissione per l'istruttoria e per la stesura della relativa graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute per il bando "*Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani*".

In relazione al progetto "*Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell'area vasta di Cagliari*", si segnala l'avvio della fase sperimentale, condotta inizialmente con un'attività di *benchmarking* finalizzata alla ricerca di prodotti e tecnologie necessarie al progetto, che ha successivamente riguardato una serie di attività operative tra i tecnici del CTM, Technomobility e del Comune di Cagliari, finalizzate a sviluppare le analisi preliminari necessarie alla definizione di specifiche funzionali, l'individuazione dei siti per l'installazione di pannelli a messaggio variabile e dei corridoi di traffico interessati alla prioritizzazione semaforica. Parallelamente è stato perfezionato il contratto per l'uso della rete GPRS, fondamentale in questa fase di sperimentazione ed è iniziata l'installazione di paline informative munite di *display*.

Misura 6.3: Società dell'Informazione - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici, loro Associazioni e Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott. Costantino Nuvoli

Telefono: 070.606 5812

E mail: dir.sir@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura 6.3, a fronte di un costo programmato di €94.660.000,00, il semestre in esame ha determinato un incremento sia nell'ammontare degli impegni che dei pagamenti. Gli impegni, in valore assoluto passano da 7.835.812,79 a 11.237.997,32, mentre i pagamenti si portano da € 4.468.924,22 a €6.865.758,12. Tali valori si traducono in una capacità di impegno dell'11,87%, una capacità di spesa del 7,25% e una capacità di utilizzo pari al 61,09%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	94.660.000,00	7.835.812,79	4.468.924,22
Situazione al 31.03.2004	94.660.000,00	11.237.997,32	6.865.758,12
Variazione (v.a.)	0,00	3.402.184,53	2.396.833,90
Incremento %*	0,00%	30,27%	34,91%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	8,28%	4,72%	57,03%
Situazione al 31.03.2004	11,87%	7,25%	61,09%

* (dati al 31.03.04– dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale.

Entro la data del 22.09.2003, termine ultimo per la presentazione delle proposte, del bando “*Servizi di connettività IP per il Progetto M@rte*”, pubblicato in data 12.09.2003 sul BURAS n. 28 e diffuso a mezzo stampa per un importo complessivo pari a €6.100.000,00 IVA esclusa, sono pervenute 5 proposte, che risultano attualmente in fase di istruttoria, presso il Servizio per il Sistema Informativo Regionale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

Con Determinazione n. 2151 del 12.12.2003 del Direttore del Servizio Affari Generali dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata approvata la graduatoria del bando “*Interventi per la realizzazione della Rete Telematica dell'amministrazione Regionale*”, pubblicato in data 19.06.2003 sul BURAS n. 18, per un importo pari a €7.000.000,00 così ripartito: Comune di Cagliari €4.049.000,00; Comune di Sassari €2.028.000,00; Comune di Tempio €923.000,00.

Sempre su iniziativa del Servizio Affari Generali dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, in data 29.12.2003 sul BURAS n. 40 è stato pubblicato il bando di gara a procedura ristretta per “*La fornitura, installazione e configurazione di apparati di networking per la*

realizzazione della Rete Telematica Regionale”, per un importo pari a € 4.000.000,00, con scadenza per la presentazione delle proposte il 16.02.2004. Sempre in data 29.12.2003 sul BURAS n. 40 è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per la *“Fornitura di tecnologie per la convergenza della telefonia nella Rete Telematica regionale”*, per un importo pari a €929.000,00, con scadenza per la presentazione delle proposte il 09.03.2004.

Interventi per la realizzazione dell’“Isola digitale”.

Entro la data del 30.12.2003, termine ultimo per la presentazione delle domande del bando per la *“Selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare riferimento alle aree svantaggiate della Sardegna”*, pubblicato in data 09.10.2003 sul BURAS n. 30, per un importo di € 10.100.000,00, sono pervenute 34 proposte presso l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. In data 30.11.2003 con Determinazione n. 548 è stata nominata la commissione per l’istruttoria delle proposte.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici.

In relazione al *“Potenziamento del Servizio Bibliotecario Nazionale”*, a titolarità regionale, 6 progetti degli 11 avviati risultano conclusi:

- Il progetto Antares per un importo di €13.632,00;
- Il progetto dell’Università di Cagliari per un importo di €13.014,72;
- Il progetto Akros Strutture Serventi per un importo di €115.550,40;
- Il progetto La Monica per un importo di €49.200,00;
- Il progetto Laconi per un importo di €41.000,00;
- Il progetto ATS snc per un importo di €39.300,00.

Per il progetto a titolarità regionale riguardante la *“Digitalizzazione dei fondi bibliotecari e archivistici”*, uno dei due progetti avviati, il progetto *Space*, di importo pari a €309.875,00, risulta attualmente concluso.

Relativamente al bando *“Progetto Servizi Multimediali delle Biblioteche 2001”*, pubblicato sul BURAS n. 30 dell’08.10.2001 supplemento straordinario n. 3, i 37 progetti individuati nella graduatoria pubblicata sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, per un importo di €5.133.467,31, risultano tutti avviati. Entro la data dell’08.09.2003, termine ultimo di presentazione delle domande per il bando *“Progetto Servizi multimediali delle biblioteche 2003”*, pubblicato sul BURAS n. 17 del 09.06.2003, per un importo di €2.500.000,00, sono pervenute 88 domande di finanziamento, in data 13.10.2003 con Determina n. 3336 è stata istituita la commissione, che ha iniziato l’attività di istruttoria dei progetti il 14.10.2003.

Aggiornamento al 31.03.2004

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale.

Con riferimento al bando *“Servizi di connettività IP per il Progetto M@rte”*, pubblicato in data 12.09.2003 sul BURAS n. 28, si segnala che, al termine della fase di istruttoria delle 5 proposte pervenute al Servizio per il Sistema Informativo Regionale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, la commissione di gara ha aggiudicato il servizio in oggetto all’ R.T.I. Ksolutions SpA, Kataweb SpA, L’Unione Editoriale SpA, Teleco Srl, per un importo di €5.487.830,00.

Si segnala inoltre che entro la data del 09.03.2004, termine ultimo per la presentazione delle proposte sul bando di gara a procedura aperta per la *“Fornitura di tecnologie per la convergenza della telefonia nella Rete Telematica regionale”*, è pervenuta una proposta e si è in attesa della nomina della commissione per la valutazione delle caratteristiche tecniche delle forniture proposte.

Interventi per la realizzazione della “Regione digitale”

In data 19.02.2004 sulla GURI n. 41, parte II, su iniziativa del Servizio per il Sistema Informativo Regionale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione è stato pubblicato il bando “*Appalto Concorso Regione digitale*”, per un importo di € 48.000.000,00, con scadenza prevista per la presentazione delle proposte il 15.03.2004. Successivamente, con comunicato del Direttore Generale dell'Assessorato del 31.03.2004, la data di scadenza per la presentazione delle offerte per la partecipazione al bando appalto – concorso è stata prorogata al 19.04.2004.

Interventi per la realizzazione dell’”Isola digitale”.

Non si registra alcuna aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici.

Non si registra alcuna aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.

Misura 6.4: Formazione per la Società dell'Informazione – FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, l'avanzamento finanziario della Misura 6.4 è legato esclusivamente alla spendita delle risorse che da €10.366.515,66 si portano a €12.677.642,64, con un tasso di incremento del 22% circa. Se la capacità di impegno rimane invariata al 37%, la capacità di spesa risulta accresciuta fino a raggiungere il 30% del costo totale, mentre la capacità di utilizzo si apprezza di circa 15 punti percentuali portandosi all'82% delle risorse allocate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	41.634.000,00	15.374.593,70	10.366.515,66
Situazione al 31.03.2004	41.634.000,00	15.374.593,70	12.677.642,64
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	2.311.126,98
Incremento %	0,00%	0,00%	22,29%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	36,93%	24,90%	67,43%
Situazione al 31.03.2004	36,93%	30,45%	82,46%

* $(\text{dati al 31.03.04} - \text{dati al 30.09.03}) / (\text{dati al 30.09.03})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L'avanzamento procedurale della Misura è relativo al bando pubblicato il 9.09.2001 che assegna risorse pari a €16.852.505,00, di cui €10.982.456,00 corrispondenti all'intera disponibilità del bilancio 2001 (POR annualità 2000-01), e €5.870.049,00 a valere sulle risorse POR annualità 2002. A seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, sono stati finanziati 4 progetti formativi, che prevedono nel complesso la realizzazione di 1.325 edizioni corsuali destinati a 26.500 allievi previsti, per un importo di €15.374.593,70. Una parte delle edizioni corsuali, previste dai 4 progetti formativi finanziati, è stata avviata nel primo trimestre del 2003 con un numero di allievi iscritti pari a 16.356. Alla 31.12.2003, si rileva, peraltro, la conclusione di alcune delle edizioni corsuali già avviate.

Aggiornamento al 31.03.2004

L'avanzamento procedurale della Misura, nel corso del trimestre, è legato alla conclusione di uno dei quattro progetti formativi finanziati, con il quale sono stati nel complesso formati 5.866 allievi.

Misura 7.1: Assistenza tecnica - FESR

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione.

Responsabile di Misura: Dott. Paolo Ottonello

Telefono: 070.606 4702

E mail: paolo.ottonello@posta.regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 7.1 registra una crescita sia degli impegni che dei pagamenti. I primi passano da €6.364.603,13 registrati al 30.03.2003 a €8.552.295,37, mentre la spesa passa da €2.227.325,80 a €3.828.599,43. Tali dati si traducono in un'accresciuta capacità di impegno, pari al 64,20% (rispetto al 47,78% del semestre precedente), una capacità di spesa del 28,74% (contro il 16,72%) e di utilizzo del 44,77% (35% al 30 settembre scorso).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 30.09.2003	13.322.000,00	6.364.603,13	2.227.325,80
Situazione al 31.03.2004	13.322.000,00	8.552.295,37	3.828.599,43
Variazione (v.a.)	0,00	2.187.692,24	1.601.273,63
Incremento %*	0,00%	25,58%	41,82%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 30.09.2003	47,78%	16,72%	35,00%
Situazione al 31.03.2004	64,20%	28,74%	44,77%

* $(\text{dati al } 31.03.04 - \text{dati al } 30.09.03) / (\text{dati al } 30.09.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 31.12.2003*

A seguito del bando di gara per procedura aperta pubblicato sul BURAS n. 1 del 10.01.2003 per l'affidamento del "Servizio di Assistenza Tecnica e gestione delle azioni di informazione e comunicazione del POR Sardegna 2000-2006, Leader +, Interreg III A Sardegna - Corsica - Toscana" la Commissione tecnica di valutazione, accertata la carenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del capitolato d'oneri per le proposte pervenute, ha disposto di non procedere all'esame delle offerte economiche. Pertanto in data 01.07.2003 con nota n. 3908 è stata indetta una trattativa privata conclusasi con la stesura, da parte della stessa Commissione, della graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 307/CRP del 20.11.2003. In data 24.11.2003 è stato stipulato il contratto tra la Regione ed il RTI Pomilio Blumm srl (capogruppo), TECNOVA srl, Mediocamere srl, per un ammontare di €1.459.600,00 al netto dell'IVA. Il termine per il completamento del servizio è stato fissato al 30.09.2008.

Con le Determinazioni n. 351/CRP del 23.12.2003 e n. 342/CRP del 15.12.2003 del Direttore Generale dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio sono state rese esecutive le convenzioni stipulate con i 5 consulenti incaricati di effettuare

l'attività di *controllo di 2° livello*. La durata dell'incarico è stata determinata in un anno dalla firma della convenzione e l'importo è stato stabilito in complessivi €106.000,00.

Si segnala la stipula dei contratti in data 13.01.2003 con le società incaricate della gestione dello Sportello di Osservazione Progetti, la cui attivazione è avvenuta in data 20.01.2003 (cfr misura 5.1), e la successiva rimodulazione dei tempi stabiliti dal contratto originario con atto aggiuntivo siglato in data 24.11.2003.

Inoltre, in data 05.11.2003, a seguito di una trattativa privata che ha visto la partecipazione di 3 società, sono stati aggiudicati i lavori relativi al *Servizio di assistenza dedicato al miglioramento della progettazione ed esecuzione delle proposte presentate dai Beneficiari finali, in attuazione della misura 2.1 del POR Sardegna* (cfr misura 2.1). L'importo per la fornitura del servizio ammonta a complessivi €228.000,00.

Si segnala l'affidamento, da parte del Direttore del Servizio Pesca Stagni Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di un incarico di collaborazione per l'assistenza tecnica nell'attuazione delle misure 4.7 e 4.8 del POR Sardegna. Il relativo contratto, di importo stabilito in complessivi €41.668,00, è stato firmato in data 18.12.2003 e ha durata annuale.

In seguito al riscontro delle criticità emerse nell'attuazione della misura 6.3, riconducibili alla carenza di una propria struttura tecnico-progettuale, con nota prot. n. 15353 del 25.08.2003 del Direttore del Servizio Beni Librari dell'Assessorato Pubblica Istruzione, è stato inoltrato l'invito a più società a presentare l'offerta per un *Servizio di Assistenza Tecnica all'Assessorato alla Pubblica Istruzione a supporto della Programmazione dei fondi POR, misura 6.3 e relativi programmi di innovazione*. La trattativa privata si è conclusa con il verbale di aggiudicazione del 23.10.2003 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la soc. F2 srl per un importo complessivo di €197.500,00 (IVA compresa). La durata del Servizio è prevista in 12 mesi dalla stipula del contratto.

Aggiornamento al 31.03.2004

Piano di comunicazione

A seguito dell'affidamento del *"Servizio di Assistenza Tecnica e gestione delle azioni di informazione e comunicazione del POR Sardegna 2000-2006, Leader +, Interreg III A Sardegna - Corsica - Toscana"*, nel volgere del semestre di riferimento la RTI aggiudicataria ha avviato le attività oggetto dell'incarico.



Allegati

A - Avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura

B - Stato di attuazione dei PIT al 31.03.04

C – I *Gantt* delle Misure FESR - FEOGA - SFOP