

Progettazione e realizzazione dell'allestimento del locale accoglienza "Manifatture. Fabbrica delle creatività - Cagliari"

Progettazione e realizzazione dell'allestimento del locale accoglienza "Manifatture. Fabbrica delle creatività - Cagliari"

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 134.476,97
- Risorse da impegnare: € 15.523,03
- Risorse spese: € 134.476,97
- Risorse da spendere: € 15.523,03

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Salvaguardia](#) [4]

Azione:

[Azione - Recupero spazi ex cinema Due Palme e fabbricati adiacenti all'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari, Viale regina Margherita

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna](#) [10]

Dati aggiornati il:

06/08/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 150.000,00

Risorse impegnate:

€ 134.476,97

Risorse spese:

€ 134.476,97

Economie ammesse:

€15.523,03

Temi prioritari:

Tutela e conservazione del patrimonio culturale

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

23/01/2015

Data fine effettiva:

02/07/2015

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

28/12/2015

Data fine effettiva:

15/07/2016

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio prevista:

03/07/2017

Data fine prevista:

31/07/2017

Data inizio effettiva:

03/07/2017

Data fine effettiva:

n.d.

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]


- [ASSE IV](#) [23]
- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [28]

- [Asse VIII](#) [29]
- [Azione 8.1.1](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])



[31]

[ICOOLHUNT SRL](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [32]
- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Pula](#) [34] ([CA](#) [8])



[35]

[SarduPro S.r.l.](#) [35]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [32]
- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022