

Comune di barumini. COMPLETAMENTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 5 LOTTO

Comune di barumini. COMPLETAMENTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 5 LOTTO

□
 [1]

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[2]


Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 56.199,27
- Risorse da impegnare: € 800,73

- Risorse spese: € 56.199,27
- Risorse da spendere: € 800,73

Dati generali

Programma:



[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Barumini](#) [9]

Indirizzo:

Barumini, VIALE SAN FRANCESCO 5

Attuatore:

[Comune di Barumini](#) [10]

Dati aggiornati il:

10/02/2022

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 57.000,00

Risorse impegnate:

€ 56.199,27

Risorse spese:

€ 56.199,27

Economie ammesse:

€800,73

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

11/02/2015

Data fine effettiva:

11/02/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

03/06/2015

Data fine effettiva:

01/12/2015

- **AUS - Cuiraudu**
Data inizio effettiva:
04/12/2015
Data fine effettiva:
04/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [25]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [8])



[30]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [30]


[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VI](#) [27]

- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [31] ([VS](#) [8])



[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [32]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse IV](#) [33]

- [Azione 4.1.1](#) [34]

Comune:

[Sanluri](#) [35] ([VS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022