

# Interventi di sistemazione idraulica a completamento delle problematiche residue di Serrenti

## Interventi di sistemazione idraulica a completamento delle problematiche residue di Serrenti

□

 [1]

Il progetto ha previsto azioni di sistemazione idraulica, messa in sicurezza, mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della funzionalità idraulica del Rio Cardaxiu, che risultava compromesso a causa dei danni subiti durante l'alluvione del 2008. L'intervento ha compreso, inoltre, l'elaborazione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto l'efficacia delle stesse opere è strettamente correlata alla loro regolare cura e manutenzione.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 956.659,12
- Risorse da impegnare: € 43.340,88

- Risorse spese: € 956.659,12
- Risorse da spendere: € 43.340,88

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Serrenti](#) [9]

Indirizzo:

Serrenti,

Attuatore:

[Comune di Serrenti](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.000.000,00

Risorse impegnate:

€ 956.659,12

Risorse spese:

€ 956.659,12

Economie ammesse:

€43.340,88

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

10/07/2013

Data fine effettiva:

03/06/2014

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

04/06/2014

Data fine effettiva:

02/12/2014

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

03/06/2015

Data fine effettiva:

08/06/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]


## Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID\\_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [25][POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse VI](#) [27]- [Azione 6.3.1](#) [28]


Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [8])

[30]

[ID SAID\\_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [30][POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse VI](#) [27]- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [31] ([VS](#) [8])

[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [32][POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse IV](#) [33]- [Azione 4.1.1](#) [34]

Comune:

[Sanluri](#) [35] ([VS](#) [8])[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022