

# Risanamento ed adeguamento delle coperture di due fabbricati a servizio dell'area SIC mediante realizzazione di impianto a tegole fotovoltaiche totalmente integrato.

Risanamento ed adeguamento delle coperture di due fabbricati a servizio dell'area SIC mediante realizzazione di impianto a tegole fotovoltaiche totalmente integrato.

□

[1]

Informazioni in corso di integrazione

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 96.185,20
- Risorse da impegnare: € 11.597,30

- Risorse spese: € 96.185,20
- Risorse da spendere: € 11.597,30

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Villasimius](#) [9]

Indirizzo:

Villasimius,

Attuatore:

[Comune di Villasimius](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 107.782,50

Risorse impegnate:

€ 96.185,20

Risorse spese:

€ 96.185,20

Economie ammesse:

€11.597,30

Temi prioritari:

Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

01/07/2014

Data fine effettiva:

18/11/2014

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
13/11/2015  
Data fine effettiva:  
11/12/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
16/12/2015  
Data fine effettiva:  
16/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])

[30]

[ICOOLHUNT SRL \[30\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [8])

[34]

[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022