

Comune di Siurgus Donigala - Riqualificazione del tessuto urbano storico

Comune di Siurgus Donigala - Riqualificazione del tessuto urbano storico

□
L'iniziativa fa parte del progetto "Pane quotidiano", della rete l'Unione dei Comuni della Trexenta, insieme ai Comuni di: Siurgus Donigala, Senorbì, Gesico, Guamaggiore, Guasila e Ortacesus.

Il Comune di Siurgus Donigala ha previsto un intervento di sistemazione della piazza "Santa Maria" con il ripristino della pavimentazione, la sostituzione dell'impianto di illuminazione, con uno più moderno, al fine di ridurre i consumi energetici e la fornitura dei nuovi arredi. La riqualificazione del tessuto urbano, dei centri storici in particolare, permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. La qualità della vita dei cittadini residenti passa anche attraverso misure che ridonano dignità ai luoghi, al paesaggio e che rigenerano il senso di appartenenza al proprio territorio. Gli interventi conservativi hanno un alto valore identitario e mirano a contrastare lo spopolamento dei centri interni, favorendo anche lo sviluppo di attività produttive legate al turismo.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 353.043,69
- Risorse da impegnare: € 5.442,87

- Risorse spese: € 353.043,69
- Risorse da spendere: € 5.442,87

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Siurgus Donigala](#) [8]

Indirizzo:

Siurgus Donigala, Piazza Santa Maria

Attuatore:

[Comune di Siurgus Donigala](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 358.486,56

Risorse impegnate:

€ 353.043,69

Risorse spese:

€ 353.043,69

Economie ammesse:

€5.442,87

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

23/12/2010

Data fine effettiva:

08/04/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

08/04/2011

Data fine effettiva:

20/01/2012

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

20/01/2012

Data fine effettiva:

09/03/2012

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[18\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

Altri progetti nella provincia



[23]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse VIII \[25\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[26\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))



[28]

[ICOOHUNT SRL \[28\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Pula \[31\]](#) ([CA \[7\]](#))



[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[29\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[30\]](#)

Comune:

[Cagliari \[27\]](#) ([CA \[7\]](#))

