

# Comune di Orgosolo - Lavori di riqualificazione del centro storico di Orgosolo. Interventi di riqualificazione e arredo del Corso Repubblica

## Comune di Orgosolo - Lavori di riqualificazione del centro storico di Orgosolo. Interventi di riqualificazione e arredo del Corso Repubblica

□

L'intervento, che ha interessato una parte di Corso Repubblica, ha consentito la riqualificazione del centro storico di Orgosolo e il miglioramento della sua attrattività turistica nell'ambito di un percorso urbano-culturale "Murales". L'intervento è ricompreso nel progetto di rete Civis "Supramonte" tra i comuni di Oliena (capofila), Dorgali e Orgosolo. La tutela del paesaggio cittadino ha importanti ricadute economiche e può stimolare la nascita di attività produttive.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 643.316,73



- Risorse da impegnare: € 10.572,94
- Risorse spese: € 637.966,06
- Risorse da spendere: € 21.923,61

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Orgosolo](#) [8]

Indirizzo:

Orgosolo,

Attuatore:

[Comune di Orgosolo](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 659.889,67

Risorse impegnate:

€ 643.316,73

Risorse spese:

€ 637.966,06

Economie ammesse:

€21.923,61

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/04/2010

Data fine effettiva:

28/04/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

26/02/2013

Data fine effettiva:

20/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

20/12/2015

Data fine effettiva:

20/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

## Galleria

### Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [4]

Comune:

[Luogosanto](#) [12] ([OT](#) [13])



[14]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [14]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [15]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell'Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[18\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[23]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[24\]](#)

Comune:

[Macomer \[25\]](#) ([NU \[7\]](#))



[26]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[26\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE II \[27\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[28\]](#)

Comune:

[Nuoro \[29\]](#) ([NU \[7\]](#))



[30]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[30\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[31\]](#)

- [Asse VI \[32\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[33\]](#)

Comune:

[Orani \[34\]](#) ([NU \[7\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022