

Comune di Villa Sant'Antonio - Il centro servizi la Valle dei Menhir

Comune di Villa Sant'Antonio - Il centro servizi la Valle dei Menhir

□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 571.952,29
- Risorse da impegnare: € 73.330,79
- Risorse spese: € 571.952,29

- Risorse da spendere: € 73.330,79

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Villa Sant'Antonio](#) [9]

Indirizzo:

Villa Sant'Antonio, via Maria D'Oro 2

Attuatore:

[Comune di Villa Sant'Antonio](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 645.283,08

Risorse impegnate:

€ 571.952,29

Risorse spese:

€ 571.952,29

Economie ammesse:

€73.330,79

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

09/08/2011

Data fine effettiva:

17/10/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
26/10/2012
Data fine effettiva:
04/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
15/09/2014
Data fine effettiva:
15/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [8])



[28]

[PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [8])



[31]

[PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [8])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022