

Angiografo digitale diretto polifunzionale

Angiografo digitale diretto polifunzionale

□

 [1]

Fornitura di un impianto angiografico digitale diretto polifunzionale, destinato al P.O. di Olbia. Il progetto include la posa in opera, i lavori di adeguamento dei locali e la fornitura di beni accessori.

La nuova apparecchiatura, di ultima generazione, consentirà la radiologia interventistica vascolare ed extravascolare e, dunque, l'esecuzione di interventi alternativi alla chirurgia tradizionale in molti distretti anatomici. L'intervento produrrà un miglioramento delle prestazioni sanitarie offerte agli abitanti del circondario e una diminuzione della mobilità passiva presso strutture di altre ASL.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.071.461,41
- Risorse da impegnare: € 28.538,59
- Risorse spese: € 1.071.461,41
- Risorse da spendere: € 28.538,59

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Olbia](#) [9]

Indirizzo:

Olbia, Via Bazzoni Sircana 2-2/a

Attuatore:

[Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.100.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.071.461,41

Risorse spese:

€ 1.071.461,41

Economie ammesse:

€28.538,59

Temi prioritari:

Infrastrutture per la sanità

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

08/05/2013

Data fine effettiva:

08/05/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

10/06/2014

Data fine effettiva:

10/07/2014

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

24/11/2014

Data fine effettiva:

04/12/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [26] ([OT](#) [8])



[27]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\] \[27\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [28]

Comune:

[Olbia](#) [9] ([OT](#) [8])



[29]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\] \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [30] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022