

Metro Cagliari - Elettificazione Gottardo - Settimo San Pietro

Metro Cagliari - Elettificazione Gottardo - Settimo San Pietro

Il progetto è consistito nella elettificazione di un tratto dell'esistente linea ferroviaria Monserrato/Isili, realizzando un collegamento anche tranviario tra la fermata tranviaria di San Gottardo e la stazione di Settimo San Pietro: il primo effettivo sistema di tram-treno (TT2) in Italia. L'obiettivo è favorire la mobilità dei cittadini dei comuni dell'area vasta di Cagliari (Sinnai e Maracalagonis), che potranno servirsi del tram per gli spostamenti verso Cagliari, Monserrato e Policlinico/Cittadella Universitaria.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.738.215,87
- Risorse da impegnare: € 99.523,84
- Risorse spese: € 2.730.811,40
- Risorse da spendere: € 106.928,31

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.1.a TRA](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari, Via Zagabria 54

Attuatore:

[ARST S.P.A.](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.837.739,71

Risorse impegnate:

€ 2.738.215,87

Risorse spese:

€ 2.730.811,40

Economie ammesse:

€106.928,31

Temi prioritari:

Trasporti urbani

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/03/2012

Data fine effettiva:

06/08/2012

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

08/01/2013

Data fine effettiva:

10/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

31/12/2014

Data fine effettiva:

23/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1 ° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [25]

- [Asse VIII](#) [26]

- [Azione 8.1.1](#) [27]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])



[28]

[ICOOLHUNT SRL](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Pula](#) [31] ([CA](#) [7])



[32]

[SarduPro S.r.l.](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [29]

- [LdA 6.2.1.a](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [8] ([CA](#) [7])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022