

# Capoterra - Da Maddalena spiaggia a Comunità Montana Is Olias e centro urbano. Manutenzione straordinaria Argine destro rio Santa Lucia

## Capoterra - Da Maddalena spiaggia a Comunità Montana Is Olias e centro urbano. Manutenzione straordinaria Argine destro rio Santa Lucia

□  [1]

La linea di percorrenza della ciclopista proposta si estende: partendo dalla Loc. Residenza del Sole nella via Egadi in prossimità sia del Centro Commerciale “I Gabbiani” che alla S.S. 195, per proseguire lungo il tratto urbano citato per circa 2,10 Km., si innesta con il tratto di nuova percorrenza lungo la sponda del Rio S. Lucia, a conclusione del quale prosegue immettendosi sul viale Trieste attraversa via Amendola nel centro storico del Comune di Capoterra per congiungersi alla S.P.91 fino alla ex Comunità Montana di “Is Olias” centro ricettivo e ricreativo. Nella 2° fase si prevede il tratto costiero Torre degli Ulivi – Frutti D’Oro – La Maddalena – Residenza del Sole.

## Dati finanziari



**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 300.000,00
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 299.999,98
- Risorse da spendere: € 0,02

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Capoterra](#) [9]

Indirizzo:

Capoterra,

Attuatore:

[Comune di Capoterra](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 300.000,00

Risorse impegnate:

€ 300.000,00

Risorse spese:

€ 299.999,98

Economie ammesse:

€0,02

Temi prioritari:

Piste ciclabili

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
07/06/2013  
Data fine effettiva:  
06/11/2013
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
11/11/2014  
Data fine effettiva:  
27/08/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
01/05/2015  
Data fine effettiva:  
02/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

### [Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

### [Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

**[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[21\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[25]

**[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[25\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VIII \[27\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[28\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))



[30]

**[ICOOHUNT SRL \[30\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[33\]](#) ([CA \[8\]](#))



[34]

**[SarduPro S.r.l. \[34\]](#)**

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[31\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[29\]](#) ([CA \[8\]](#))

