

Interventi nel quartiere medievale Sa Costa - Comune di Bosa

Interventi nel quartiere medievale Sa Costa - Comune di Bosa

□

L'intervento, finalizzato alla valorizzazione a fini turistici dell'attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali del Comune di Bosa, ha riguardato la realizzazione di lavori di riqualificazione del centro urbano. Sono stati realizzati opere edili di sistemazione del selciato e dei sottoservizi nel quartiere medievale Sa Costa, una delle principali attrattive della cittadina di Bosa. La cura dell'ambiente urbano ha un'alta valenza sociale e culturale, in quanto permette ai cittadini di avere dei sicuri riferimenti identitari nel territorio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.328.931,34
- Risorse da impegnare: € 23.068,66

- Risorse spese: € 1.328.535,32
- Risorse da spendere: € 23.464,68

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.2.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Oristano](#) [7]

Comune:

[Bosa](#) [8]

Indirizzo:

Bosa, Corso Garibaldi

Attuatore:

[Comune di Bosa](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.352.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.328.931,34

Risorse spese:

€ 1.328.535,32

Economie ammesse:

€23.464,68

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

07/05/2013

Data fine effettiva:

11/06/2013

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

16/03/2014

Data fine effettiva:

18/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

21/12/2015

Data fine effettiva:

30/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l.](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.3.1.a](#) [26]

Comune:

[Baratili San Pietro](#) [27] ([OR](#) [7])



[28]

[PIA Tur08 TEKNA Restauri SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [29]

Comune:

[Cabras](#) [30] ([OR](#) [7])



[31]

[PIA IND10 PERDAS PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE VI](#) [25]

- [LdA 6.2.2.d](#) [32]

Comune:

[Paulilatino](#) [33] ([OR](#) [7])

[Vedi tutti](#) [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022