

Completamento piazza Teatro Comunale

Completamento piazza Teatro Comunale



L'intervento relativo al progetto comprende la realizzazione della pavimentazione di tutto il piazzale del teatro con lastre di basalto e marmo biancone bocciardato; la messa in opera di fioriere in lastre di basalto; la messa in opera di n.7 dissuasori in fusione artistica di ghisa e di catene negli ingressi al piazzale, il tutto su massetto in CLS esistente.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese


- Risorse impegnate: € 267.333,66
- Risorse da impegnare: € 666,34
- Risorse spese: € 267.333,43
- Risorse da spendere: € 666,57

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:



[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovo urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Orroli](#) [8]

Indirizzo:

Orroli,

Attuatore:

[Comune di Orroli](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 268.000,00

Risorse impegnate:

€ 267.333,66

Risorse spese:

€ 267.333,43

Economie ammesse:

€666,57

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/03/2011

Data fine effettiva:

29/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

15/10/2012

Data fine effettiva:

14/02/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

14/02/2013

Data fine effettiva:

14/02/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [24]

POR FESR 2014-2020 [25]

- Asse VIII [26]

- Azione 8.1.1 [27]

Comune:

Cagliari [28] (CA [7])



[29]

ICOOLHUNT SRL [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [30]

- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:

Pula [32] (CA [7])



[33]

SarduPro S.r.l. [33]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [30]

- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:

Cagliari [28] (CA [7])

Vedi tutti [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022