


Comune di Palau - Completamento ecocentro comunale all'interno del piano degli insediamenti produttivi

Comune di Palau - Completamento ecocentro comunale all'interno del piano degli insediamenti produttivi



L'intervento ha riguardato il completamento dell'ecocentro comunale del Comune di Palau all'interno del piano degli insediamenti produttivi. Gli ecocentri comunali sono delle aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento essi hanno la funzione di integrare i servizi di igiene urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non domestiche, presenti sul territorio comunale.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 210.546,57
- Risorse da impegnare: € 0,00



- Risorse spese: € 210.546,57
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.1.4.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Palau](#) [8]

Indirizzo:

Palau,

Attuatore:

[Comune di Palau](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 210.546,57

Risorse impegnate:

€ 210.546,57

Risorse spese:

€ 210.546,57

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione dei rifiuti domestici e industriali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

02/05/2012

Data fine effettiva:

02/07/2012

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
21/11/2012
Data fine effettiva:
10/05/2013
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
21/05/2013
Data fine effettiva:
22/05/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [20]

Comune:

[Buggerru](#) [21] ([CI](#) [18])[Vedi tutti](#) [22]

Altri progetti nella provincia



[23]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [23]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [24] ([OT](#) [7])



[25]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [26]

Comune:

[Olbia](#) [27] ([OT](#) [7])



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [29] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022