

236 Comune di Sassari - 6° circolo scuola elementare - SS000486---

236 Comune di Sassari - 6° circolo scuola elementare - SS000486---

□

[1]

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione dei locali e degli spazi attrezzati già esistenti nelle scuole (aule speciali, laboratori, spazi per attività culturali e ricreative in genere, spazi di accoglienza, palestre e impianti sportivi).

Tali interventi sono finalizzati al miglioramento e riqualificazione delle strutture scolastiche, allo sviluppo della scuola digitale con l'integrazione di dotazioni scientifiche e tecnologiche e al rinnovamento della didattica sul territorio regionale.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 353.141,76
- Risorse da impegnare: € 86.858,24

- Risorse spese: € 351.927,12

- Risorse da spendere: € 88.072,88

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Istruzione](#) [4]

Azione:

[Azione - Potenziamento strutture scolastiche](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 440.000,00

Risorse impegnate:

€ 353.141,76

Risorse spese:

€ 351.927,12

Economie ammesse:

€88.072,88

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/08/2011

Data fine effettiva:

13/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
06/07/2015
Data fine effettiva:
21/06/2016
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
22/06/2016
Data fine effettiva:
04/08/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]

- [LdA 4.1.2.b](#) [24]

Comune:

[Suggerru](#) [25] ([UI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Tivinci Srl](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [28]

- [LdA 6.2.1.a](#) [29]

Comune:

[Alghero](#) [30] ([SS](#) [8])



[31]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [28]

- [LdA 6.2.1.a](#) [29]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[32]

[Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [28]

- [LdA 6.2.1.a](#) [29]

Comune:

[Alghero](#) [30] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022