

Infrastrutturazione nel porto industriale di Cagliari

Infrastrutturazione nel porto industriale di Cagliari

□

 [1]

L'intervento complessivo prevede le seguenti realizzazioni:

- opere a mare di protezione dal moto ondoso dello specchio acqueo prospiciente le aree del distretto;
- canale interno per consentire a tutti i cantieri l'accesso diretto a mare;
- accesso separato dal traffico commerciale.

Con i fondi PAC, l'Ente potrà realizzare il canale interno, la banchina di riva e il dragaggio, che risultano indispensabili per rendere funzionale il distretto della nautica.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 926.930,44
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 926.930,44
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[Piano di Azione Coesione](#) [3]

Linea:

[Linea - Porto](#) [4]

Azione:

[Azione - Infrastrutturazione nel porto industriale di Cagliari](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Cagliari](#) [9]

Indirizzo:

Cagliari,

Attuatore:

[Autorità Portuale di Cagliari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 926.930,44

Risorse impegnate:

€ 926.930,44

Risorse spese:

€ 926.930,44

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Porti

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio prevista:

14/01/2021

Data fine prevista:

14/11/2021

Data inizio effettiva:

14/01/2021

Data fine effettiva:

n.d.

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio prevista:

31/12/2021

Data fine prevista:

29/04/2022

- A05 - Collaudo

Data inizio prevista:

02/05/2022

Data fine prevista:

02/05/2022

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.2.1.a](#) [15]

Comune:

[Luogosanto](#) [16] ([OT](#) [17])



[18]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [18]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE V](#) [14]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [19]

Comune:

[Carbonia](#) [20] ([CI](#) [21])



[22]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [22]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE IV](#) [23]


- [LdA 4.1.2.0](#) [24]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [21])

[Vedi tutti](#) [26]

Altri progetti nella provincia



[27]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [27]

[POR FESR 2014-2020](#) [28]

- [Asse VIII](#) [29]

- [Azione 8.1.1](#) [30]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])



[31]

[ICOOLHUNT SRL](#) [31]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [32]

- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Pula](#) [34] ([CA](#) [8])



[35]

[SarduPro S.r.l.](#) [35]

[POR FESR 2007-2013](#) [13]

- [ASSE VI](#) [32]

- [LdA 6.2.1.a](#) [33]

Comune:

[Cagliari](#) [9] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022