

# Lavori di completamento Casa Lai da adibire a sale espositive - Museo del fiore sardo

## Lavori di completamento Casa Lai da adibire a sale espositive - Museo del fiore sardo

□

 [1]

Il progetto è finalizzato al completamento di fabbricato storico da adibire a esposizioni e museo. I lavori consistono nella realizzazione del nuovo ingresso, nel consolidamento strutturale dei solai, nella predisposizione dell'impianto antincendio, di riscaldamento, la configurazione degli spazi interni per l'allestimento del museo.

## Dati finanziari

**[2]**

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 292.691,52
- Risorse da impegnare: € 0,01
- Risorse spese: € 292.691,52

- Risorse da spendere: € 0,01

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Gavoi](#) [9]

Indirizzo:

Gavoi, Piazza S. Croce 1

Attuatore:

[Comune di Gavoi](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 292.691,53

Risorse impegnate:

€ 292.691,52

Risorse spese:

€ 292.691,52

Economie ammesse:

€0,01

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/12/2007

Data fine effettiva:

23/06/2011

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio prevista:  
19/10/2010  
Data fine prevista:  
24/02/2012  
Data inizio effettiva:  
19/10/2010  
Data fine effettiva:  
n.d.
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
14/02/2012  
Data fine effettiva:  
10/05/2012

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

### [Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])



[28]

### [Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro](#) [28]


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])



[32]

### [Parco e centro servizi del Monte Gonare](#) [32]

[POR FESR 2014-2020](#) [33]

- [Asse VI](#) [34]

- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [37]

Dati aggiornati al 03/09/2022