

Adeguamento delle prese irrigue esistenti e dispensatori sull'adduttore principale e i diramatori Sanluri-Sardara

Adeguamento delle prese irrigue esistenti e dispensatori sull'adduttore principale e i diramatori Sanluri-Sardara

□

 [1]

L'intervento ha riguardato l'adeguamento delle prese irrigue esistenti e dispensatori sull'adduttore principale e i diramatori Sanluri-Sardara. E' stata effettuata la riqualificazione e il riassetto funzionale delle prese irrigue sulla condotta adduttrice principale per migliorare la gestione dell'alimentazione irrigua ed è stata inserita una valvola di regolazione della portata.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.343.820,97
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 1.343.820,97

- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.5.b](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [8]

Comune:

[Sanluri](#) [9]

Indirizzo:

Sanluri,

Attuatore:

[Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.343.820,97

Risorse impegnate:

€ 1.343.820,97

Risorse spese:

€ 1.343.820,97

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

09/01/2006

Data fine effettiva:

18/07/2007

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
20/02/2009
Data fine effettiva:
13/09/2011
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
13/12/2011
Data fine effettiva:
08/02/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]


- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [25] ([CI](#) [20])[Vedi tutti](#) [24]


Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2”](#) [25][POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse VI](#) [27]- [Azione 6.3.1](#) [28]


Comune:

[Villacidro](#) [29] ([VS](#) [8])

[30]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci”](#) [30][POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse VI](#) [27]- [Azione 6.3.1](#) [28]

Comune:

[San Gavino Monreale](#) [31] ([VS](#) [8])

[32]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri](#) [32][POR FESR 2014-2020](#) [26]- [Asse IV](#) [33]- [Azione 4.1.1](#) [34]

Comune:

[Sanluri](#) [9] ([VS](#) [8])[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022