

Ristrutturazione straordinaria piazza S. Giusta

Ristrutturazione straordinaria piazza S. Giusta

□

[1]

Il progetto ha previsto la demolizione della vecchia piazza esistente del sagrato e della piazzola spartitraffico e la realizzazione di nuova piazza con pavimentazione in lastre di basalto, potenziamento griglie deflusso acque meteoriche posa in opera nuovi pali di illuminazione. I lavori complementari hanno previsto invece la demolizione dei muri di recinzione, l'esecuzione dei muri di contenimento, la pavimentazione di un tratto di strada con i blocchetti sanpietrini e la posa di griglie di deflusso.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 432.900,94
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 432.900,94
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Uta](#) [9]

Indirizzo:

Uta, Piazza S'Olivariu

Attuatore:

[Comune di Uta](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 432.900,94

Risorse impegnate:

€ 432.900,94

Risorse spese:

€ 432.900,94

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

14/07/2010

Data fine effettiva:

14/07/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

03/01/2011

Data fine effettiva:

27/05/2012

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

05/10/2012

Data fine effettiva:

05/10/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2014-2020](#) [26]

- [Asse VIII](#) [27]

- [Azione 8.1.1](#) [28]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])



[30]

[ICOOLHUNT SRL](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Pula](#) [33] ([CA](#) [8])



[34]

[SarduPro S.r.l.](#) [34]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [31]

- [LdA 6.2.1.a](#) [32]

Comune:

[Cagliari](#) [29] ([CA](#) [8])

[Vedi tutti](#) [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022