

Lavori per ampliamento e ristrutturazione del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di NUORO 2° Lotto Funzionale

Lavori per ampliamento e ristrutturazione del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di NUORO 2° Lotto Funzionale

□

Il progetto è composto da una serie di interventi e opere di ampliamento, ristrutturazione e allestimento del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde. Nello specifico, le opere hanno riguardato: il recupero funzionale delle sale pre-esistenti; lavori per l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione; realizzazione di un allestimento museale di nuova generazione, con acquisizione di teche e vetrine espositive con tecnologia internazionale.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.813.336,90



- Risorse da impegnare: € 1.798.169,12
- Risorse spese: € 2.660.823,42
- Risorse da spendere: € 1.950.682,60

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Nuoro](#) [7]

Comune:

[Nuoro](#) [8]

Indirizzo:

Nuoro, via Dante 44

Attuatore:

[ISRE Istituto Superiore Regionale Etnografico Nuoro](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 4.611.506,02

Risorse impegnate:

€ 2.813.336,90

Risorse spese:

€ 2.660.823,42

Economie ammesse:

€1.950.682,60

Temi prioritari:

Sviluppo delle infrastrutture culturali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

29/09/2010

Data fine effettiva:

09/11/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

07/09/2012

Data fine effettiva:

10/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

10/12/2015

Data fine effettiva:

10/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell'Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazion \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[19\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

Altri progetti nella provincia



[24]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[24\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[3\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[25\]](#)

Comune:

[Macomer \[26\]](#) ([NU \[7\]](#))



[27]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[27\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE II \[28\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[29\]](#)

Comune:

[Nuoro \[8\]](#) ([NU \[7\]](#))



[30]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[30\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[31\]](#)

- [Asse VI \[32\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[33\]](#)

Comune:

[Orani \[34\]](#) ([NU \[7\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022