Lavori per ampliamento e ristrutturazione del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di NUORO 2° Lotto Funzionale

Lavori per ampliamento e ristrutturazione del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di NUORO 2° Lotto Funzionale

Il progetto è composto da una serie di interventi e opere di ampliamento, ristrutturazione e allestimento del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde. Nello specifico, le opere hanno riguardato: il recupero funzionale delle sale pre-esistenti; lavori per l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione; realizzazione di un allestimento museale di nuova generazione, con acquisizione di teche e vetrine espositive con tecnologia internazionale.

Dati finanziari


[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

Risorse impegnate: € 2.813.336,90









Logo Regione Sardegna

hisorse da impegnare: € 1.798.169,12

Risorse spese: € 2.660.823,42

• Risorse da spendere: € 1.950.682,60

Dati generali

Programma:

POR FESR 2007-2013 [2]

Asse:

ASSE IV [3]

Linea:

LdA 4.2.3.a [4]

Tipo operazione:

Realizzazione di opere pubbliche [5]

Categoria intervento:

Attrazione culturale, naturale e turistica [6]

Provincia:

Nuoro [7]

Comune:

Nuoro [8]

Indirizzo:

Nuoro, via Dante 44

Attuatore:

ISRE Istituto Superiore Regionale Etnografico Nuoro [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 4.611.506,02

Risorse impegnate:

€ 2.813.336,90

Risorse spese:

€ 2.660.823,42

Economie ammesse:

€1.950.682,60

Temi prioritari:


Sviluppo delle infrastrutture culturali

Tempistica del progetto

 A03 - Progettazione Esecutiva Data inizio effettiva:









Logo Regione Sardegna

29/09/2010

Data fine effettiva:

09/11/2010

A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

07/09/2012

Data fine effettiva:

10/12/2015

• A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

10/12/2015

Data fine effettiva:

10/12/2015

Lascia un commento [10]

Galleria

Progetti in evidenza



[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:

<u>Luogosanto</u> [14] (OT [15])



[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]

- <u>ASSE V</u> [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:


Carbonia [18] (CI [19])



[20]









Logo Regione Sardegna

meanizzazione da parte den Agenzia Conservatoria delle Coste den Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [2]

- **ASSE IV** [3]


- LdA 4.1.2.b [21]

Comune:

Buggerru [22] (CI [19])

Vedi tutti [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazion [...] [24]

POR FESR 2007-2013 [2]

- <u>ASSE IV</u> [3]

- LdA 4.1.5.a [25]

Comune:

Macomer [26] (NU [7])



[27]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [27]

POR FESR 2007-2013 [2]

- <u>ASSE II</u> [28]

- <u>LdA 2.2.2.c Pol. so.</u> [29]

Comune:

Nuoro [8] (NU [7])



[30]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [30]

POR FESR 2014-2020 [31]

- <u>Asse VI</u> [32]

- Azione 6.6.1 [33]

Comune:

Orani [34] (NU [7])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022







