

Lavori di riqualificazione del Mercato Civico - II° stralcio funzionale

Lavori di riqualificazione del Mercato Civico - II° stralcio funzionale

□

[1]

L'intervento prevede la realizzazione dei nuovi locali del mercato civico. Questa funzionale e moderna struttura adibita al commercio delle carni, pesce e frutta-verdura nel Centro Storico Cittadino è dotata di parcheggio e verrà completata con una piazza sovrastante. Nell'area adiacente un tempo ospitante il vecchio mercato, l'Amministrazione a seguito di riqualificazione intende avviare ulteriori attività in modo da formare un unico polo mercatale e gastronomico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.183.499,92
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 3.183.499,92
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 3.183.499,92

Risorse impegnate:

€ 3.183.499,92

Risorse spese:

€ 3.183.499,92

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/12/2009

Data fine effettiva:

30/12/2009

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

27/01/2011

Data fine effettiva:

24/08/2012

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

04/07/2013

Data fine effettiva:

05/11/2013

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022