

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Convento dei Frati Minori Conventuali di Santa Maria di Bethlem

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Convento dei Frati Minori Conventuali di Santa Maria di Bethlem

□

 [1]

L'intervento prevede la ristrutturazione e riqualificazione dell'area conventuale, sita al piano terra del lato sud del complesso edilizio religioso. I lavori riguardano principalmente il consolidamento statico delle strutture murarie, comprese le volte, ed il restauro delle modanature in pietra, il rifacimento degli intonaci, la realizzazione degli impianti e delle pavimentazioni sia all'aperto (nel chiostro) che nella parte destinata ad ospitare la biblioteca.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.985.913,65
- Risorse da impegnare: € 9.086,35

- Risorse spese: € 1.985.913,65
- Risorse da spendere: € 9.086,35

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 1.995.000,00

Risorse impegnate:

€ 1.985.913,65

Risorse spese:

€ 1.985.913,65

Economie ammesse:

€9.086,35

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

21/04/2011

Data fine effettiva:

22/09/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
24/10/2007
Data fine effettiva:
29/05/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
30/05/2015
Data fine effettiva:
12/11/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[30]

[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022