

Completamento dei locali del Conservatorio di Musica "Luigi Canepa". I° lotto.

Completamento dei locali del Conservatorio di Musica "Luigi Canepa". I° lotto.

□

 [1]

Lo stabile fa parte di un complesso comprendente i locali dell'ex Ospizio San Vincenzo ove opera il Conservatorio di Musica Luigi Canepa. L'intervento prevede il recupero ed il completamento dell'ultimo piano, attualmente inagibile in quanto realizzato al rustico, tramite la realizzazione di opere di finitura quali intonaci e pavimenti, la fornitura e posa in opera di infissi e la realizzazione degli impianti elettrici e idrico fognari, da collegare a quelli esistenti nei piani sottostanti. E' prevista inoltre la chiusura, con una struttura metallica e copertura in pannelli trasparenti, di un cortile interno al fine di consentirne l'utilizzo come sala per prove ed esercitazioni musicali.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 706.260,86
- Risorse da impegnare: € 13.739,14

- Risorse spese: € 702.061,66
- Risorse da spendere: € 17.938,34

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.2.a CRP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 720.000,00

Risorse impegnate:

€ 706.260,86

Risorse spese:

€ 702.061,66

Economie ammesse:

€17.938,34

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

22/04/2009

Data fine effettiva:

27/05/2009

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
12/01/2010
Data fine effettiva:
07/07/2011
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
07/07/2011
Data fine effettiva:
27/01/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Tivinci Srl](#) [25][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [26]- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[29]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [26]- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])

[30]

[Verding Srl](#) [30][POR FESR 2007-2013](#) [3]- [ASSE VI](#) [26]- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022