

Lavori di realizzazione del collegamento della Via Milano con la Via Luna e Sole. I° stralcio esecutivo

Lavori di realizzazione del collegamento della Via Milano con la Via Luna e Sole. I° stralcio esecutivo

□

[1]

Lavori di realizzazione del collegamento della Via Milano con la Via Luna e Sole. I° stralcio esecutivo.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 940.836,24
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 940.829,36
- Risorse da spendere: € 6,88

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.1.1.a LLPP](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Trasporti e infrastrutture a rete](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Sassari](#) [9]

Indirizzo:

Sassari,

Attuatore:

[Comune di Sassari](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 940.836,24

Risorse impegnate:

€ 940.836,24

Risorse spese:

€ 940.829,36

Economie ammesse:

€6,88

Temi prioritari:

Trasporti urbani

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

04/06/2003

Data fine effettiva:

28/04/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

02/05/2011

Data fine effettiva:

15/05/2013

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

14/06/2013

Data fine effettiva:

03/12/2014

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[Tivinci Srl](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])



[The Jonathan Project S.r.l.](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Sassari](#) [9] ([SS](#) [8])



[Verding Srl](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [26]

- [LdA 6.2.1.a](#) [27]

Comune:

[Alghero](#) [28] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022