

# Impianto IL09 n. 15215 - Impianto di illuminazione pubblica Comune di Aggius

## Impianto IL09 n. 15215 - Impianto di illuminazione pubblica Comune di Aggius

Il progetto in questione prevede la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione del Comune di Aggius con uno nuovo ad alte prestazioni energetiche. In totale l'adeguamento riguarda 164 punti luce su 2.763 metri di strada pubblica, la cui sostituzione consente un risparmio energetico del 32,67%, che corrisponde a 5,92 tonnellate di petrolio equivalente l'anno. Grazie a questo intervento Aggius può adeguarsi alle Linee Guida regionali in materia di inquinamento luminoso, ottenendo importanti risparmi, sia economici che in termini di emissioni inquinanti. Il PO FESR Sardegna 2007-2013 cofinanzia interventi volti a razionalizzare i consumi energetici e limitare l'inquinamento prodotto dalle fonti energetiche tradizionali.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 226.555,99
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 226.555,99
- Risorse da spendere: € 0,00

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE III](#) [3]

Linea:

[LdA 3.1.2.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [6]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [7]

Comune:

[Aggius](#) [8]

Indirizzo:

Aggius, Via P. Paoli 39

Attuatore:

[Comune di Aggius](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 226.555,99

Risorse impegnate:

€ 226.555,99

Risorse spese:

€ 226.555,99

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

13/04/2011

Data fine effettiva:

27/05/2011

- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
21/11/2011  
Data fine effettiva:  
02/10/2012
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
10/05/2013  
Data fine effettiva:  
10/04/2013

[Lascia un commento](#) [10]

## Galleria

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [7])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [19]

[POR FESR 2007-2013](#) [4]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [18])

[Vedi tutti](#) [23]

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [24]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Agius](#) [8] ([OT](#) [7])



[25]

[PIA Tur07\\_La Martina\\_PIP\\_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [20]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [26]

Comune:

[Olbia](#) [27] ([OT](#) [7])



[28]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [28]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Aglientu](#) [29] ([OT](#) [7])

[Vedi tutti](#) [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022