

Lavori di riqualificazione del parco archeologico di Nora, S. Efisio e dei Quattro Mari - Pula

Lavori di riqualificazione del parco archeologico di Nora, S. Efisio e dei Quattro Mari - Pula

□

L'obiettivo generale dell'intervento, da raggiungere attraverso la creazione del parco, consiste nella valorizzazione della risorsa archeologica e paesaggistica dell'area archeologica di Nora. Il progetto si articola in una serie di interventi: recupero delle emergenze archeologiche; riqualificazione delle passerelle; interventi per il miglioramento della viabilità d'accesso all'area archeologica; realizzazione di una piazza anfiteatro, di percorsi pedonali e un'area parcheggi; ammodernamento dell'illuminazione anche al fine di incentivare le visite notturne; rifacimento della pannellistica didattica.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.411.311,21
- Risorse da impegnare: € 1.072.761,36

- Risorse spese: € 3.399.814,34
- Risorse da spendere: € 1.084.258,23

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE IV](#) [3]

Linea:

[LdA 4.2.3.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Pula](#) [8]

Indirizzo:

Pula, Località Nora

Attuatore:

[Comune di Pula](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 4.484.072,57

Risorse impegnate:

€ 3.411.311,21

Risorse spese:

€ 3.399.814,34

Economie ammesse:

€1.084.258,23

Temi prioritari:

Tutela e conservazione del patrimonio culturale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

08/08/2007

Data fine effettiva:

08/08/2007

- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
25/03/2008
Data fine effettiva:
31/07/2012
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
05/02/2014
Data fine effettiva:
05/02/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]


- [ASSE IV](#) [3]

- [LdA 4.1.2.b](#) [21]

Comune:

[Buggerru](#) [22] ([CI](#) [19])[Vedi tutti](#) [23]

Altri progetti nella provincia



[24]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[24\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[25\]](#)

- [Asse VIII \[26\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[27\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])

[29]

[ICOOLHUNT SRL \[29\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Pula](#) [8] ([CA](#) [7])

[32]

[SarduPro S.r.l. \[32\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[30\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[31\]](#)

Comune:

[Cagliari](#) [28] ([CA](#) [7])[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022