

Comune di Benetutti - Intervento di efficientamento delle reti

Comune di Benetutti - Intervento di efficientamento delle reti

□

[1]

Intervento di efficientamento delle reti inserito nell'ambito delle azioni di animazione e comunicazione volte alla diffusione dei sistemi intelligenti supportate da comunità che abbiano avviato o intendano avviare attività di efficientamento delle infrastrutture elettriche del sistema di distribuzione locale, rendendolo funzionale per la gestione della produzione distribuita di energia elettrica e compatibili con le richieste delle utenze locali.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 347.113,14
- Risorse da impegnare: € 92.886,86
- Risorse spese: € 340.043,65
- Risorse da spendere: € 99.956,35

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE III](#) [4]

Linea:

[LdA 3.1.2.b IND](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica](#) [7]

Provincia:

[Sassari](#) [8]

Comune:

[Benetutti](#) [9]

Indirizzo:

Benetutti,

Attuatore:

[Comune di Benetutti](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 440.000,00

Risorse impegnate:

€ 347.113,14

Risorse spese:

€ 340.043,65

Economie ammesse:

€99.956,35

Temi prioritari:

Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

14/07/2015

Data fine effettiva:

07/09/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

28/12/2015

Data fine effettiva:

28/12/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

28/12/2015

Data fine effettiva:

28/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [22]

- [LdA 4.1.2.b](#) [23]

Comune:

[Buggerru](#) [24] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [25]

Altri progetti nella provincia



[26]

[Tivinci Srl](#) [26]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])



[30]

[The Jonathan Project S.r.l.](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Sassari](#) [31] ([SS](#) [8])



[32]

[Verding Srl](#) [32]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE VI](#) [27]

- [LdA 6.2.1.a](#) [28]

Comune:

[Alghero](#) [29] ([SS](#) [8])

[Vedi tutti](#) [33]

Dati aggiornati al 03/09/2022