

Completamento dei lavori di realizzazione dell'urban center intercomunale Comune di Macomer

Completamento dei lavori di realizzazione dell'urban center intercomunale Comune di Macomer

□

 [1]

Completamento dei lavori di realizzazione dell'urban center intercomunale come struttura di coordinamento e supporto delle iniziative di valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico e ambientale del Marghine (Comune di Macomer).

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 720.142,19
- Risorse da impegnare: € 59.857,81

- Risorse spese: € 684.909,16
- Risorse da spendere: € 95.090,84

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.2.4.c](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Attrazione culturale, naturale e turistica](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Macomer](#) [9]

Indirizzo:

Macomer, Corso Umberto 1

Attuatore:

[Comune di Macomer](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 780.000,00

Risorse impegnate:

€ 720.142,19

Risorse spese:

€ 684.909,16

Economie ammesse:

€95.090,84

Temi prioritari:

Altra assistenza per migliorare i servizi turistici

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

24/11/2014

Data fine effettiva:

04/03/2015

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

20/05/2015

Data fine effettiva:

24/11/2015

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

10/12/2015

Data fine effettiva:

11/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [21]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [20])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [4]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [9] ([NU](#) [8])



[27]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[27\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [28]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [29]

Comune:

[Nuoro](#) [30] ([NU](#) [8])



[31]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[31\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [32]

- [Asse VI](#) [33]

- [Azione 6.6.1](#) [34]

Comune:

[Orani](#) [35] ([NU](#) [8])

[Vedi tutti](#) [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022