

# Comune di Albaggiara - Completamento della funzionalità del Centro di documentazione della cultura rurale della Marmilla e miglioramento della qualità urbana

## Comune di Albaggiara - Completamento della funzionalità del Centro di documentazione della cultura rurale della Marmilla e miglioramento della qualità urbana

□

 [1]

Attraverso questo intervento, la Regione Sardegna persegue una strategia volta alla riqualificazione e al recupero del tessuto insediativo dei centri minori. Questo permette di rafforzare l'identità ambientale, culturale e insediativa delle comunità locali. Il fine è di valorizzare i centri storici nelle aree più svantaggiate dell'Isola, allo scopo di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei centri minori e incentivare l'interesse dei turisti e dei visitatori. Lo sviluppo del territorio passa per il ripristino del decoro urbano e architettonico.

## Dati finanziari

[2]



Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 81.628,99
- Risorse da impegnare: € 23.018,57
  
- Risorse spese: € 81.628,99
- Risorse da spendere: € 23.018,57

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Oristano](#) [8]

Comune:

[Albagiara](#) [9]

Indirizzo:

Albagiara,

Attuatore:

[Comune di Albagiara](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 104.647,56

Risorse impegnate:

€ 81.628,99

Risorse spese:

€ 81.628,99

Economie ammesse:

€23.018,57

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto



- A03 - Progettazione Esecutiva  
Data inizio effettiva:  
26/06/2015  
Data fine effettiva:  
10/07/2015
- A04 - Esecuzione Lavori  
Data inizio effettiva:  
19/10/2015  
Data fine effettiva:  
10/12/2015
- A05 - Collaudo  
Data inizio effettiva:  
18/12/2015  
Data fine effettiva:  
18/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [5]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [16]

Comune:

[Carbonia](#) [17] ([CI](#) [18])



[19]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[19\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[21\]](#)

Comune:

[Buggerru \[22\]](#) ([CI \[18\]](#))

[Vedi tutti \[23\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[24]

[Silvio Carta s.r.l. \[24\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.3.1.a \[26\]](#)

Comune:

[Baratili San Pietro \[27\]](#) ([OR \[8\]](#))



[28]

[PIA Tur08\\_TEKNA Restauri\\_SR\\_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[20\]](#)

- [LdA 4.2.2.a CRP \[29\]](#)

Comune:

[Cabras \[30\]](#) ([OR \[8\]](#))



[31]

[PIA IND10\\_PERDAS\\_PIP\\_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[25\]](#)

- [LdA 6.2.2.d \[32\]](#)

Comune:

[Paulilatino \[33\]](#) ([OR \[8\]](#))

[Vedi tutti \[34\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022